

Звіт
про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік
за січень-березень 2017 року

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
2.1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва							
2.1.1. Розвиток та підтримка промисловості міста							
1.	Залучення промислових підприємств до виконання міських цільових програм	На виконання заходів Комплексної Київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015 – 2018 роки у I кварталі 2017 року залучено промислові підприємства з виробництва конкурентоспроможної, імпортозамінної продукції, зокрема в рамках реалізації договору між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та ДК «Укроборонпром» від 22.12.2015: - офіційно оголошено про завершення державних випробувань і сертифікації системи БпАК-МП-1 для використання в збройних силах України. Після отримання замовлень, ВАТ «Меридіан ім. С.П. Корольова» (виробництво безпілотних авіаційних комплексів), запустить їх в серійне виробництво; - розроблено дослідний зразок та направлено на випробовування у військові частини гранатомет	Обсяг реалізованої промислової продукції	152,0 млрд грн	46,6 млрд грн	30,7%	За наявними даними офіційної статистики (січень-березень 2017 року)

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		РПГ-М7 ПАТ «Маяк» (виробництво стрілецької та артилерійської легкої зброї, пристроїв спеціального призначення для авіаційної техніки; модернізація бронетехніки); - розроблено дослідний зразок та проведено випробування ракетного комплексу «Вільха» ДПКБ «Луч» (виробництво переносних протитанкових комплексів). Всі складові ракети «Вільха» вироблено в Україні, зокрема нова система управління, нове ракетне паливо й нова бойова частина. Одна з особливостей нового ракетного комплексу – система управління ракетою, яка передбачає корекцію польоту ракети завдяки імпульсним двигунам					
2.	Проведення конкурсів, виставок-ярмарків	13.03.2017 відбулося засідання комісії з проведення у 2017 році конкурсу «Кращий експортер року» та розпочато прийом заявок від підприємств-експортерів Розпочато роботу щодо підготовки виставки-презентації промислової продукції київських виробників «Зроблено в Києві»	1. Збільшення обсягу експорту товарів до 2. Кількість учасників конкурсу «Столичний стандарт якості» 3. Кількість проведених виставок-ярмарків	9 020 млн дол. США 30 од. 2 од.	1 474,7 млн дол. США – –	16,3% – –	За наявними даними офіційної статистики (січень-лютий 2017 року) Проведення конкурсу «Столичний стандарт якості» заплановано розпочати у II кварталі 2017 року Захід відбудеться 25.05.2017 в рамках святкування Дня Києва

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		Видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.01.2017 № 13 «Про проведення виставок-презентацій промислової продукції київських виробників «Зроблено в Києві» (зі змінами) Проведено відкриті торги на закупівлю послуги з організації та проведення заходу (29.03.2017)					
3.	Проведення заходів з фахівцями України та зарубіжних країн щодо питань виходу продукції київських підприємств на європейський ринок; проведення тренінгів за участю представників промислових підприємств міста щодо імплементації європейського законодавства з питань промислових стандартів та оцінок відповідності країн ЄС	Представники Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) взято участь в роботі першого засідання Робочої групи з підготовки та проведення III Національного форуму з підтримки експорту (31.03.2017), проведення якого заплановано Торгово-промисловою палатою України на 25.05.2017 Під час засідання заслуховувалися питання: - про організацію проведення III Національного форуму з підтримки експорту; - опрацювання проекту програми Форуму та її узгодження; - організаційні питання	Кількість проведених круглих столів, тренінгів	3 од.	–	–	
2.1.2. Підвищення рівня підприємницької активності, розвиток малого та середнього підприємництва, покращення бізнес-клімату							
4.	Розробка і подання до центральних органів	Департаментом промисловості та розвитку підприємництва	Кількість проектів регуляторних	2 од.	–	–	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	виконавчої влади дерегуляційних ініціатив (в т. ч. щодо спрощення адміністративних процедур, пов'язаних з відкриттям, веденням та закриттям бізнесу)	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за результатами проведеного опитування районними в місті Києві державними адміністраціями підприємців відповідних районів та їх громадських об'єднань та наданих структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропозицій сформовано перелік проблемних питань ведення бізнесу та пропозиції щодо їх вирішення на місцевому та державному рівнях Зазначений перелік проблемних питань направлено до відповідних структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для опрацювання та надання висновків щодо їх доцільності та актуальності подальшого розгляду	актів				
5.	Запровадження прозорого обговорення проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та Київської міської ради (в т. ч. із застосуванням Методики оцінки витрат та економічних вигід «cost-benefit analysis» та М-Тесту)	Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» всі проекти регуляторних актів з аналізом регуляторного впливу та повідомленням про оприлюднення розміщуються на офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації	Кількість заходів з обговорення проектів регуляторних актів	50 од.	14 од.	28,0%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		(http://kievcity.gov.ua) з метою одержання зауважень та пропозицій. Протягом січня-березня 2017 року на офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації оприлюднено 14 проектів регуляторних актів з відповідними аналізами регуляторного впливу та повідомленнями про оприлюднення, з яких: 8 – проектів рішень Київської міської ради (із них 5 проектів повторно оприлюднені); 6 – проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)					
6.	Співпраця виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) з Радою бізнес-омбудсмена (в т.ч. розгляд на експертній раді окремих скарг підприємців, поданих суб'єктами підприємництва на дії чи бездіяльність КМДА)	Проведено засідання Експертної групи за участю представників: Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища, Департаменту містобудування та архітектури, Департаменту земельних ресурсів, Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, Департаменту фінансів, Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва, Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, КП «Київблагоустрій» та	Кількість скарг підприємців, розглянутих на засіданні експертної ради, у разі їх надходження до Ради бізнес-омбудсмена	40 од.	6 од.	15,0%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		ПАТ «Київенерго» (30.03.2017) Експертною групою розглянуто 6 скарг підприємців та надано їм роз'яснення					
7.	Диверсифікація діяльності КП «Київський міський бізнес-центр»: - набуття статусу акредитованого суб'єкта державної реєстрації; - запуск проекту «Організація молодіжного co-working та бізнес-центру»	Для надання допомоги підприємцям з питань ведення діяльності у столиці функціонує комунальне підприємство «Київський міський бізнес-центр», забезпечується діяльність районних інформаційно-консультативних центрів як структурних підрозділів КП «Київський міський бізнес-центр» у всіх 10 районах міста У I кварталі 2017 року укладено 20 договорів з суб'єктами підприємництва на надання офісних, інформаційно-консультативних та інших послуг та надано понад 4,4 тис. консультацій Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.02.2017 № 220 «Про закріплення нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва за КП «Київський міський бізнес-центр» закріплено на праві господарського відання нежитлові приміщення на вул. Ярославів Вал, 33 Б. Проводилася робота по передачі зазначеного приміщення КП «Київський міський бізнес-центр»	1. Кількість наданих консультацій 2. Кількість укладених договорів	10 000 од. 80 од.	4 417 од. 20 од.	44,2% 25,0%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
8.	Проведення засідань координаційних рад з питань розвитку підприємництва та регіональної ради підприємців в м. Києві, участь у заходах взаємодії бізнесу та влади (форуми, бізнес-зустрічі тощо)	<p>Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) (01.02.2017), на якому розглянуто питання про: <ul style="list-style-type: none"> • особливості проведення заходів державного нагляду (контролю) у сферах безпечності та якості харчових продуктів; • запровадження прозорого механізму обговорення проектів регуляторних актів, в тому числі шляхом залучення суб'єктів господарювання міста Києва та їх об'єднань до оцінки витрат та економічних вигід «cost-benefit analysis» та М-Тесту, відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; • діяльність Координаційної ради та план роботи на 2017 рік; - засідання регіональної ради підприємців в місті Києві (24.02.2017), на якому розглянуто: <ul style="list-style-type: none"> • звіт про діяльність регіональної ради у 2016 році; 	<p>1. Кількість проведених засідань</p> <p>2. Кількість заходів</p>	4 од.	2 од.	50,0%	
				10 од.	6 од.	60,0%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		<ul style="list-style-type: none"> • особливості проведення планових та позапланових перевірок у 2017 році; • проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації ст. 259 Кодексу законів про працю України та ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; <p>- зустріч з представниками ПАТ «КРЕДО-БАНК» стосовно їх участі у Програмі надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам господарювання м. Києва (12.01.2017);</p> <p>- зустріч з представником «USmart» щодо організації 26.03.2017 першої в Україні Освітньої виставки-фестивалю кращих навчальних курсів та організацій, яка охоплюватиме курси іноземних мов, професійні курси та курси підвищення кваліфікації у різних сферах (20.01.2017)</p> <p>Прийнято участь у конференції «2017-2020. Що очікувати ринку МСБ в Україні та шляхи виживання», яка проходила на Національній платформі малого та середнього бізнесу» (23.02.2017). Проведено робочі зустрічі з представниками Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Лідерство в економічному</p>					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		врядуванні» (ЛЕВ), Німецько-Українського фонду та банківських структур, на яких обговорено шляхи та механізми відновлення програми фінансово-кредитної підтримки суб'єктів господарювання в місті Києві (06.03.2017, 13.03.2017 та 17.03.2017 відповідно)					
2.1.3. Інвестиційна політика							
9.	Укладання інвестиційних договорів за результатами проведених конкурсів із залучення інвесторів	У січні-березні 2017 року інвестиційні договори не уклалися	Кількість договорів	15 од.	–	–	1. Відсутність затвердженої містобудівної документації по інвестиційним проектам з високою стадією готовності, що значно подовжує строк підготовчих (передінвестиційних) робіт 2. Супротив громадськості щодо реалізації окремих інвестиційних проектів. 3. Недотримання суб'єктами погодження проектів рішень Київської міської ради/ розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо реалізації інвестиційних проектів визначених Регламентом строків погодження
10.	Забезпечення участі міста Києва в ключових міжнародних заходах щодо	Взято участь у Міжнародній виставці нерухомості «MIPIM 2017», м. Канни, Франція (14-17.03.2017), в	Кількість заходів	6 од.	1 од.	16,7%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	розвитку міст та інвестицій: - проведення щорічного Інвестиційного форуму міста Києва; - участь у Міжнародній виставці нерухомості «MIPIM 2017» (м. Канни, Франція); - «European Week of Regions and Cities 2017» (м. Брюссель, Королівство Бельгія); - Fund Forum International (м. Берлін, Німеччина); - City Prosperity Initiative – Metropolitan Cities International Conference: Municipal Finance & Urban Economy (м. Женева, Швейцарія); - The World Forum for Foreign Direct Investment (м. Шанхай, Китай)	рамках якого м. Київ отримав нагороду у рейтингу видання Foreign Direct Investment Magazine «Global cities of the future 2016-2017». Нагороду столиці України присудили у номінації «Coast effectiveness» (показник рентабельності) Випущено розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.02.2017 № 221 «Про організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва у 2017 році» та проведено відповідну закупівлю послуг					
11.	Інформування інвесторів щодо інвестиційної привабливості міста Києва: - підготовка та виробництво інформаційно-презентаційного продукту щодо інвестиційного потенціалу міста Києва; - розсилка ключових повідомлень для провідних профільних медіа-ресурсів в Україні та за кордоном; - забезпечення ефективної	Виготовлено буклет «InvestinKyiv» про економічний та інвестиційний потенціал міста Києва Забезпечувалося наповнення сторінок та редагування розділів порталу «Invest in Kyiv». На веб-порталі розміщено інформацію щодо інвестиційного та експортного потенціалів м. Києва Підписано договір з технічного супроводу та оновлення інвестиційного порталу на 2017 рік	1. Кількість ключових повідомлень 2. Кількість буклетів 3. Відвідуваність веб-порталу	24 од. 300 од. 20 000	12 од. 500 од. 4 059	50,0% 166,7% 20,3%	
				відвідувань на рік	відвідувань		

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	роботи інвестиційного веб-порталу «Invest in Kyiv»	Підготовлені та розіслані ключові повідомлення щодо інвестиційного потенціалу та участі у міжнародних заходах міста Києва (MIPIM, ІМЕ)					
2.1.4. Розвиток ринку праці та підвищення рівня доходів населення							
12.	Проведення засідань міської та районних тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Налагодження конструктивної співпраці з контролюючими та правоохоронними органами щодо притягнення до відповідальності (адміністративної, кримінальної) посадових осіб підприємств-боржників за порушення законодавства про працю та оплату праці	Питання погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах міста щомісячно розглядалося на засіданнях міської та районних в місті Києві тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат У I кварталі 2017 року: - проведено 35 засідань відповідних комісій, на яких заслухано 735 керівників підприємств-боржників та всіх їх попереджено про відповідальність за порушення законодавства про працю та оплату праці; - надіслано 31 лист-звернення (подань) до власників або уповноважених ними органів 17 підприємств-боржників щодо сприяння у прискоренні погашення заборгованості із заробітної плати та недопущення її виникнення у подальшому; - передано до контролюючих та правоохоронних органів інформацію про 92 підприємства-боржника для вжиття відповідних	Зниження заборгованості із виплати заробітної плати до	27,1 млн грн	88,2 млн грн	в 3,3 раза більше	На загальну ситуацію щодо скорочення заборгованості із заробітної плати значно впливає незадовільний стан її погашення на державних підприємствах міста, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади (53,2% загальної суми заборгованості) Заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах державного сектору економіки порівняно з початком 2017 року збільшилася на 1,7 млн грн (3,5%) Заборгованість в установах фінансової сфери (банки, які ліквідуються) – 11,9 млн грн Погашення зазначеної заборгованості здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		<p>заходів реагування, керівникам підприємств надано 255 рекомендацій щодо усунення виявлених порушень законодавства та недопущення їх у подальшому</p> <p>За інформацією Головного управління Держпраці у Київській області у січні-березні 2017 року проведено 21 перевірку-боржників із виплати заробітної плати, за результатами яких винесено 13 приписів, складено 12 протоколів про адміністративне правопорушення за статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які направлено до районних судів м. Києва</p> <p>За результатами повторних перевірок складено протокол та винесено 6 постанов за статтею 188-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, матеріали 3 перевірок направлено до правоохоронних органів за ознаками статті 175 Кримінального кодексу України.</p> <p>У січні-березні 2017 року підприємствами-боржниками міста Києва погашено заборгованість із заробітної плати на суму майже 14,7 млн грн</p>					<p>фізичних осіб»</p> <p>Виникли борги із заробітної плати на 9 підприємствах на загальну суму 7,9 млн грн, зокрема на:</p> <p>Корпорації «Індустріальна спілка Донбасу» – 6,8 млн грн; ДП «Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень «Енергопроект» – 0,6 млн грн; ДП «Спецагро» – майже 0,2 млн грн; ТОВ «Київмонтажліфт» – 0,1 млн грн</p>
13.	Проведення засідань міської та районних робочих груп (комісій) з питань легалізації	Інформація щодо економічних та соціальних переваг отримання легальних доходів та оформлення	Зростання середньої заробітної плати	112,7%	131,6%	–	За наявними даними офіційної статистики (березень 2017 року у

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання порівнянні з відповідним місяцем минулого року)
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	виплати заробітної плати і зайнятості населення Проведення широкої інформаційно-роз'яснювальної роботи серед громадян та роботодавців щодо негативних соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати в «конвертах»	належним чином трудових відносин, забезпечення участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, постійно висвітлюється на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва та на сайті Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) За результатами розгляду звернень громадян, інформація щодо фактів виплати неофіційної заробітної плати або не належного оформлення трудових відносин, направляється до міських підрозділів Державної фіскальної служби Державної служби з питань праці та Національної поліції України в порядку інформування та відповідного реагування Протягом січня-березня 2017 року підрозділами з питань праці міста: - проведено аналіз ситуації на 192 підприємствах в рамках контролю щодо дотримання мінімальних державних гарантій з оплати праці; - передано інформацію щодо 67 підприємств до контролюючих та правоохоронних органів для вжиття заходів реагування до посадових осіб підприємств за порушення норм чинного трудового законодавства					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		<p>Переліки окремих підприємств, на яких за результатами проведеного моніторингу виявлено, що розмір середньої заробітної плати значно нижчий середнього показника по м. Києву за відповідним видом економічної діяльності надсилається до органів Державної фіскальної служби міста для проведення перевірок та вжиття відповідних заходів реагування</p> <p>Протягом січня-березня 2017 року зазначена інформація надіслана щодо 47 столичних суб'єктів господарювання</p> <p>У місті також активно працювала міська та районні робочі групи (комісії) з питань легалізації заробітної плати і зайнятості населення, до складу яких входять представники фіскальних органів, органів Пенсійного фонду, Державної служби з питань праці та органів Національної поліції України</p> <p>У січні-березні 2017 року:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведено 31 засідання таких робочих груп (комісій), на яких заслухано керівників 255 підприємств та організацій столиці, що мають невинуватно низький рівень заробітної плати (в окремих випадках навіть нижче розміру мінімальної заробітної плати). За результатами засідань суб'єктам господарювання 					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		<p>рекомендується вживати дієвих заходів щодо поступового підвищення заробітної плати до середнього рівня по місту (за відповідним видом економічної діяльності) з урахуванням фінансових можливостей</p> <p>За результатами вжитих спільних заходів та контрольно-перевірочної роботи територіальними органами Державної фіскальної служби м. Києва протягом січня-березня 2017 року:</p> <ul style="list-style-type: none"> - виявлено та залучено до оподаткування понад 1,8 тис. найманих осіб, не оформлених належним чином роботодавцями (до бюджету додатково надійшло 0,7 млн грн податку з доходів фізичних осіб та майже 0,9 млн грн єдиного соціального внеску); - залучено до державної реєстрації 2,7 тис. фізичних осіб (сума сплачених ними податків становила 1,5 млн грн); - за рахунок проведеної індивідуальної роз'яснювальної роботи підвищили рівень заробітної плати 620 суб'єктів господарювання (додатково надійшло до бюджету 2,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб); - за результатами проведених 25 перевірок у 22 суб'єкта господарювання виявлено 					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		порушення чинного законодавства (загальна сума додатково нарахованого податку на доходи фізичних осіб становила понад 1,5 млн грн та майже 1,1 млн грн єдиного соціального внеску); - понад 1,3 тис. суб'єктів господарювання підвищили рівень заробітної плати найманим працівникам (за рахунок чого рівень надходжень податку на доходи фізичних осіб зріс майже на 4 млн грн)					
14.	Сприяння збереженню існуючих робочих місць та розширенню сфери прикладання праці за рахунок створення нових робочих місць	Питання утримання ситуації у сфері зайнятості населення знаходиться під постійним контролем міської влади: проводиться постійний моніторинг у сфері зайнятості населення, робота з розширення сфери прикладання праці за рахунок створення робочих місць За даними Київського міського центру зайнятості у січні-березні 2017 року: - кількість громадян, які перебували на обліку в центрах зайнятості і шукали роботу, становила 16,7 тис. безробітних осіб, з яких 5,1 тис. осіб зареєстровано у звітному році; - працевлаштовано за сприянням служби зайнятості 2,6 тис. безробітних осіб, що на 2,1% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року; - отримали одноразову виплату	Чисельність прийнятих на роботу на створені нові робочі місця	70 тис. осіб	10,3 тис. осіб	14,7%	За наявними даними Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві у січні-березні 2017 року у столиці створено 15 221 нових робочих місць (у відповідному періоді 2016 року – 9 264 нових робочих місць)

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		<p>допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності та зареєструвалися як суб'єкти підприємництва – 27 осіб безробітних;</p> <ul style="list-style-type: none"> - працевлаштовано на нові робочі місця шляхом компенсації роботодавцям єдиного соціального внеску – 44 особи; - проходили професійне навчання – понад 1,5 тис. безробітних осіб; - реалізували ваучер на навчання – 8 осіб; - взяли участь в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру – 0,5 тис. безробітних осіб; - навантаження в розрахунку на 10 вільних робочих місць (вакансій) – 10 осіб (36 осіб у січні-березні 2016 року) 					
15.	<p>Надання консультацій, відповідної професійної підготовки з орієнтації на підприємницьку діяльність, одноразової виплати допомоги по безробіттю для відкриття власної справи. Проведення масових інформаційних та профорієнтаційних заходів за участю роботодавців, у першу чергу серед учнів загальноосвітніх шкіл та молоді, яка вперше шукає</p>	<p>У січні-березні 2017 року надано 77 консультації з питань пошуку, відбору та найму персоналу, оформлення трудових відносин, державної реєстрації суб'єктів господарювання, податкового законодавства тощо</p>	<p>1. Кількість осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи</p>	500 осіб	104 особи	20,8%	<p>У зв'язку з фінансовими можливостями Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття обсяги витрат на одноразову виплату допомоги по 2/безробіттю для організації власної справи у I кварталі 2017 року зменшені, в порівнянні з відповідним періодом 2016 року, в 1,4 раза, що спричинило</p>

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	роботу, з метою популяризації та підвищення престижності робітничих професій	<p>Служба зайнятості сприяє розвитку підприємництва шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності та проведення відповідних семінарів, на особлива увага приділяється послідовності кроків безробітного до створення власного бізнесу</p> <p>У I кварталі 2017 року:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведено семінари: <ul style="list-style-type: none"> • «Як розпочати свій бізнес» (26 семінарів охоплено 228 осіб); • «Від бізнес-ідеї до власної справи» (13 семінарів, охоплено 103 особи) - проходили професійне навчання: <ul style="list-style-type: none"> • з основ підприємницької діяльності – 25 осіб; • за професіями спрямованими на подальшу самозайнятість (перукар, манікюрниця, кондитер, візажист, закрійник, кухар, кравець тощо) – 136 безробітних <p>У січні-березні 2017 року проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 «Уроків реального трудового життя», якими охоплено понад 0,6 тис. учнів старших класів шкіл 	<p>2. Чисельність осіб, які відкрили власну справу шляхом отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю</p> <p>3. Кількість осіб, охоплених профорієнтаційними послугами</p>	260 осіб	27 осіб	10,4%	<p>зменшення чисельності отримувачів відповідної допомоги</p> <p>Відповідно до абзацу 1 пункту 2 частини 1 статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» всі фізичні особи-підприємці зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок в розмірі 704 грн на місяць, навіть якщо тимчасово не мають ніякого прибутку, що є непривабливим для осіб, які тільки планують започаткувати власну справу</p>

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		<p>міста Києва, з метою ознайомлення учнів з ситуацією на сучасному ринку праці, правилами та помилками вибору професії, формування мотивації до вибору актуальних на ринку праці професій, зокрема – робітничих</p> <p>- 15 екскурсій на підприємства міста, охоплено майже 0,4 тис. старшокласників</p> <p>Учні побували на провідних підприємствах міста і познайомилися з робітничими професіями: ВАТ «Київський маргариновий завод» (машиністка, лаборант, оператор, пакувальник), Київський ремонтно-механічний завод (електромонтер, електрогазозварник, стругальник, терміст, коваль, транспортувальник, ливарник, фрезерувальник), АНТК імені О.К. Антонова (електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, коваль, пресувальник – вулканізаторник, слюсар з механоскладальних робіт, чистильник металу, шліфувальник), санаторій «Феофанія», ТОВ ВК «Велма», акціонерна енергопостачальна компанія «Київенерго», «Бліц-інформ», ПП «Ярослав», «Пожежна частина № 13», ТОВ «Відзнака», ВАТ ШФ «Воронін»,</p>					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		підприємство «Тойота – Україна», інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного та тощо - 7 семінарів для працівників освіти, майже 0,2 осіб отримали методичну допомогу від профконсультантів служби зайнятості					
2.1.5. Територіальний розвиток міста та регулювання земельних відносин							
16.	Організація проведення землевпорядних робіт, проектно-вишукувальних робіт, розробка технічної документації із землеустрою та інвентаризації земель	Згідно з даними міського земельного кадастру проведено земельно-кадастрову інвентаризацію на площу 71,9 тис. га У I кварталі 2017 року: - підготовлена тендерна документація по предметам закупівлі послуг «Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель міста Києва по об'єктах комунальної власності (школи, дитячі дошкільні заклади, заклади охорони здоров'я»); - проведено публічні закупівлі на тему «Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель міста Києва по об'єктах комунальної власності, що перебувають у господарському віданні (на балансі) комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» Головне управління Держгеокадастру у м. Києві здійснює реєстрацію земельних	Площа земель міста, на яких проведено земельно-кадастрову інвентаризацію	74,9 тис. га	71,9 тис. га	96,0%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		ділянок в Державному земельному кадастрі відповідно до розроблених технічних документацій із землеустрою та інвентаризації земель					
17.	Формування ринку землі, землеоціночні та землепорядні роботи для продажу та оренди ділянок	У I кварталі 2017 року : – проводилися землепорядні, землеоціночні роботи і містобудівної документації з підготовки ділянок до продажу, розроблено ряд тендерних документацій по предметам закупівлі послуг з підготовки до продажу ряду земельних ділянок; – уклалися договори на виконання експертної грошової оцінки земельних ділянок, призначених для продажу; – проведено 2 аукціони з продажу земельних ділянок або прав на них (07.03.2017, 28.03.2017); – продано 2 земельні ділянки несільськогосподарського призначення з розташованими на них об'єктами нерухомого майна Загальна сума надходжень коштів до бюджету міста Києва від плати за землю у I кварталі 2017 року зросла порівняно з I кварталом 2016 року на 48,3% (1 132,5 млн грн)	Загальна сума надходжень коштів до бюджету міста Києва за рахунок земельних ресурсів міста Києва, в тому числі від продажу	4 150 млн грн	1 296,5 млн грн 22,7 млн грн	40,5%	
18.	Розробка проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного	У I кварталі 2017 року роботи не виконувалися	Встановлення меж	25,0 тис. га	–	–	У I кварталі 2017 року була відсутня потреба в розробленні зазначених проектів землеустрою

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів						
19.	Розвиток та утримання інформаційно-аналітичних систем у містобудівній та землевпорядній діяльності, моніторингу забудови та використання земель. Актуалізація даних та оновлення картографічних матеріалів	<p>Підготовлено проект технічної документації для проведення відкритих торгів на розроблення та модернізацію міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності</p> <p>Підготовлено проект договору про надання послуг з проведення аерофотозйомки території м. Києва з роздільною здатністю 5 см та виготовлення цифрових ортофотопланів з роздільною здатністю 5 см</p>	<p>1. Частка об'єктів міського простору, що внесені до містобудівного кадастру</p> <p>2. Частка земель міста, що внесена до міського земельного кадастру</p>	<p>20% загальної кількості об'єктів</p> <p>86% загальної площі земель міста</p>	<p>5,0% загальної кількості об'єктів</p> <p>86% загальної площі земель міста</p>	<p>25,0%</p> <p>100%</p>	
20.	Розробка та затвердження основних документів містобудування: Генерального плану Києва, планів зонування міста, детальних планів розвитку окремих територій	Продовжувалася розробка Генерального плану Києва та планів зонування міста	Кількість проектів документів / документів	20 од.	–	–	Фінансування заходів завершення розробки Генерального плану міста Києва планується на II квартал 2017 року відповідно до протоколу доручень №8 від 09.03.2017
21.	Проведення розробки інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури м. Києва та його приміської зони	17.03.2017 Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошено	Інтегрований план				

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		тендерну процедуру на розробку Концепції інтегрованого розвитку транспортної інфраструктури «План сталої міської мобільності м. Києва»					
2.1.6. Розвиток індустрії туризму							
22.	Організація та проведення виставок, семінарів, нарад та науково-практичних конференцій з питань розвитку туризму в місті Києві із залученням вітчизняних та іноземних фахівців	Взято участь у виставках: - New York Times Travel Show, м. Нью-Йорк, США (27-29 січня 2017 року), - Baltour 2017, м. Рига, Латвія (3-5 лютого 2017 року); - ІМТМ 2017, м. Тель-Авів, Ізраїль (7-8 лютого 2017 року); - ІТВ 2017, м. Берлін, Федеративна Республіка Німеччина (8-12 березня 2017 року); - УІТТ, м. Київ, Україна, (29-31 березня 2016 року); - СОТТМ, м. Пекін, Китайська Народна Республіка (29-31 березня 2016 року) Оголошено державну закупівлю на проведення у квітні-травні 2017 року 2 семінарів	Кількість виставок, семінарів, нарад	15 од.	6 од.	40,0%	
23.	Організація рекламно-інформаційних турів для закордонних представників туристичної галузі та ЗМІ	Здійснено закупівлю послуг на проведення рекламно-інформаційного прес-туру для представників країн учасників пісенного конкурсу «Євробачення – 2017»	Кількість турів	5 од.	1 од.	20,0%	Внесено зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (КПКВ 7317500 «Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю») в частині зменшення кількості турів з 5 до 1 од.
24.	Організація реклами туристичних можливостей	Проводилася закупівля послуг на організацію реклами туристичних	Кількість розміщеної	50 од.	7 од.	14,0%	Внесено зміни до паспорту бюджетної програми

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	міста Києва в засобах масової інформації та на зовнішніх носіях	можливостей міста Києва в засобах масової інформації та на зовнішніх носіях – розміщення реклами в періодичних бортових виданнях авіакомпаній східної та центральної Європи (Wizz-Air, LOT, Belavia, Panorama (МАУ)) та бортових журналах потягів Intercity	реклами в засобах масової інформації та на зовнішніх носіях				місцевого бюджету на 2017 рік (КПКВ 7317500 «Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю») в частині зменшення кількості розміщеної реклами в засобах масової інформації та на зовнішніх носіях з 50 до 7 од.
25.	Виготовлення промо-роликів про місто Київ, в тому числі циклу інформаційних сюжетів і документальних фільмів	Проводилася закупівля послуг зі створення промо-ролика про місто Київ, у тому числі як міста, приймаючого пісенний конкурс «Євробачення – 2017»	Кількість виготовлених промо-роликів	2 од.	1 од.	50,0%	Внесено зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (КПКВ 7317500 «Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю») в частині зменшення кількості виготовлених промо-роликів з 2 до 1 од.
26.	Встановлення нових та оновлення існуючих вказівників до об'єктів екскурсійного показу та туристичних інформаційних стендів (пілонів), в т.ч. іноземними мовами	Підготовлено технічне завдання, здійснювалася підготовка документи для здійснення державної закупівлі з оновлення вказівників, стендів (пілонів) та встановленню нових стендів (пілонів). Готується підписання прямого договору на виконання проектно-кошторисної документації на встановлення 10 нових стендів (пілонів)	1. Кількість вказівників 2. Кількість стендів (пілонів)	95 од. 91 од.	–	–	Виконання робіт заплановано у II кварталі 2017 року
27.	Облаштування місць паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного автотранспорту відповідними знаками і розміткою	У I кварталі 2017 року роботи не проводилися	Кількість місць паркування	33 од.	–	–	Виконання робіт заплановано у II кварталі 2017 року

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
2.2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва							
2.2.1. Житлова політика							
28.	Будівництво (придбання) житла для дітей-сиріт	Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік на заходи з придбання житла для черговиків квартирної і соціального квартирної обліку передбачено 10000,0 тис. грн. За рахунок цих коштів планується придбати 580,0 м ² житлової площі. За звітний період проводилася попередня робота щодо підготовки проведення конкурсу на закупівлю квартир. Крім того, КП «Спецжитлофонд» за рахунок залучених коштів завершено будівництво житлового будинку по вул. Професора Підвисоцького, 4-В на 550 квартир, з яких, 122 квартири збудовано для працівників медичних закладів комунальної форми власності	Будівництво (придбання) житла	4,1 тис. м ²	–	–	
29.	Будівництво (придбання) житла для соціально незахищених верств населення, які потребують поліпшення житлових умов		Будівництво (придбання) житла	1,6 тис. м ²	–	–	
30.	Будівництво (придбання) житла для вирішення житлових питань громадян, які потребують поліпшення житлових умов та проживають в непридатних для проживання (аварійних) приміщеннях		Будівництво (придбання) житла	6,3 тис. м ²	–	–	
31.	Будівництво (придбання) житла для одиноких громадян, які перебувають на квартирному обліку		Будівництво (придбання) житла	4,2 тис. м ²	–	–	
32.	Будівництво (придбання) житла для тимчасового поліпшення житлових умов		Будівництво (придбання) житла	19,1 тис. м ²	–	–	
2.2.2. Реформування житлово-комунального господарства. Підвищення енергоефективності та енергозбереження							
33.	Виконання енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створено ОСББ та ЖБК, на умовах співфінансування з міського бюджету та реалізація програми здешевлення кредитів, що надаються ОСББ та ЖБК, на впровадження	У І кварталі 2017 року проведено конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках та визначено переможців конкурсу	1. Кількість проектів з впровадження енергоефективних заходів, що буде реалізовано на умовах співфінансування з бюджету м. Києва	220 од.	82 од.	37,3%	1. Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про визначення замовника робіт, що виконуватимуться за рахунок коштів бюджету міста Києва в рамках

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	енергоефективних заходів	У I кварталі 2017 року міською програмою здешевлення кредитів скористалися та отримали відшкодування частини кредиту 3 позичальника	2. Кількість будинків, залучених до програми здешевлення кредитів	40 од.	3 од.	7,5%	проектів, які перемогли у 2017 році у конкурсі проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирного будинків, а також у кооперативних будинках» проходить погодження в установленому порядку 2. Відшкодування здійснюється по мірі надання уповноваженими банками реєстрів позичальників, що є підставою для здійснення відшкодування
34.	Реалізація проектів будівництва та реконструкції зовнішніх мереж водопостачання та каналізації міста	<i>Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора у м. Києві</i> Виконано вторинну проходку по ділянках №№9-12 – 2 006,5 м (100%) від вул. Глибочицької, 73 до вул. Кирилівської, 71, у тому числі у I кварталі 2017 року 30,0 м; проводилися роботи зі спорудження камер: к8/1(в)-98%, к11(в)-80% та влаштування стволів та опоряджувальних залізобетонних конструкцій, влаштування камер (залізобетонна «рубашка»): К6-7%, К9/2-95%, К10/2-15%, влаштування	Прокладання інженерних мереж	14,4 км	0,2 км	1,4%	Роботи виконувалися згідно з затвердженими графіками до укладених договорів

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		<p>щитової проходки від стволу 10/2 до 10/3 - первинна обробка -55%</p> <p><i>Ліквідація аварійної ситуації на самопливному каналізаційному колекторі на вул. Леніна, 50 у Дарницькому районі м. Києва</i> Роботи виконано в повному обсязі. Ліквідовано аварійну ситуацію на 160 м каналізаційної мережі.</p> <p><i>Реконструкція водопровідної мережі Д=300 мм на території меморіального комплексу Національного музею історії України у Другій світовій війні</i> Розробка проектно-кошторисної документації проводилася за рахунок інвестиційної програми ПАТ «АК «Київводоканал»</p> <p><i>Санація водопровідних мереж Д=300, 400 мм на вул. Шевченка та вул. Леніна в мікрорайоні Жуляни м. Києва</i> Наприкінці лютого 2017 року розпочато процедуру технічного приймання І-черги будівництва. У березні 2017 року завезено трубу для проведення санації</p>					<p>Відсутній експертний звіт. Завершення проектування та отримання експертного звіту заплановано на квітень 2017 року</p> <p>Будівельні роботи призупинено у зв'язку з погодними умовами, а саме низькими температурними режимами, що не дозволяло викачувати воду із колодязів при відсутності каналізації в районі проведення робіт</p>
35.	Підвищення ефективності роботи каналізаційних очисних споруд міста	У рамках Угоди між урядом України та Японії українською стороною у 2017 році заплановано завершити роботи на п'ятому пусковому комплексі першої черги	Завершення робіт по пускових комплексах першої черги реконструкції	1 од.	–	–	Роботи виконувалися згідно з затвердженими графіками до укладених договорів

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		реконструкції Бортницької станції аерації Виконувалися роботи з демонтажу трубопроводів подачі ущільненого мулу на мулові поля (К5) та роботи по демонтажу трубопроводів відведення надмулової води (К13). Завершено роботи з вивезення мулу та завершується демонтаж конструкцій «піонерних» мулових полів (залізобетонні плити кріплення укосів, дренажні лотки, асфальтобетонне покриття, щебенева основа). Виконувалися роботи з влаштування насипів із піску на території попередньо звільнених «піонерних» мулових полів та території перспективного будівництва	Бортницької станції аерації, 5 пусковий комплекс				
36.	Впровадження енергоощадних заходів у бюджетних установах (школи, дитячі садочки та ін.)	<i>Термомодернізація будівель бюджетної сфери</i> Подано пропозиції щодо корегування Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік з включенням адресного переліку об'єктів з виділенням додаткових обсягів фінансування для проведення проектування <i>Реконструкція систем теплопостачання, гарячого водопостачання та електропостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлювальних джерел енергії</i>	Річна економія витрачання енергоресурсів на: - опалення - освітлення - гаряче водопостачання	266,8 Гкал/рік (40%) 20,0 тис кВтГ/рік (30%) 253,4 Гкал/рік (до 70%)	- - -	- - -	Необхідність внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік в частині збільшення фінансування заходу Роботи виконувалися згідно з затвердженими графіками до укладених договорів

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		<p>У зв'язку зі зміною розрахунку середньомісячної заробітної плати велося корегування проектної документації, розробленої в 2016 році</p> <p><i>Встановлення індивідуальних теплових пунктів в закладах бюджетної сфери та об'єктах комунальної власності</i></p> <p>Підготовлено проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо визначення адресного переліку, який проходить погодження в установленому порядку</p> <p><i>Оснащення інженерних введів бюджетних закладів та об'єктів комунальної власності системами обліку</i></p> <p>Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.01.2017 № 37 затверджено адресний перелік на 38 об'єктів. Проведено допорогові закупівлі, визначено переможців на розробку проектно-кошторисної документації. У березні 2017 року укладено 2 договори на розробку проектно-кошторисної документації по всіх об'єктах. Виконуються проектні роботи</p>					<p>Відсутній затверджений адресний перелік</p> <p>Роботи виконувалися згідно з затвердженими графіками до укладених договорів</p>

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
37.	Заміна та капітальний ремонт теплових мереж	Подано пропозиції щодо корегування Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік в частині заміни заходу з капітального ремонту теплових мереж на реконструкцію теплової магістралі №1 ТЕЦ-5 на ділянці від теплової камери 624 до теплової камери 628 на проспекті Соборності (Возз'єднання)	Протяжність теплових мереж, які планується відремонтувати	11 км	–	–	Необхідність внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік в частині уточнення виду робіт
38.	Поліпшення організації поводження з твердими побутовими відходами (сортування, переробка, утилізація), заходи з впровадження роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів	Для будівництва сміттєпереробних заводів на вул. Пирогівській шлях, 94-А (вул. Червонопрапорна), в с. Підгірці (полігон твердих побутових відходів № 5) та вул. Колекторній, 44. КП «Київкомунсервіс» проводилися необхідні дії щодо оформлення землепорядної документації та підготовка до проведення процедур закупівель	Кількість контейнерів, що планується придбати 2. Зменшення об'ємів захоронення ТПВ 3. Розробка проектів сміттєпереробних заводів	2 000 од. 50 м ³ 2 од.	– – –	– – –	Не вирішено питання землевідведення
39.	Реконструкція та будівництво міських кладовищ	Ритуальна служба спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» по об'єктах: - <i>розширення Лісового кладовища</i> Проект землеустрою пройшов погодження в Державному агентстві лісових ресурсів України (лист від 04.11.2016 №02-33/6075-16) та державну експертизу землепорядної документації.	1. Кількість нових місць для поховання 2. Збільшення кількості місць для поховання у порівнянні з минулим роком на	24 000 од. 3,5%	– –	– –	Не вирішено питання землевідведення, приєднання КП «Підрядне спеціалізоване ремонтно-будівельне управління» до Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування»

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		<p>Підготовлені відповідні документи для погодження проекту в Кабінеті Міністрів України);</p> <p>- <i>будівництво II черги Південного кладовища</i> Проект землеустрою знаходиться на погодженні у Управлінні Держпродспоживслужби Києво-Святошинського району. Проводилися роботи щодо підготовки розроблення проекту детального плану території;</p> <p>- <i>розширення Міського кладовища</i> здійснювався процес приєднання КП «Підрядне спеціалізоване ремонтно-будівельне управління» до Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування»;</p> <p>- <i>реконструкція Байкового кладовища, вул. Байкова, 6</i> Вирішувалися питання щодо права користування земельною ділянкою</p>					
40.	Виконання робіт з інженерного захисту територій	<p><i>Протизсувні роботи на схилі озера Глинка</i> Влаштовано 90 м тимчасової дороги, проводилася закупка з подальшим влаштуванням інклінометричних труб для моніторингу стану схилу</p>	1. Кількість зсувонебезпечних ділянок, на яких призупинено зсувні процеси	3 шт.	–	–	Внаслідок весняного паводку та часткового підтоплення зони будівництва протизсувні роботи на схилі озера Глинка тимчасово призупинено

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		<p><i>Противарійні роботи із укріплення зсувонебезпечного схилу Совської балки біля вул. Петра Радченка</i> У I кварталі 2017 року підрядною організацією ТОВ «Основа» виконувалися підготовчі роботи, а саме: виконано улаштування залізобетонних підпірних стін ПС-1 – 22 м³; улаштування гідроізоляції – 441,3 м²; улаштування дренажу – 21,5 м; ПС-2 – 36,2 м³; улаштування гідроізоляції – 314 м²; обв'язувального поясу – 30 м³; вивезено вибуреного ґрунту – 1 706,59 т; перевезено залізобетонних відходів – 540 т</p> <p><i>Укріплення схилу біля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53</i> У I кварталі 2017 року підрядною організацією ТОВ «Варда спецбудмонтаж» виконувалися підготовчі роботи, а саме: встановлено бурові ін'єкційні палі – 21 шт.; улаштовано дренаж - 25 м. п. та -5 м. п.; проведено вирубку дерев – 8 м³; планування схилу 1100 м²; відновлення арматурних випусків паль – 18 шт. та 3 шт.; армування монолітного обв'язувального поясу – 45м.п. та 5м.п.</p>	<p>2. Кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати</p> <p>3. Протяжність дренажно-штовельневих систем, які планується утримувати</p>	868 од.	–	–	<p>Роботи виконувалися згідно з затвердженими графіками до укладених договорів</p> <p>Роботи виконувалися згідно з затвердженими графіками до укладених договорів</p>
41.	Збільшення кількості громадських вбиралень,	Спеціалізованим водогосподарським комунальним підприємством	1. Кількість громадських	6 од.	–	–	Роботи виконувалися згідно з затвердженими графіками

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	відкритих для відвідування	«Київводфонд» проведено процедуру визначення виконавця робіт з капітального ремонту на 2 об'єктах – Гідропарк К3 та К10, по яким проводилася експертиза кошторисної документації. По 6 об'єктах проводиться процедура визначення виконавця робіт	вбиралень, на яких проведено капітальний ремонт 2. Питома вага кількості громадський вбиралень, капітальний ремонт яких планується здійснювати, до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	25%	–	–	до укладених договорів
42.	Ремонт та будівництво бюветів	Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд»: - <i>капітальний ремонт</i> - 18 об'єктів У січні-березні 2017 року визначено виконавця робіт з капітального ремонту на 6 об'єктах бюветних комплексів та укладено договори. Проводилася експертиза кошторисної документації. Всі інші об'єкти знаходяться на стадії визначення виконавця робіт - <i>будівництво</i> – 18 об'єктів По 5 об'єктах будівництва артезіанських свердловин малої	Кількість бюветів, які планується: - відремонтувати - збудувати	30 шт. 5 шт.	– –	– –	Роботи виконувалися згідно з затвердженими графіками до укладених договорів

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		продуктивності і бюветних комплексів визначено генеральні підрядні організації та укладено договори; по 8 – визначено проектні організації та укладено договори. По решті об'єктів здійснювалася процедура визначення виконавців робіт з розробки ПКД					
2.2.3. Розвиток транспортної інфраструктури							
43.	Будівництво та реконструкція вулично-шляхової мережі м. Києва	Проводилися планові роботи. Введення в експлуатацію завершених будівництва об'єктів не відбувалося Продовжувалися роботи з: - будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро; - реконструкції Поштової площі; - будівництва під'їзної автомобільної дороги від Червонозоряного проспекту (поблизу примикання вул. Кіровоградської) до міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни); - реконструкції транспортного вузла на правобережних підходах до Південного мосту зі з'їздами з вул. Саперно-Слобідської на Столичне шосе; - будівництва Великої Окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях, - реконструкції транспортної	1. Кількість об'єктів будівництва та реконструкції 2. Проектно-вишукувальні роботи	15 од. 18 од.	6 од. 2 од.	40,0% 11,1%	Відповідно до лімітних довідок, фінансування об'єктів будівництва та реконструкції вулично-шляхової мережі передбачено з березня 2017 року

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		розв'язки на перетині Дніпровської набережної з просп. Возз'єднання Крім того, здійснювалося проектування: - реконструкції транспортної розв'язки на перетині просп. Перемоги з вул. Гетьмана (Шулявський шляхопровід); - реконструкції вул. Верхній Вал та вул. Нижній Вал на ділянці від вул. Глибоцької до вул. Набережно-Хрещатицької у Подільському районі					
44.	Капітальний ремонт вулично-шляхової мережі м. Києва	Розпочато роботи з капітального ремонту об'єктів шляхової мережі на 10 об'єктах, на яких освоєно 940,9 тис. грн	Кількість об'єктів капітального ремонту	105 од.	10 од.	9,5%	Роботи на об'єктах виконуються відповідно до затверджених графіків з урахуванням погодних умов
45.	Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві	У I кварталі 2017 року обсяг освоєних коштів бюджету міста Києва по об'єкту становить 0,2% запланованого річного плану Проводилися виплати компенсацій садівникам, процедура закупівель на визначення генеральних підрядників для виконання будівельно-монтажних робіт, виконувалися проектні роботи	Побудовано	1,78 км	–	–	Роботи на об'єктах виконуються відповідно до затверджених графіків з урахуванням погодних умов
46.	Розвиток мережі метрополітену: - будівництво ділянки Святошино-Броварської лінії київського метрополітену від станції «Святошин» до станції «Новобіличі» із зворотнім	1. Дільниця Святошино-Броварської лінії київського метрополітену до станції «Новобіличі» Підготовлено тендерну документацію для проведення електронних конкурсних торгів за процедурою «відкриті торги» для визначення	Розробка проекту будівництва	2 од.	–	–	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	електродепо «Новобіличі»; - спорудження дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» до ж/м Виноградар	<p>виконавця проектних робіт (проектування і будівництво не розпочатої будівництвом дільниці), а саме технічні вимоги на об'єкти проектування, кваліфікаційні вимоги до учасників, проект договору. З метою актуалізації підготовлено проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про продовження проектування і будівництва дільниці</p> <p>Відповідно до проведеного моніторингу очікувана вартість коригування (розробки) проектної документації, по обсягах не розпочатих будівництвом (стадія «П» «РД») становить 25 640,0 тис. грн</p> <p>2. Дільниця Сирецько-Печерської лінії метрополітену» до ж/м Виноградар</p> <p>У березні 2017 року виконавцем робіт ТОВ «Київметропроект» отримано позитивний експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» на розроблене техніко-економічне обґрунтування. Підготовлено проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про схвалення ТЕО дільниці. Тривали роботи з розроблення проекту (стадія «Проект»)</p>					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
47.	Капітальний ремонт, реконструкція та будівництво світлофорних об'єктів та знаків маршрутного орієнтування	28.02.2017 відбулося розкриття пропозицій з визначенням переможця на розробку проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об'єктів за адресами: - виїзд з вул. Митрополита А. Шептицького на Броварський проспект; - вул. Микільсько-Слобідська, 1-А, 2-Б; - з'їзд з Броварського проспекту на вул. Митрополита А. Шептицького при русі до вул. Раїси Окіпної Договір знаходиться на реєстрації в Головному управлінні Державної казначейської служби України в місті Києві Проведено торги на закупівлю опор та колон кріплень світлофорів, укладено договір від 16.03.2017 №78/17 з ТОВ «ЗНАКИ УА», профінансовано 458,1 тис. грн 28.03.2017 акцептовано переможця на закупівлю світлофорів, готується договір для підписання 28.03.2017 відмінено міжнародні торги на закупівлю контролерів в зв'язку з невідповідністю всіх учасників кваліфікаційним вимогам, оголошено повторні торги	Кількість встановлених засобів регулювання дорожнього руху: - світлодіодних світлофорів - дорожніх знаків - кількість побудованих світлофорних об'єктів	1 943 од. 3 000 од. 22 од.	- - -	- - -	Проведення капітального ремонту світлофорних об'єктів відбудеться після проведення процедур закупівель та укладення договорів на закупівлю світлофорів, колон, консолей та контролерів
48.	Придбання нової комунальної техніки	Здійснювалася підготовка технічного завдання для проведення процедури закупівлі	Кількість придбаної комунальної техніки	50 од.	-	-	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
49.	Придбання нових трамваїв, тролейбусів та автобусів, електробусів	Оголошено тендер на закупівлю: - 80 тролейбусів; - 100 автобусів	Кількість придбаних: - трамваїв - тролейбусів - автобусів	10 од. 30 од. 60 од.	- - -	- - -	
50.	Створення комплексів візуальної ідентифікації транспортних засобів із можливістю автоматичного розпізнавання типу транспортного засобу та державного реєстраційного знаку	Підготовлено технічне завдання для проведення процедури закупівлі проектних робіт на створення комплексів візуальної ідентифікації транспортних засобів	Кількість встановлених комплексів візуальної ідентифікації транспортних засобів	28 од.	-	-	
51.	Модернізація та розвиток системи зовнішнього освітлення, а також проектування і будівництво додаткових мереж у різних районах міста	Проводилися проектні роботи з реконструкції мереж зовнішнього освітлення Сирецького парку (вул. Тимофія Шамрила) у Шевченківському районі міста Києва	1. Кількість заміненних ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники 2. Кількість капітально відремонтованих мереж зовнішнього освітлення 3. Кількість нових та додаткових мереж зовнішнього освітлення	44,3 тис. шт. 49 об'єктів 1,8 тис. шт.	- - -	- - -	По більшості об'єктів очікується вихід розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про визначення замовника виконання робіт

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
2.2.4. Соціальний захист населення, допомога учасникам АТО							
52.	Забезпечення надання матеріальної допомоги учасникам АТО, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) киян – учасників АТО, членам сімей Героїв Небесної Сотні та забезпечення оздоровлення дітей киян – учасників АТО віком до 7 років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків	У січні-березні 2017 року кияни-учасники АТО та сім'ї киян, які загинули під час проведення АТО, (563 особи) отримали щомісячну адресну матеріальну допомогу на суму 1994,0 тис. грн для покриття витрат на оплату ними житлово-комунальних послуг	1. Надання матеріальної допомоги на суму 2. Надання допомоги на стаціонарне лікування 3. Забезпечення оздоровленням на суму	22,4 тис. осіб 56 100,0 тис. грн 8 особам 2 200,0 тис. грн 220 осіб 2 202,4 тис. грн	0,6 тис. осіб 1 994,0 тис. грн – – 92 особи 805,4 тис. грн	2,7% 3,6% – – 41,8% 36,6%	Показники змінено відповідно до рішення Київської міської ради від 16.03.2017 №11/2233 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки». Прийнято зміни: - в частині надання матеріальної допомоги збільшено суму фінансування та додано категорію осіб, яким надається матеріальна допомога; - затверджено кошти для надання матеріальної допомоги на часткову компенсацію членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні АТО, на виготовлення та встановлення надгробків та допомогу на поховання киян-учасників АТО; - в частині забезпечення оздоровленням дітей киян-учасників АТО віком до

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
							7 років змінено кількість осіб, яким надається путівка, та сума матеріальної допомоги
53.	Забезпечення виконання рішень Уряду щодо підвищення ефективності Програми призначення житлових субсидій окремим категоріям киян	У січні-березні 2017 року за призначенням житлової субсидії звернулося 67 427 сімей Призначено субсидію 67 289 сім'ям Середньомісячний розмір субсидії на житлово-комунальні послуги становить 1 774,3 грн	Кількість сімей, що отримали житлові субсидії	340,0 тис. сімей	293,6 тис. сімей	86,4%	
54.	Надання окремим категоріям громадян соціальних послуг на платній основі через мережу районних територіальних центрів соціального обслуговування	У міському та районних територіальних центрах соціального обслуговування запроваджено надання платних соціальних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» У січні-березні 2017 року Територіальним центром соціального обслуговування Деснянського району 17 громадянам було надано 277 послуг (придбання та доставка продуктів харчування, продовольчих, промислових та господарських товарів, вологе та генеральне прибирання, оплата платежів) Сума коштів, що надійшла від отримувачів платних послуг, становить 8 830,0 грн	1. Кількість отримувачів платних послуг 2. Кількість платних послуг 3. Сума коштів за надані послуги	70 осіб 1,0 тис. послуг 20,0 тис. грн	17 осіб 0,3 тис. послуг 8,8 тис. грн	24,3% 30,0% 44,0%	У міському та районних територіальних центрах соціального обслуговування на інформаційних стендах та в соціальній мережі (https://www.facebook.com/km-tcso) розміщена інформація щодо надання платних послуг окремим категоріям громадян. У I кварталі 2017 року звернення громадян за послугами на платній основі були тільки в Деснянському районі міста Києва

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
55.	Забезпечення надання транспортних послуг особам з інвалідністю (в т.ч. з числа учасників АТО) з порушенням опорно-рухового апарату	Відділ транспортного обслуговування інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату при Київському міському територіальному центрі соціального обслуговування забезпечував доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів соціальної інфраструктури. В автопарку міського територіального центру на даний час використовується 16 автомобілів обладнаних підйомниками та пандусами для перевезення осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату Протягом січня-березня 2017 року виконано 2 872 заявки, які надійшли від 636 осіб з інвалідністю, в тому числі громадян похилого віку та учасників АТО, та здійснено 2 950 перевезень	1. Кількість виконаних заявок 2. Кількість перевезених осіб з інвалідністю 3. Кількість здійснених перевезень	5,0 тис. заявок 650 осіб 6,0 тис. перевезень	2,87 тис. заявок 636 осіб 2,95 тис. перевезень	57,4% 97,8% 49,2%	
56.	Продовження проекту багатофункціональної картки «Картка киянина» з розширенням залучених категорій населення та спектра наданих послуг	Станом на 01.04.2017 за даними звітів інформаційно-телекомунікаційної системи «Картка киянина» (далі – Картка), зареєстровано в системі утримувачів Картки – 771,3 тисячі громадян (в 2017 році - 11,2 тисячі громадян), з них 661,1 тисяча громадян за соціальною ознакою (в 2017 році - 7,7 тисяч громадян) Станом на 01.04.2017 утримувачами Карток було 720,1 тисяч громадян (станом на 01.01.2017 – 721,1 тисяч	1. Кількість зареєстрованих осіб в системі «Картка киянина» 2. Кількість осіб утримувачів карток «Картка	39,6 тис. осіб 38,6 тис. осіб	11,2 тис. осіб –	28,3% –	Причиною зменшення загальної кількості активованих Карток станом

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		громадян)	киянина»				на 01.04.2017 є: - закінчення терміну дії пільгового посвідчення; - зняття з обліку утримувача Картки у зв'язку зі смертю; - блокування Карток банком-емітентом (по причині несплати банківських послуг)
2.2.5. Підтримка дітей, сім'ї та молоді							
57.	Проведення заходів, спрямованих на сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді, підвищення її культурно-освітнього рівня, організація роботи з талановитою та обдарованою молоддю та проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка	Протягом січня – березня 2017 року: – проведено Зимовий Кубок Київської Ліги Сміху (22.01-23.01.2017), «Молодіжний Зимовий Кубок Києва «Що? Де? Коли?» (25.01.2017), навчальний семінар для молодіжних громадських організацій «Проектний менеджмент» (15.03.2017) – здійснено прийом 227 клопотань щодо отримання премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва	1. Охоплення культурно-мистецькими заходами 2. Відзначення представників обдарованої молоді премією Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва	11 000 осіб 100 осіб	530 осіб –	7,7% –	Масштабні заходи заплановано на II квартал 2017 року Засідання Конкурсної комісії з присудження премії для відбору 100 преміантів та вручення премій Київського міського голови заплановано на II квартал 2017 року

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		<p>– направлено на розгляд Міністерству молоді та спорту України 10 заявок від міста Києва на участь у конкурсі з висунення претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді на наступний рік. Інформацію про гранти Президента України розміщено на сайті www.sms.gov.ua (розділ «Послуги», підрозділ «Гранти Президента України для обдарованої молоді»)</p> <p>– продовжувалася реалізація проектів, які виграли Конкурс у 2016 році. Зокрема, 04-12.03.2017 реалізовано проект «Фестиваль зимових видів спорту» спільно з молодіжним громадським об'єднанням «Федерація сноубордінгу та скі-туру України», участь в якому взяло 80 осіб. У березні 2017 року оприлюднено оголошення про проведення</p>	<p>3. Вручення Премії Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування</p> <p>4. Проведення роботи з володарями грантів Президента України для обдарованої молоді</p> <p>5. Проведення конкурсу з визначення програм, проектів, заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства</p>				<p>Заявки збираються щороку до 1 березня та подаються Міністерство молоді та спорту України для розгляду та відбору. Після відбору претендентів на початку наступного року виходить Розпорядження Президента України та підписується тристоронній договір (грантер – управління – Міністерство молоді та спорту України), перераховуються кошти і забезпечується методичне супроводження грантера</p> <p>Розгляд конкурсних пропозицій заплановано на II квартал 2017 року</p>

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		Конкурсу проектів на 2018 рік, що проводитиметься у 3 етапи, та розпочато прийом заявок (проектів), який триватиме до 4 квітня 2017 року					
58.	Проведення загальноміських заходів для молоді та заходів з попередження поширення негативних явищ в молодіжному середовищі	<p>У I кварталі 2017 року з метою реалізації молодіжних заходів, спрямованих на соціальну підтримку сімей з дітьми та молоддю, які знаходяться в кризовій ситуації, та стимулювання реалізації соціально корисних добровільних ініціатив молодих киян здійснювалися соціально-культурологічні районні та міські заходи щодо відзначення державних свят та пам'ятних дат українського народу для сімей, які потрапили в зону уваги соціальних служб (проведено 7 заходів, якими охоплено 980 осіб)</p> <p>Проведено 54 групових заняття для учнівської і студентської молоді за курсом «Школа іротехніків» (охоплено 67 осіб)</p> <p>В рамках реалізації соціальних заходів «Інформаційно-тренінговий центр соціальної роботи в територіальній громаді міста Києва» та «Мобільні інформаційно-консультативні пункти соціальної роботи» для учнівської та студентської молоді залученими спеціалістами організовано тренінгові заняття з питань</p>	<p>1. Охоплення загальноміськими заходами</p> <p>2. Охоплення інформаційно-профілактичними заходами</p>	<p>10 000 осіб</p> <p>2 800 осіб</p>	<p>980 осіб</p> <p>1 430 осіб</p>	<p>9,8%</p> <p>51,1%</p>	<p>Реалізацію більшості соціальних заходів заплановано на II півріччя 2017 року, що відповідно вплине на кількісні показники</p> <p>Реалізацію більшості соціальних заходів заплановано на II півріччя 2017 року, що відповідно вплине на кількісні показники</p>

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		<p>формування здорового способу життя, проблем здоров'я, профілактика ВІЛ-інфекції тощо (проведено 305 заходів та надано 2 984 послуги)</p> <p>Проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> – молодіжний форум «Статеве виховання молоді» (14.02.2017); – Форум-театр «Толерантна молодь» (20.02.2017 та 28.02.2017); – семінар-тренінг «Запобігання негативних явищ в молодіжному середовищі» (27-28.02.2017); – зустріч освітян з професором, доктором медичних наук, завідувачем кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології Національної медичної академії ім. П. Шупика Г. Пилягіною щодо попередження небезпечних явищ у підлітковому середовищі (10.03.2017) 					
59.	Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; сприяння збереженню мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку міста Києва	<p>Заходами Міської цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва на період до 2018 року заплановано до фінансування на 2017 рік на оздоровлення та відпочинок дітей 177 906,8 тис. грн, в т.ч. за кошти бюджету м. Києва – 45 906,8 тис. грн</p> <p>У I кварталі 2017 року підготовлено проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про організацію</p>	1. Кількість оздоровлених дітей за кошти бюджету м. Києва	10 000 осіб	–	–	Оздоровлення та відпочинок дітей міста Києва проводитиметься у літній канікулярний період 2017 року

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		<p>літнього оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва у 2017 році», відповідно до якого за кошти бюджету міста планується оздоровити дітей столиці, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки</p> <p>Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.11.2016 № 1188 утворено атестаційну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку</p> <p>У I кварталі 2017 року атестація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку мережі міста не проводилася</p>	2. Державна атестація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку мережі міста	9 од.	–	–	Влітку 2017 року планується проведення державної атестації ДОТ «Лісовий (Пуца-Водиця) та ДОЗСТ «Жовтень» (Конча-Заспа)
60.	Проведення роботи щодо виділення приміщення для відкриття соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа	Службою у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Міської цільової програми «Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки» у січні-березні 2017 року продовжувалася робота з пошуку приміщення для створення соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа	<p>1. Рішення Київради про передачу приміщення для відкриття соціального гуртожитку</p> <p>2. Підготовлена проектно-кошторисної документації для проведення ремонтних робіт</p>	1 од.	–	–	Станом на 01.04.2017 питання про виділення приміщення для відкриття соціального гуртожитку залишилося невирішеним. Роботу у цьому напрямку буде продовжено у II-IV кварталах 2017 року

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
61.	Забезпечення функціонування патронатних сімей	Продовжується реалізація експерименту в місті Києві щодо запровадження нової форми соціальної роботи – патронат над дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, залишилися без батьківського піклування, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування Протягом I кварталу 2017 року в столиці функціонували дві патронатні сім'ї, які надавали послуги з тимчасового догляду, виховання та реабілітації трьом дітям, що залишилися без батьківського піклування	Надання послуг сімейного патронату дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах	10 осіб	3 осіб	30,0%	
62.	Надання соціальних послуг сім'ям/особам, які перебувають в складних життєвих обставинах	Протягом I кварталу 2017 року в рамках реалізації міської програми «Служба соціальної підтримки сім'ї» (підпрограми: «Консультативний пункт інформаційно-консультативної підтримки киян, які знаходяться та повернулися з місць позбавлення волі» та «Центр з надання спеціалізованих послуг сім'ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, в т.ч. постраждалим від насильства в сім'ї, сексуального насильства/жорстокого поводження та торгівлі людьми») надано 735 індивідуальних послуг з питань проблем сім'ї для 51 клієнта та	Охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах	24 000 осіб	9 982 осіб	41,6%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		проведено 184 групових заходи, в ході яких надано 2 818 групових послуг для 834 клієнтів. Соціальними послугами мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді охоплено 9 982 особи. Заходами соціального супроводу/супроводження (в т.ч. прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу) охоплено 362 сім'ї					
63.	Здійснення соціальної підтримки сімейних форм виховання	У I кварталі 2017 року: – Київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проведено 2 курси навчання за тематикою «Підготовка кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни та піклувальники»; – отримало довідки про проходження навчання 35 потенційних кандидатів (особи та подружні пари) в опікуни, піклувальники; – у березні розпочала навчання група кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни та піклувальники, в якій займалася 21 особа; – Київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді організовано та проведено тренінг за програмою підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-вихователів (навчання відвідало 25 осіб)	1. Навчальна підготовка осіб з числа кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни та піклувальники	200 осіб	59 осіб	29,5%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		<p>Станом на 31.03.2017 у місті Києві функціонувало 39 прийомних сімей, в яких виховувалося 53 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 22 дитячих будинків сімейного типу, до яких розміщено 159 дітей даної категорії</p> <p>В рамках соціального супроводження сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, систематично здійснювалося відвідування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, вивчалися потреби та проблеми дітей, що в них виховуються. Прийомним батькам та батькам-вихователям надавалися соціально-педагогічні, психологічні, інформаційні послуги з різних питань</p>	2. Охоплення соціальним супроводженням прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу	100%	100%	–	
2.2.6. Реформування системи охорони здоров'я, забезпечення доступності якісних медичних послуг							
64.	Створення Міського центру скринінгу онкологічних захворювань (раку грудної залози та раку шийки матки) та реабілітації пацієнтів (МЦСОЗ)	Департаментом охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводилася робота щодо визначення бази для створення Міського центру скринінгу онкологічних захворювань (раку грудної залози та раку шийки матки) та реабілітації пацієнтів	Початок функціонування центру (МЦСОЗ)	1 од.	–	–	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
65.	Розвиток та зміцнення протитуберкульозних закладів охорони здоров'я	Київською міською туберкульозною лікарнею № 2 розпочато роботу з підготовки медичного завдання на реконструкцію (у тому числі корпусу відкритих форм туберкульозу), а саме здійснювався збір технічних умов для проектування	Проектування реконструкції протитуберкульозного закладу (Київської міської туберкульозної лікарні №2)	1 од.	–	–	
66.	Реалізація стратегії Fast – Track Cities у м. Києві	За участі Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом та міжнародних експертів здійснювалася організаційно-методична та навчальна робота на рівні закладів охорони здоров'я усіх рівнів надання медичної допомоги з питань скринінгу та лікування ВІЛ. У I кварталі 2017 року 30 лікарів-інфекціоністів пройшли стажування на базі Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Підготовлений розподіл швидких тестів та направлені інструктивні листи щодо порядку виявлення та реєстрації випадків ВІЛ-інфекції. У I кварталі 2017 року кількість взятих на облік людей з ВІЛ збільшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 42% (з 384 до 544 осіб), що є найкращим результатом виявлення за весь період епідеміологічного спостереження. Загалом на обліку перебуває 11 699 осіб з ВІЛ (50,6% оціночної чисельності людей, які	1. Виявлення та взяття під медичне спостереження людей, які живуть з ВІЛ 2. Розширення доступу до антиретровірусної терапії на 3. Охоплення на кінець 2017 року лікуванням людей, які живуть з ВІЛ/СНІД	2 400 осіб	480 осіб	20%	Для прискорення досягнення мети передбачено широкомасштабне запровадження у практику експрес-діагностики ВІЛ у закладах охорони здоров'я (22 тис. у II кварталі 2017 року із подальшим збільшенням обсягу тестувань) та підвищення активності громадських організацій. Оновлені та відпрацьовувалися оптимальні маршрути пацієнта з ВІЛ. Передбачено навчання навичкам консультування і тестування на ВІЛ лікарів та медичних сестер закладів охорони здоров'я первинної медико-санітарної допомоги
				5000 курсів	661 курс	13,2%	
				12 000 осіб	7 007 осіб	58,4%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		населення з метою збільшення відсотка охоплення скринінгом на туберкульоз осіб з уразливих та важко доступних верств населення					
68.	Відкриття амбулаторій сімейної практики в новобудовах та віддалених мікрорайонах	Розпочато процедуру електронних торгів для визначення підрядника на ремонтні роботи у приміщенні за адресою вул. Волоська, 47 на суму 1 498,9 тис. грн	Початок функціонування амбулаторії сімейної практики у Подільському районі міста Києва (вул. Волоська, 47)				Відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини заплановано на кінець II кварталу 2017 року
69.	Створення відділень невідкладної медичної допомоги «Emergency»	Станом на 01.04.17 відкориговано кошториси капітального ремонту Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги на вул. Братислава 3 (приймальне відділення «ENERGENCY» – I етап) та передані на експертизу до ДП «Укрдержбудекспертиза»	Продовження робіт із створення відділення невідкладної медичної допомоги в Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги				
2.2.7. Здоровий спосіб життя, розвиток фізичної культури та спорту							
70.	Проведення фізкультурно-масових заходів оздоровчого характеру; створення міського та районних центрів «Спорт для всіх»	У I кварталі 2017 року проведено 32 спортивно-масових заходів, у тому числі Київський напівмарафон, спартакіада «Здоровий киянин», «Велике жіноче ралі», «Краща рукавичка»	1. Кількість населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи 2. Кількість спортивно-масових заходів, проведених у місті Києві	384,9 тис. осіб 2,2 тис. од.	30,4 тис. осіб 32 од.	7,9% 1,4%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
			3. Кількість клубів	270 од.	270 од.	100%	
71.	<p>Розвиток професійного спорту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - відкриття нових відділень з видів спорту в ДЮСШ; - виконання Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів; - забезпечення діяльності Київського міського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» 	<p>3 січня 2017 року:</p> <ul style="list-style-type: none"> - розпочали роботу 2 ДЮСШ комунальної форми власності: ДЮСШ «Козак» (кураш), ДЮСШ «Дарниця» (панкратіон, футзал); - відкрито відділення естетичної гімнастики в ДЮСШ №10 <p>У I кварталі 2017 року:</p> <ul style="list-style-type: none"> - збірні команди міста прийняли участь у 90 чемпіонатах, кубках України, інших всеукраїнських, а також міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських та неолімпійських змаганнях з різних видів спорту, в яких прийняло участь 1 820 спортсмена; - проведено 9 навчально-тренувальних зборів збірних команд міста з видів спорту по підготовці до Всеукраїнських змагань, в яких прийняли участь 178 спортсменів; Проведено 76 міських змагань з олімпійських та не олімпійських видів спорту, як міського так і міжнародного рівня, в яких взяло участь 4 487 спортсменів. <p>У I кварталі 2017 році згідно з календарним планом спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів Київським міським центром з</p>	<p>1. Відкриття нових відділень з видів спорту</p> <p>Кількість дітей в ДЮСШ</p> <p>2. Кількість членів збірних команд:</p> <ul style="list-style-type: none"> - міста - України <p>3. Кількість медалей на чемпіонатах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - України - Європи - світу <p>4. Кількість людей з обмеженими можливостями, що займатимуться спортом</p>	<p>7 од.</p> <p>33,72 тис. осіб</p> <p>5 тис. осіб</p> <p>2 тис. осіб</p> <p>1 500 од.</p> <p>100 од.</p> <p>90 од.</p> <p>800 осіб</p>	<p>4 од.</p> <p>34,5 тис. осіб</p> <p>5,1 тис. осіб</p> <p>1,9 тис. осіб</p> <p>274 од.</p> <p>3 од.</p> <p>2 од.</p> <p>700 осіб</p>	<p>57,1%</p> <p>102,2%</p> <p>102,2%</p> <p>94,3%</p> <p>18,2%</p> <p>3%</p> <p>2,2%</p> <p>87,7%</p>	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»: - проведено навчально-тренувальні збори до Всеукраїнських змагань – 17; - проведено міські змагання – 28; - прийнято участь у Всеукраїнських змаганнях – 15 - проведено комплексні заходи – 1; Календарний план у I кварталі 2017 року виконано у середньому на 70%					
72.	Удосконалення фізкультурно-спортивної матеріально-технічної бази	Вирішувалися питання щодо оформлення права користування земельною ділянкою на вул. Райдужній, 33-А з метою реконструкції фізкультурно-оздоровчого комплексу за вказаною адресою	Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію фізкультурно-оздоровчого комплексу на вул. Райдужній, 33-А				Для освоєння коштів на реконструкцію фізкультурно-оздоровчого комплексу на вул. Райдужній, 33-А відповідно до розробленого проекту необхідно отримати рішення сесії Київської міської ради щодо відведення земельної ділянки за вказаною адресою
2.2.8. Охорона довкілля							
73.	Розробка стратегії екополітики міста Києва до 2030 року (Київської екодоктрини)	Для розробки Стратегії екополітики міста Києва до 2030 року у I кварталі 2017 року проведено аналіз: - нормативної бази та методологічних засад щодо здійснення стратегічного екологічного планування на території міста Києва;	Рішення Київради	1 од.	–	–	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		- концептуальних засад та структури «Основних засад (Стратегії) державної екополітики України до 2030 року» (проекту оновленого Закону України); - проблем інформаційного забезпечення екологічного управління (планування) у місті Києві					
74.	Розробка Міського плану дій з охорони довкілля з урахуванням європейської практики екологічного планування (з залученням громади та експертного середовища)	Робочою групою у складі представників Комунальної науково-дослідної установи «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» та структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) велася робота з підготовки структури проекту Міського плану дій з охорони довкілля на 2016-2020 роки	Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	1 од.	–	–	
75.	Підтримка об'єктів екологічної культури	У I кварталі 2017 року експозиції не створювалися	Кількість створених експозицій	3 од.	–	–	Робота зі створення експозиції розпочнеться з II кварталі 2017 року
76.	Підтримка проектів з розвитку комунікацій та співпраці влади та громади у сфері міської екополітики на базі КП «Київський міський Будинок природи»	КП «Київський міський Будинок природи» проведено заходи, які спрямовані на підвищення рівня природоохоронних знань, формування екологічної свідомості та культури, виховання дбайливого ставлення до природи, а саме: - проведено прес-конференцію «Перші підсумки операції «Первоцвіт» за участі засобів масової інформації щодо охорони	1. Кількість загальноміських заходів 2. Кількість тематичних публікацій у ЗМІ, у т. ч. з питань екологічного інформування та просвіти	10 од. 45 од.	2 од. 17 од.	20,0% 37,8%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		підсніжників та інших рідкісних першоцвітів (06.03.2017); - прийнято участь у Всесвітній акції «Година Землі» (25.03.2017)					
77.	Рациональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів: - невідкладні заходи із забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та неідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал»; - заходи з демеркурації промислового майданчика ВАТ «Радикал»	У I кварталі 2017 року проводилася робота з підготовки та затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2017 році За результатами зазначеної роботи підготовлено проект рішення, в якому визначено: - невідкладні заходи із забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та неідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал»; - заходи з демеркурації промислового майданчику ВАТ «Радикал»	Актуалізоване техніко-економічне обґрунтування	1 од.	–	–	
78.	Розробка проекту Створення регіонального центру моніторингу довкілля	У I кварталі 2017 року роботи не проводилися	План заходів	1 од.	–	–	Не визначено джерела фінансування
2.2.9. Благоустрій території							
79.	Розробка проекту з оновлення (актуалізації) Правил благоустрою міста Києва	Підготовлено проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін у рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року N 1051/1051 «Про Правила	Рішення Київради	1 од.	–	–	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		благоустрою міста Києва», який проходить погодження в установленому порядку					
80.	Розвиток проекту «Київ - чисте місто», розробка Плану заходів з благоустрою та санітарної очистки територій	В рамках пілотного проекту «Київ - чисте місто» розроблено програмний додаток для мобільних телефонів «Чисте місто». У I кварталі 2017 року столичними інспекторами благоустрою здійснювалася фіксація незаконно розміщених автомобільних газозаправних пунктів та вносилися відповідна інформація до мобільного додатку з метою подальшого їх демонтажу відповідними службами. Наразі усі автомобільні газозаправні пункти нанесені на загальну он-лайн карту міста Києва	План заходів	1 од.	–	–	
81.	Контроль за самовільно розміщеними тимчасовими спорудами (СРТС) у відповідності до Положення про розміщення тимчасових споруд у м. Києві	У I кварталі 2017 року за порушення Правил благоустрою міста та неналежне утримання об'єктів благоустрою міста (засмічення територій) КП «Київблагоустрій»: <ul style="list-style-type: none"> - видано 7659 приписів на усунення порушень (станом на 01.01.2017 року – 5982); - складено 646 протоколів про адміністративні правопорушення щодо розміщення тимчасових споруд (станом на 01.01.2017 – 977); - демонтовано 97 самовільно розміщених тимчасових споруд (станом на 01.01.2017 – 1412) Виявлено та зафіксовано незаконно розміщених тимчасових споруд:	Зменшення кількості самовільно розміщених тимчасових споруд на	10%	–	–	1. Відсутність паспортів прив'язки тимчасових споруд та Комплексних схем розміщення тимчасових споруд по Дніпровському, Оболонському та Святошинському районів міста Києва 2. Виявлення нових тимчасових споруд та інших самовільно розміщених об'єктів торгівлі

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		- станом на 01.01.2017 – 1 757; - станом на 01.04.2017 – 1 623					
82.	Заходи з покращення стану благоустрою зелених насаджень загального користування	У I квартал 2017 року комунальними підприємствами по утриманню зелених насаджень м. Києва на балансових територіях висаджено: - 1 758 дерев; - 5 614 кущів	Кількість висаджених: - дерев - кущів - квітів	10 тис. шт. 7 тис. шт. 10 000 тис. шт.	1,8 тис. шт. 5,6 тис. шт. –	18,0% 80,0% –	Робота виконується за планом
83.	Виконання заходів з благоустрою водних об'єктів (відповідно до стратегічного плану дій КП «Плесо»)	Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік КП «Плесо» на проведення заходів з будівництва (реконструкції) очисних споруд і інженерних мереж, капітального ремонту елементів благоустрою зон відпочинку та розчистки водойм передбачено асигнування в сумі 47 023,3 тис. грн У I кварталі 2017 року КП «Плесо», проводилися підготовчі роботи з визначення проектних/підрядних організацій, укладалися договори на проведення робіт, проводилися обстеження, склалися дефектні акти, проектна документація подавалася на проходження експертизи	Обсяг виконаних робіт	100%	0,05%	–	Роботи виконувалися згідно з затверджених календарних графіків
2.2.10. Розвиток споживчого ринку							
84.	Проведення сезонних та сільськогосподарських ярмарків	Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від	1. Кількість проведених ярмарків	1 240 од.	1 225 од.	98,8%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		26.05.2015 № 507 «Про проведення ярмарків у місті Києві» у січні-березні 2017 року в місті проведено 1 225 сезонних та сільськогосподарських ярмарків, на яких реалізовано 54,1 тис. т сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів, а саме: - плодоовочевої продукції - 22,5 тис. т - м'яса та м'ясопродуктів - 7,2 тис. т - риби та рибопродуктів - 2,5 тис. т - інших продовольчих товарів – 21,9 тис. т	2. Обсяг реалізованої продукції	65,0 тис. тон	54,1 тис. тон	83,2%	
85.	Проведення тематичних ярмарків, виставок, фестивалів, торговельне обслуговування під час проведення державних та загальноміських заходів, од.	Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно із Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією забезпечено мешканців та гостей столиці святковою торгівлею з нагоди святкування Водохреща, у парку культури та відпочинку «Гідропарк». На вказаній території функціонувало 11 стаціонарних закладів ресторанного господарства, 2 намети з продажу меду та бджільництва і засіб пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі з реалізації гарячих напоїв Відповідно до Указу Президента України від 11.02.2004 № 180/2004 «Про День вшанування учасників	Кількість проведених тематичних ярмарків, виставок, фестивалів, торговельне обслуговування під час проведення державних та загальноміських заходів	20 од.	2 од.	10,0%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		бойових дій на території інших держав» та п. 8 відповідного Плану загальноміських заходів Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечено торговельне обслуговування на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» біля музею воїнів – інтернаціоналістів. На території проведення загальноміського заходу встановлено 20 альтанок з посадковими місцями та 2 об'єкти торгівлі з продажу гарячих напоїв та продуктів харчування нескладного асортименту					
86.	Проведення щоквартального моніторингу об'єктів побуту на предмет дотримання Правил побутового обслуговування населення	Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено та доведено до відома районних в м. Києві державних адміністрацій графік проведення моніторингу стану діяльності суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування на 2017 рік У січні-березні 2017 року проведено обстеження 58 об'єктів побуту. Під	Кількість обстежених об'єктів побуту	250 од.	58 од.	23,2%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		час моніторингу, основна увага приділялася рівню обслуговування на підприємствах побутового обслуговування, зручності режиму роботи, санітарному та естетичному стану приміщень, в яких здійснюється надання послуг, наявності необхідної інформації в куточку споживача та доступності її розташування					
2.2.11. Надання адміністративних послуг							
87.	Створення нових та модернізація існуючих територіальних підрозділів відділів (Центрів) надання адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій для підвищення якості, доступності та комфорту населення при отриманні адміністративних послуг	Завершено ремонт у приміщеннях територіальних підрозділів відділів (Центрів) надання адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій та здійснювалися підготовчі роботи до їх відкриття, а саме: - Подільської (вул. Червонопільська, 14/14); - Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації (бульвар Чоколівський, 40) Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік проводилися робота щодо реконструкції приміщення по вул. Харківське шосе, 18 для розміщення філії відділу (Центру) надання адміністративних послуг Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації	Кількість територіальних підрозділів (філій)	4 од.	–	–	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
88.	Інтеграція баз даних	Для спрощення процедур надання адміністративних послуг у сфері реєстрації місця проживання у столиці проводилися робота щодо інтеграції інформаційної системи «Реєстр територіальної громади міста Києва» та Офіційного веб-порталу адміністративних послуг міста Києва із залученням Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «ГІОЦ» та НВФ «ГРІС»	Створення єдиної бази даних	–	–	–	Нагальною залишається необхідність інтеграції якомога більшої кількості державних реєстрів з метою мінімізації витрат часу адміністратором на прийом одного пакету документів для отримання адміністративних послуг Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) неодноразово підіймалося це питання перед Міністерством юстиції України та Державним агентством з питань електронного урядування, однак на сьогодні зазначене питання залишається невирішеним. Зокрема, направлено лист на ДП «Національні інформаційні системи», яке визначено адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, щодо питання

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
							інтеграції та проведення зустрічі для вирішення зазначеної проблеми. Станом на 01.04.2017 відповіді від ДП «Національні інформаційні системи» не отримано
89.	Розширення кількості адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді через офіційний Веб-портал адміністративних послуг міста Києва	У I кварталі 2017 року надання нових адміністративних послуг в електронному вигляді через Офіційний веб-портал адміністративних послуг міста Києва не запроваджувалося. В цілому через Офіційний веб-портал адміністративних послуг міста Києва на сьогодні громадяни можуть отримати 6 адміністративних послуг в електронному вигляді, а саме: <ul style="list-style-type: none"> - отримання дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні; - отримання погодження дорожнього перевезення небезпечного вантажу; - реєстрація декларації про утворення відходів; - видача довідки про отримання (неотримання) соціальної допомоги; - видача довідки про перебування у списках громадян, бажаючих взяти участь у програмах «Доступне 	Збільшення кількості адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді через офіційний Веб-портал адміністративних послуг міста Києва на	10%	–	–	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		житло» (70х30 та 50х20х30); - видача довідки про перебування на квартирному обліку Одночасно, проводилася робота з суб'єктами надання адміністративних послуг щодо збільшення кількості адміністративних послуг, які надаються в електронному вигляді Зокрема, проводилася робота з Департаментом з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та розробником Офіційного веб-порталу адміністративних послуг Науково-виробнича фірма «Гнучкі реалізації інформаційних систем» щодо запуску в електронному вигляді видачі довідки про реєстрацію місця проживання фізичної особи					
2.2.12. Освіта							
90.	Відновлення роботи комунальних дошкільних навчальних закладів, які тривалий час не працюють Здійснення пошуку приміщень для переведення державних і комунальних установ, організацій із закладів освіти та розірвання договорів оренди з орендарями, які не	Відновлено роботу груп у працюючих дошкільних навчальних закладів за рахунок грантових коштів уряду Федеративної Республіки Німеччини: - Деснянський район: ДНЗ № 746 – 4 групи (80 місць); - Оболонський район: ДНЗ № 606- 2 групи (40 місць); ДНЗ 804 – 3 групи (60 місць); - Солом'янський район:	1. Кількість місць (за рахунок: відновлення: - груп у працюючих ДНЗ - 4 непрацюючих ДНЗ)	1 380 од. 580 од. 800 од.	240 од. 240 од. –	17,4% 41,4% –	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	здійснюють освітню діяльність Сприяння відновленню відомчих дошкільних навчальних закладів. Сприяння відкриттю закладів альтернативної дошкільної освіти в приміщеннях непрацюючих дитсадків. Залучення інвесторів для відновлення дошкільних навчальних закладів Створення груп для дітей дошкільного віку у приміщеннях ЗНЗ та інших освітніх установах Продовження реорганізації шкіл-дитячих садків у ДНЗ	ДНЗ № 355 – 3 групи (60 місць)					
91.	Відкриття «додаткових» класів у ЗНЗ Раціональне використання приміщень ЗНЗ	У I кварталі 2017 році не здійснювалося відкриття «додаткових» класів у загальноосвітніх навчальних закладах	Кількість «додаткових» класів у загальноосвітніх навчальних закладах	10 од.	–	–	Відкриття «додаткових» класів, відповідно до пунктів 2.3-2.4 Заходів, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2017 № 97 «Про підготовку навчальних закладів комунальної форми власності територіальної громади міста Києва та професійно-технічних навчальних закладів до початку 2017/2018

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
							навчального року», планується у термін до 05.09.2017
92.	Здійснення нового будівництва ЗНЗ і ДНЗ та проведення реконструкції (прибудови, надбудови) існуючих навчальних закладів. Здійснення капітального ремонту спортивних залів у ЗНЗ	Завершено будівництво 2 дошкільних навчальних закладів за рахунок коштів приватних забудовників: - на 120 місць на вул. Софії Русової, 1-В у Дарницькому районі; - на 280 місць на вул. Закревського, 95-А у Деснянському районі. Вирішувалося питання передачі їх у комунальну власність Виконано роботи з капітального ремонту спортивних залів у загальноосвітніх навчальних закладах на суму 384,4 тис. грн	Кількість учнівських місць за рахунок нового будівництва	1 380од.	400 од.	29,0%	
93.	Реалізація концепції реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» Формування компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві. Стимулювання інноваційної та дослідницької діяльності у навчальних закладах Розвиток єдиної інформаційної системи управління освітою у м. Києві. Розробка і реалізація інноваційних програм	Затверджено Порядок роботи експертної комісії з проведення дослідно-експериментальної діяльності (10.02.2017) На засіданні експертної комісії у березні 2017 року відбулося звітування про виконання I етапу експериментальної роботи: «Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі» (гімназія №179, СЗШ-інтернат №11, гімназія № 290, СШ № 264, СШ № 234, гімназії № 143, СЗШ-інтернат № 4, Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер», СШ № 193, СЗШ-інтернат № 5,	Участь навчальних закладів у дослідно-експериментальних роботах всеукраїнського рівня	65 од. 37 од.	104 од. 37 од.	160,0% 100,0%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
94.	професійного розвитку педагогічних кадрів	Київська гімназія східних мов № 1, гімназія «Ерудит», Ліцей-інтернат № 23 «Кадетський корпус» м. Києва)					
	1. Здійснення передачі з державної до комунальної власності закладів професійно-технічної освіти		1. Кількість професійно-технічних навчальних закладів передані з державної до комунальної власності	20 од.	–	–	
	2. Розробка технічної документації із землеустрою та інвентаризації земельних ділянок для оформлення права постійного користування професійно-технічними навчальними закладами	Розроблено технічну документацію із землеустрою та інвентаризації земельних ділянок для оформлення права постійного користування вищого професійного училища № 25	2. Кількість професійно-технічних навчальних закладів для яких розроблено технічну документацію	20 од.	1 од.	5,0%	
3. Організаційні заходи щодо забезпечення проведення навчання учнів старшої школи у профільних класах на базі навчальних закладів професійної освіти	Державним навчальним закладом «Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м. Києва» забезпечено проведення навчання учнів профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів №№ 27, 95, 163, 175	3. Кількість професійно-технічних навчальних закладів на базі яких проведені організаційні заходи	5 од.	1 од.	20,0%		
2.2.13. Безпека та цивільний захист							
95.	Розробка концептуальних засад та загальноміського стратегічного Плану дій щодо цивільного захисту та	Проводилися роботи з аналізу нормативно-правової бази щодо цивільного захисту та безпеки на рівні територій та територіальних	Рішення Київради	1 од.	–	–	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	безпеки у м. Києві	громад України, міжнародний досвід організації та нормування витрат з забезпечення організації та належного функціонування територіальних систем цивільного захисту і безпеки населення та довкілля з метою розробки загальноміського стратегічного Плану дій щодо цивільного захисту та безпеки у м. Києві					
96.	Створення єдиної оперативно-диспетчерської служби міста Києва з реагування на надзвичайні ситуації - «Програмно-технічного комплексу єдиної системи оперативно-диспетчерського управління м. Києва»	З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та захисту населення і територій міста Києва у разі їх виникнення та в рамках Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Києва на 2017-2019 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 08.12.2016 № 540/1544, передбачається реалізація проекту «Програмно-технічний комплекс єдиної системи оперативно-диспетчерського управління м. Києва»	Зменшення часу реагування на (своєчасне залучення необхідних сил та засобів цивільного захисту до локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій)	10%	–	–	Станом на 01.04.2017 в бюджеті міста Києва на 2017 рік не передбачено фінансування
97.	Забезпечення виконання у 2017 році Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017-2019 роки	У I кварталі 2017 році комунальною аварійно-рятувальною службою «Київська служба порятунку» здійснено 598 виїздів на надзвичайні ситуації, а саме: - техногенного походження – 187; - природного характеру – 41; - соціального характеру – 261; - профілактика надзвичайних	1. Кількість відремонтованих захисних споруд цивільного захисту 2. Кількість придбаних аварійно-	44 од. 2 од.	8 од. –	18,2% –	Оголошено відкриті торги на закупівлю: - 2 спеціальних аварійно-

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		ситуацій – 109	рятувальних автомобілів для оперативних підрозділів КАРС				рятувальних автомобілів, яка відмінена у зв'язку з поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій - 2 спеціальних аварійно-рятувальних автомобілів малого класу, яка відмінена у зв'язку зі скороченням видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг (пункт 3 частини 2 статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі»)
			3. Відсоток виїздів оперативних підрозділів КАРС «Київська служба порятунку» на надзвичайні ситуації	100%	100%	–	
98.	Розробка загальноміського плану дій з питань охорони праці у м. Києві	У I кварталі 2017 році з метою розробки загальноміського плану дій з питань охорони праці у м. Києві проведено: - аналіз нормативної бази та методологічних засад; - консультації з Головним управлінням Держпраці у Київській області, Управлінням виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на	Рішення Київради	1 од.	–	–	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		виробництві в місті Києві, Київською міською радою профспілок					
99.	Розробка та впровадження автоматизованої системи відеоспостереження на вулицях міста	В рамках виконання Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 № 654/1518, станом на 01.04.2017 встановлено 3 762 камери відеоспостереження, а саме: - на об'єктах соціальної інфраструктури міста (школи, дитячі садки, поліклініки, лікарні) – 3 423; - у центральній частині міста та на автомобільних мостах через р. Дніпро – 306; - на об'єктах культурної спадщини, в тому числі музеях та театрах – 33; - на Майдані Незалежності – камера з оглядом на 360 градусів У I кварталі 2017 року: - здійснювалися організаційні заходи та оголошено відповідні відкриті торги з метою створення систем відеоспостереження у місцях локацій пісенного конкурсу «Євробачення – 2017», а саме: Броварський проспект, площ Конституції, Контрактова, Поштова, Михайлівська, Софіївська, вулиці Хрещатик у межах вул. Богдана Хмельницького та	Впровадження автоматизованої системи	100%	–	–	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		<p>вул. Прорізної, на туристичних об'єктах Оболонського району, на Конгресно-виставковому центрі «Парковий», Парковій дорозі, Андріївському узвозі та вул. Сагайдачного;</p> <p>- створено закритий канал передачі даних, передано обладнання та програмне забезпечення для організації 8 операторських робочих місць у приміщеннях Головному управлінні Національної поліції у місті Києві за адресою: вул. Володимирська, 15 та вул. Богомольця, 10;</p> <p>- встановлено «відеостіну» в приміщенні ситуаційного центру Головному управлінні Національної поліції України з метою оптимізації роботи операторів</p>					
100.	Розвиток та удосконалення Системи централізованого управління нарядами поліції «ЦУНАМІ»»	<p>З метою забезпечення оперативного реагування на вчинення кримінальних правопорушень, а також охорони публічного порядку під час масових заходів у 2016 році Міністерством внутрішніх справ України до Управління патрульної поліції у місті Києві передано, налаштовано та підключено до системи центрального управління «ЦУНАМІ» 300 планшетних пристроїв з системою GPS-позиціонування</p> <p>У 2016 році Головне управління Національної поліції у місті Києві за</p>	Зменшення часу реагування на виклики на	10%	–	–	Фінансування заходів заплановано на II квартал 2017 року

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		кошти бюджету міста Києва придбано 120 нових планшетних пристроїв та відремонтовано 36. Всі встановлені GPS-системи підтримувалися у робочому стані. У I кварталі 2017 році час прибуття нарядів патрульної поліції порівняно з початком поточного року не змінився та становив у середньому 12-13 хв.					
101.	Покращення матеріально-технічної забезпеченості вже існуючих об'єктів (зокрема кінологічного центру столичної поліції, «зелені кімнати» в управліннях поліції)	З метою забезпечення належного функціонування кінологічного центру планується придбати службових собак, автотранспорту з обладнаною системою кондиціонування, придатною для комфортного та належного перевезення службових собак, придбання амуніції для службових собак, проведення ремонтів адміністративних приміщень кінологічного центру та приміщень для утримання собак, придбання інших матеріальних цінностей та оплати інших послуг, необхідних для утримання кінологічного центру та службових собак. У I кварталі 2017 року кошти не виділялися. З метою забезпечення належної роботи з неповнолітніми, які опинилися у складних життєвих обставинах, секторами ювенальної превенції відділів превентивної діяльності Головним управлінням Національної поліції вживалися	Збільшення рівня довіри населення на	10%	–		

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		заходи щодо обладнання спеціальних приміщень в органах внутрішніх справ та можливості застосування методики «Зелена кімната» для спілкування і проведення процесуальних заходів з неповнолітніми, які постраждали від протиправних діянь або стали свідком злочину. «Зелена кімната» функціонує у Солом'янському та Дарницькому районних управліннях, які відповідають міжнародним стандартам з матеріально-технічного забезпечення					
102.	Розвиток міжнародних зв'язків для підтримки програм превентивної діяльності, обміну досвідом та боротьби зі злочинністю	У I кварталі 2017 року забезпечено візити представників Головного управління Національної поліції у місті Києві у складі делегацій: - Національної поліції України до Республіки Угорщина з метою участі в однотижневому курсі в Міжнародній правоохоронній академії в м. Будапешт (05.03-12.03.2017); - Міністерства внутрішніх справ України до Румунії для участі в спеціалізованому тренінгу з надання домедичної допомоги в рамках програми НАТО «Наука заради миру та безпеки» (22.03-22.06.2017) Крім цього, в Головному управлінні Національної поліції у місті Києві відбулися 7 зустрічей з іноземними делегаціями	1. Кількість заходів 2. Збільшення кількості фахівців на	4 од. 20%	- -	- -	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
2.3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві							
2.3.1. Збереження історичної та архітектурної спадщини м. Києва							
103.	Реставрація з пристосуванням об'єктів культурної спадщини Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ»	У I кварталі 2017 року проводилися ремонтно-реставраційні роботи на 3 об'єктах Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», а саме: - фасаду та пошкоджених приміщень, покрівлі, улаштування блискавкозахисту приватного будинок купця М. Апштейна (1912 р.) на вул. Спаській 12; - фасадів та пошкоджених приміщень, ремонт електромережі житлового будинку ювеліра Захара Брезгунова (1815 р.) на Андріївському узвозі 5/31; - фасаду, гідроізоляції фундаментів та підвальних приміщень житлового будинку Биковського («Будинок Петра I») (поч. XVIII ст.; 1750 р.) на вул. Костянтинівській 6/8 Велися роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту – ремонтно-реставраційні роботи фасадів, гідроізоляції фундаментів, пошкоджених приміщень, електромережі та системи опалення будинку сер. XIX ст. на вул. Борисоглібська, 6)	Реставрація об'єктів	4 од.			
104.	Здійснення інвентаризації та паспортизації пам'яток. Проведення обстежень	Виготовлена облікова документація. Розглянуто на науково-методичній раді центру та передана Управлінню	1. Підготовка комплектів облікової	120 од.	19 од.	15,8%	-

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	об'єктів культурної спадщини та підготовка проектів охоронних договорів. Моніторинг виконання зобов'язань охоронних договорів власниками (користувачами) об'єктів культурної спадщини на території ДІАЗ «Стародавній Київ»	збереження історичного середовища та охорони об'єктів культурної спадщини Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Проведено перевірку виконання власниками (користувачами пам'яток інших об'єктів культурної спадщини) Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» умов виконання охоронних договорів	документації для включення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України 2. Проведення обстежень для підготовки охоронних договорів на об'єктах культурної спадщини	100 об'єктів	35 об'єктів	35,0%	
105.	Створення міського електронного каталогу пам'яток історії, монументального мистецтва, архітектури та археології	Підготовлено інформацію щодо 30 об'єктів культурної спадщини Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» для внесення їх до міського електронного каталогу пам'яток історії, монументального мистецтва, архітектури та археології	Підготовка інформації по об'єктам культурної спадщини ДІАЗ «Стародавній Київ» для міського електронного каталогу пам'яток	120 об'єктів	30 об'єктів	25,0%	-
106.	Здійснення культурно-просвітницької, науково-дослідної діяльності у сфері охорони культурної спадщини: - продовження роботи «Мистецької вітальні» в	Здійснювалися ремонтно-реставраційні роботи приміщень	Проведення: - концертів старовинної музики - засідань лекторію	12 од. 12 од.	1 од. -	8,3% -	Робота закладів та проведення концертів буде відновлено після закінчення ремонтно-реставраційних робіт

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	Музеї історії київської благодійності «Будиночку Петра І» (Проект «Екологія звуку»); - проведення концертів старовинної музики та засідань лекторію «Збережемо Київ» - відновлення роботи виставкового залу за адресою: Андріївський узвіз, 5/31 (Експозиція «Від Магдебурга до Майдану»)	Музею історії київської благодійності «Будиночку Петра І» У січні 2017 року проведено культурно-просвітницький захід «Різдвяні вечорниці на Подолі» Здійснювалися ремонтно-реставраційні роботи виставкового залу за адресою: Андріївський узвіз, 5/31					
2.3.2. Розвиток культури							
107.	Автоматизація музейних процесів Запровадження сучасних інформаційних технологій. Використання сучасних інтерактивних форм популяризації музейних колекцій	Здійснювалися заходи з оцифровки музейних предметів	Кількість оцифрованих музейних предметів	3 400 од.	1 083 од.	31,9%	
108.	Перетворення публічних бібліотек міста на сучасні культурно-інтелектуальні центри громади на основі технологічної та просторової модернізації, впровадження нових послуг: - реалізація проекту «Юним киянам – сучасну бібліотеку» (на базі Центральної бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка для дітей	Проводилися робота з переформатування просторів у публічних бібліотеках міста, в результаті чого збільшується кількість відвідувачів заходів у бібліотеках В рамках проекту «Юним киянам – сучасну бібліотеку» проведено заходи для дітей у форматі БібліоHub	Зростання кількості: - відвідувачів заходів в бібліотеках до - проведених заходів до	230 тис. осіб 7,5 тис. од.	63,8 тис. осіб 3,0 тис. од.	27,7% 40%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	м. Києва); - започаткування проекту «Зірковий інкубатор» (відділ мистецтв Міської спеціалізованої молодіжної бібліотеки «Молода гвардія»); - втілення проекту «Зона Лобі в бібліотеці» (Публічна бібліотека ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва)	Розроблено та презентовано проект «Зірковий інкубатор». Проводилося обговорення в соціальних мережах, здійснювалися організаційні заходи, пошук партнерів та волонтерів Розроблялася проектно-кошторисна документація та дизайн проекту «Зона Лобі в бібліотеці». Придбано моноблок					
109.	Створення європейського культурно-мистецького центру на базі майнового комплексу кінотеатру «Краків»	На виконання рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 587/1591 «Про реорганізацію державного комунального підприємства «Кінотеатр «Краків» Департаментом культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблено проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про організаційно-правові заходи, пов'язані з виконанням рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №587/1591», який проходить погодження в установленому порядку	Проведення заходів із залученням організацій	120 од. 8 од.	- -	- -	
110.	Підготовка та проведення пісенного конкурсу «Євробачення – 2017»	На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.12.2016 № 1261 проводилися роботи з підготовки пісенного	Трансляція культурно-мистецьких заходів та туристичних промороликів про	55 країн світу	-	-	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		<p>конкурсу «Євробачення – 2017», зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - забезпечувалося висвітлення заходів щодо підготовки столиці до пісенного конкурсу «Євробачення – 2017» у комунальних засобах масової інформації, а саме: у газеті «Вечірній Київ» (електронна версія: www.vechirniykiev.com.ua); на телеканалі «Київ» (програми «Столиця», «У центрі уваги», «Ранок по-київськи»); в ефірі радіостанції «Голос Києва 98 ФМ» (новини, «Спікер-тайм»); - проводилися роботи з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення бульварів, вулиць, площ, провулків, проспектів та мостів, будівництва мереж архітектурно-декоративного освітлення та святково-декоративної ілюмінації для підвищення туристичної привабливості міста; - здійснено закупівлю послуг на проведення рекламно-інформаційного прес-туру для представників країн учасників пісенного конкурсу «Євробачення – 2017»; - підготовлено технічне завдання та оголошено державну закупівлю на проведення 2 семінарів щодо підготовки та проведення заходів пісенного конкурсу «Євробачення – 2017»; 	Київ на провідних телеканалах				

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		<ul style="list-style-type: none"> - проводилася закупівля послуг на організацію реклами туристичних можливостей міста Києва в засобах масової інформації та на зовнішніх носіях - розміщення реклами в періодичних бортових виданнях авіакомпаній східної та центральної Європи (Wizz-Air, LOT, Belavia, Rapogama (MAU)) та бортових журналах потягів Intercity; - проводилася закупівля послуг зі створення промо-ролика про місто Київ, у тому числі як міста, приймаючого пісенний конкурс «Євробачення – 2017» тощо 					
111.	Створення спільних проектів (копродукції) та проведення креативних флешмобів муніципальними театральньо-концертними закладами	<p>У I кварталі 2017 року відбулися::</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 флешмоби Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.М. Ревуцького до святкового концерту «Листи Кохання» в ТЦ «Метроград» (13.02.2017, 08.03.2017, 15.03.2017); - вистава «Ми, Майдан» (за п'єсою Надії Симчич) за участю Київського академічного театру «Колесо», Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.Ревуцького в приміщенні «Українського дому» (19.02.2017). Це перша копродукція муніципального театру та концертного закладу міста Києва; - концерт квартету солістів Муніципальної академічної чоловічої хорової капели 	Створення: - спільних проектів - флешмобів	20 од. 20 од.	6 од. 4 од.	30,0% 20,0%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		ім. Л. Ревуцького «Impressio» та Анни Зарецької. на сцені Київського академічного театру «Колесо» (27.02.2017); - музичний флешмоб, проведений Київським академічним ансамблем української музики «Дніпро» на території скверу поблизу пам'ятника Ярославу Мудрому (вул. Володимирська, 40-А) (09.03.2017)					
3.1. Бюджетно-фінансова політика							
112.	Проведення аналізу виконання дохідної частини бюджету, в т. ч. податкового боргу, на постійній основі	Аналіз виконання бюджету м. Києва станом на 01.04.2017 (за оперативними даними) свідчить про збільшення надходжень до загального та спеціального фонду Зокрема, надходження до: загального фонду бюджету м. Києва (без урахування субвенцій) становили 6 966,1 млн грн в тому числі: - податок з доходів фізичних осіб – 3 085,8 млн грн - плата за землю – 1 296,5 млн грн - єдиний податок – 1 012,6 1 млн грн - частка прибутку комунальних підприємств – 17,1 млн грн - податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 10,1 млн грн	1. Зменшення різниці між плановими та фактичними надходженнями до бюджету міста 2. Зменшення податкового боргу в порівнянні з початком року на	48 741,2 млн грн 2%	11 262,3 млн грн –	23,1% –	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		спеціального фонду бюджету м. Києва (без урахування субвенцій) становили 841,5 млн грн в тому числі:- власні надходження бюджетних установ – 578,7 млн грн - кошти від продажу землі – 80,4 млн грн - надходження від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності – 4,3 млн грн					
113.	Проведення системної роботи щодо поліпшення адміністрування податків, розширення податкової бази	До бюджету міста Києва протягом січня-березня 2017 року платниками податків, які перебувають на обліку в Головному управлінні Державної фіскальної служби у м. Києві, сплачено 4 607,3 млн грн, що на 22% більше ніж у відповідному періоді минулого року За основними податками та зборами темпи росту збору платежів в порівнянні з січнем-березнем 2016 року становили: - по податку з доходів фізичних осіб – зростання на 34,4% (+ 507,9 млн грн); - по земельному податку та орендній платі всього – зростання на 11,1% (+ 96,4 млн грн) у тому числі з: юридичних осіб – на 10,9% (+ 93,2 млн грн); фізичних осіб – на 27,8% (+ 3,2 млн грн); - по єдиному податку для суб'єктів малого підприємництва –	Приріст надходжень у порівнянні з фактичними надходженнями минулого року на	5%	–	–	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		зростання на 35,3% (+ 264,4 млн грн), у тому числі з: юридичних осіб – на 10,6% (+ 22,5 млн грн); фізичних осіб – на 45,1% (+ 241,9 млн грн)					
114.	Посилення бюджетної дисципліни та проведення внутрішнього аудиту	За інформацією Головного управління Державної Казначейської служби України в місті Києві станом на 01.04.2017: По загальному фонду: - дебіторська заборгованість – 103,4 млн грн (станом на 01.01.2017 – 3,6 млн грн), у тому числі прострочена – 0,8 млн грн (2,0 млн грн); - кредиторська заборгованість – 1 173,0 млн грн (974,8 млн грн), у тому числі прострочена – 169,4 млн грн (485,2 млн грн) По спеціальному фонду: - дебіторська заборгованість – 144,6 млн грн (625,1 млн грн), у тому числі прострочена – 14,8 млн грн (13,7 млн грн); - кредиторська заборгованість – 33 324,1 тис. грн (15,3 млн грн), у тому числі прострочена – 15,1 млн грн (9,6 млн грн)	Зміна простроченої кредиторської заборгованості порівняно з початком року: - по загальному фонду - по спеціальному фонду	98%	34,9%	–	Заборгованість виникла у зв'язку із незабезпеченістю у повному обсязі потреби в коштах субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування видатків
115.	Здійснення моніторингу процедур закупівель	Попереджено порушень у сфері закупівель товарів, робіт та послуг на суму 118,60 млн грн Проаналізовано тендерної документації на 3 621,1 млн грн	Зменшення порушень законодавства з питань закупівель, обмеження конкуренції,				

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
			завищення закупівельних цін				
3.2. Підвищення ефективності управління комунальним майном територіальної громади м. Києва							
116.	Розробка та затвердження проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва»	Підготовлено Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва», який з 15.03-15.04.2017 розміщено на офіційному веб-сайті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у підрозділі «Регуляторна діяльність» розділу «Адміністрація», для одержання пропозицій та зауважень	1. Скорочення часу на оформлення договорів 3-4 місяців до 2. Збільшення кількості укладених договорів та площі об'єктів, переданих в оренду на	1-2 місяців 15%	– –	– –	
117.	Розробка нормативно-правових актів щодо удосконалення порядку використання майна територіальної громади міста Києва: - порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва;	Департаментом комунальної власності м. Києва Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено проект рішення Київської міської ради «Про затвердження порядків, що регламентують питання управління майном комунальної власності територіальної громади міста Києва», який проходить погодження в установленому порядку	Кількість затверджених Київрадою нормативних актів	4 од.	–	–	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	<ul style="list-style-type: none"> - порядку закріплення основних засобів на праві господарського відання чи оперативного управління за підприємствами, установами та організаціями комунальної власності територіальної громади міста Києва; - порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності міста Києва та подальшого розпорядження ним; - порядку набуття майна до комунальної власності територіальної громади міста Києва 						
118.	Координація в межах повноважень питань з державної реєстрації речових прав територіальної громади міста Києва на об'єкти нерухомості комунальної власності та реєстрація цих прав	Департаментом комунальної власності м. Києва Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводилася робота з: <ul style="list-style-type: none"> - реєстрації речових прав на нерухоме майно у строки визначеними законодавством; - надання консультацій комунальним підприємствам структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), установами та організаціями, на балансі яких обліковується комунальне майно з питань, які пов'язані з державною реєстрацією; 	Забезпечення реєстрації речових прав об'єктів нерухомості комунальної власності міста	1 700 од.	410 од.	24,1%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		- надання інформації першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пліса Г. В. щодо кількості об'єктів, стосовно яких проводиться реєстрація					
3.3. Забезпечення прозорості та відкритості управління процесами економічного і соціального розвитку міста							
119.	Запровадження проекту «Громадський бюджет участі»	Рішенням Київської міської ради від 09.02.2017 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» визначено відповідальні структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за реалізацію проектів-переможців на загальну суму 49,96 млн грн Станом на 01.04.17 проходив етап затвердження плану дій та підготовки документів для проведення тендерної процедури Підготовлено зміни до Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки у частині забезпечення супроводження функціонування та подальшого розвитку проекту на 2017-2018 роки У I кварталі 2017 року Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в межах компетенції	Виділені кошти з бюджету міста для реалізації проектів ⁹	50 млн грн	49,96 млн грн		

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		забезпечив висвітлення заходів, пов'язаних з реалізацією громадського бюджету у місті Києві, у комунальних засобах масової інформації					
120.	Створення інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва», в рамках якої розробити та впровадити програмний модуль «єдина платформа моніторингу об'єктів будівництва в місті Києві»	<p>У I кварталі 2017 року на виконання п. 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.02.2017 № 229 введено в дослідну експлуатацію 1 та 2 чергу інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (далі ІАС «Управління майновим комплексом»), які були створені у 2016 році в рамках Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки</p> <p>Розроблялися технічні вимоги щодо 3 черги інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» («Майно. Модуль «Реклама», «Модуль «Інформаційна база пам'яток культурної спадщини м. Києва»)</p> <p>У I кварталі 2017 року розроблено та введено в дослідну експлуатацію функціонал ІАС «Управління майновим комплексом» для ведення об'єктів моніторингу будівництва в м. Києві – модуль «Моніторинг</p>	<p>1. Створення ІАС</p> <p>2. Запуск програмного модулю «єдина платформа моніторингу об'єктів</p>				

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		забудови» Міжвідомчим Центром моніторингу забудови міста Києва проводилася робота з наповнення бази даних модуля «Моніторинг забудови» інформацією щодо об'єктів, на яких здійснюється самочинне будівництво (загальну інформацію щодо об'єкта забудови, його розміщення на мапі, відповідність проектних рішень)	будівництва в місті Києві»				
121.	Наповнення реєстру комунального майна територіальної громади м. Києва, який створюється в рамках Smart-city, інформацією щодо використання майна, в т. ч. управлінських рішень власника тощо	У I кварталі 2017 році на виконання п. 4 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.02.2017 № 229 структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями, підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади Києва, визначено відповідальних осіб для роботи в інформаційно-аналітичній системі «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» та проводилася робота з підготовки матеріалів для формування бази даних Департаментом комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської	Створений Реєстр майна в рамках Smart-city				

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		міської державної адміністрації) розроблено тендерну документацію та оголошено про проведення відкритих торгів на закупівлю послуг «Створення програмного модулю «Облік та відображення об'єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва», 1 черга					
122.	Приведення системи внутрішнього контролю у відповідність до стандартів INTOSAI, методології COSO, розробка інструкції з внутрішнього контролю	У всіх районних в місті Києві державних адміністрації та структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (головних розпорядників коштів) проводилися аудити ефективності системи внутрішнього контролю 13-17 березня проведено практичний навчальний курс на тему «Впровадження системи внутрішнього контролю в державному секторі: вимоги та кращі практики» для представників Київської міської державної адміністрації. Захід організовано Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	Кількість головних розпорядників коштів охоплених проектом	33 од.	33 од.	100%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		державної адміністрації) за підтримки GIZ, Інституту внутрішніх аудиторів України та Освітнього центру Baker Tilly					
123.	Проведення аудитів, залучення незалежних аудиторів	Проведено внутрішні аудити на підприємствах, установах та організаціях комунальної форми власності – 13 од. Встановлено порушень на суму 6,3 млн грн Притягнуто до дисциплінарної та матеріальної відповідальності – 1 особу. Передано матеріалів до правоохоронних органів – 16 од. У I кварталі 2017 укладено договір для залучення незалежних аудиторів у разі потреби	Виконання плану аудитів на	90%	–	–	План роботи Департаменту внутрішньо фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затверджується 1 раз на півріччя відповідно до Глави 2 Розділу III Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Мініфіну від 04.10.2011 №1247 Інформація про виконання зазначеного плану, затвердженого Київським міським головою В. Кличко від 21.12.2016, буде надано за результатами I півріччя 2017 року
			Виконання обсягу послуг згідно з контрактом	100%	–	–	Контракти у I кварталі 2017 року не уклалися
124.	Забезпечення функціонування та розвитку ІС «Промисловість і наука»	У I кварталі 2017 року для підвищення рівня безпеки та збереження конфіденційності даних, а також для забезпечення автентичності даних, що вносяться до Інформаційної системи	Обсяг реалізованої промислової продукції в м. Києві	152,0 млрд грн	46,6 млрд грн	30,7%	За наявними даними офіційної статистики (січень-березень 2017 року)

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		<p>«Промисловість і наука», Департаментом промисловості та розвитку підприємництва здійснювалася видача індивідуальних кодів доступу для користувачів системи з числа промислових підприємств та науково-дослідних установ для зміни ними паролів для входу до Інформаційної системи</p> <p>Станом на 01.04.2017 всього видано 220 кодів, що становить 23% загальної кількості промислових підприємств, які звітують до Головного управління статистики у м. Києві за формами № 1-П (місячна) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами» та № 1-ПЕ (місячна) «Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості», та науково-дослідних установ м. Києва. З них використано коди (створено новий пароль) на 159 промислових підприємствах та науково-дослідних установах або 72% загальної кількості отриманих кодів та 16% від загальної кількості промислових підприємств, які звітують до Головного управління статистики у м. Києві за формами № 1-П (місячна) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами» та</p>					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		№ 1-ПЕ (місячна) «Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості» та науково-дослідних установ м. Києва					
125.	Вдосконалення інтерактивної мапи паркувального простору через створення мобільного додатка, а також доповнення інформацією про місце розташування автогаражних кооперативів, автомобільних паркінгів в торговельних і бізнес-центрах та інших автостоянок міста Києва (http://mapa.ktps.kiev.ua:8080/) Створення комп'ютеризованої системи контролю паркувального простору, забезпечення зворотного зв'язку з комунальним підприємством та контактним центром Київської міської державної адміністрації	Фахівцями Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та КП «Київтранспарксервіс» в 2016 році розроблено інтерактивну мапу розташування паркувальних майданчиків, закріплених за зазначеним комунальним підприємством (http://mapa.ktps.kiev.ua:8080/) У грудні 2016 введено в дію мобільний додаток «KYIV PARKING APP», яке дозволяє здійснити оплату за паркування на паркувальних майданчиках, закріплених за КП «Київтранспарксервіс» У I кварталі 2017 року здійснювалося оновлення та технічний супровід мобільного додатку «KYIV PARKING APP»	Комп'ютеризована система контролю паркувального простору міста				
126.	Створення інформаційно-аналітичної системи «Електронна медицина»	В Подільському районі міста Києва продовжувалося впровадження пілотного проекту з реформування сфери охорони здоров'я, в рамках якого у 2016 році відпрацьовано електронні опції «вибір лікаря», «електронна черга» та розроблено –	Створення ІАС				Підготовлено зміни до Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		«електронна картка» та «електронний рецепт» У I кварталі 2017 року розроблялися технічні вимоги щодо реалізації проекту у поточному році та розпочато поширення досвіду пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я та Е-медицини в інших районах міста Києва – Дніпровському, Дарницькому та Оболонському					02.07.2015 № 654/1518, у частині визначення головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на заміну Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
127.	Створення веб-порталу «Єдиний освітній простір міста Києва»	У I кварталі 2017 року розроблялися технічні вимоги щодо реалізації проекту у поточному році	Створення ІАС				Підготовлено зміни до Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 № 654/1518, у частині визначення головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на заміну Апарату виконавчого органу Київської міської

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
							ради (Київської міської державної адміністрації)
128.	Створення програмної платформи для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних	У I кварталі 2017 року розроблялися технічні вимоги щодо реалізації проекту у поточному році Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводилася робота щодо розширення переліку адміністративних послуг, які надаються в електронному вигляді через Офіційний веб-портал адміністративних послуг міста Києва (http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/) У I кварталі 2017 року надання нових адміністративних послуг в електронному вигляді через Офіційний веб-портал адміністративних послуг міста Києва не запроваджувалося	Забезпечення надання електронних послуг для населення та бізнесу				Підготовлено зміни до Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 № 654/1518, у частині визначення головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на заміну Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
129.	Розвиток веб-порталу надання електронних послуг, у тому числі адміністративних	У I кварталі 2017 року розроблялися технічні вимоги щодо реалізації проекту у поточному році Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводилася робота щодо розширення переліку адміністративних послуг, які	Збільшення кількості надання послуг в електронному форматі, он-лайн сервіси				Підготовлено зміни до Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 № 654/1518, у частині визначення головним розпорядником бюджетних коштів та

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		надаються в електронному вигляді через Офіційний веб-портал адміністративних послуг міста Києва (http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/) У I кварталі 2017 року надання нових адміністративних послуг в електронному вигляді через Офіційний веб-портал адміністративних послуг міста Києва не запроваджувалося					відповідальним виконавцем Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на заміну Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
3.4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики							
130.	Забезпечення обов'язкового проведення міською владою консультацій з громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів на ранніх етапах їх розроблення, актуальних питань муніципальної політики зі встановленням вичерпного переліку випадків, коли такі консультації не проводяться, механізму запобігання порушенню вимог щодо обов'язковості таких консультацій	У I кварталі 2017 року проведено 103 консультації з громадськістю, в тому числі 73 обговорень проектів нормативно-правових актів	Кількість консультацій з громадськістю	250 од.	103 од.	41,2%	
131.	Створення умов для здійснення громадської експертизи проектів нормативно-правових актів, діяльності міської влади та органів місцевого самоврядування на	На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.11.2016 № 1073 «Про проведення громадської експертизи діяльності виконавчого органу Київської	Кількість проведення щорічних громадських експертиз	3 од.	1 од.	33,3%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	відповідність принципам і цілям державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства, неухильне реагування влади на висновки громадської експертизи та їх оприлюднення у ЗМІ	міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері реалізації прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб у місті Києві» громадською організацією «Правозахисна організація жінок-переселенок «Воля до життя» проведено громадську експертизу, за результатами якої отримано експертні висновки Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено круглий стіл за участю представника громадської організації «Правозахисна організація жінок-переселенок «Воля до життя» щодо виконаної громадської експертизи За результатами круглого столу підготовлено проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про заходи щодо реалізації у місті Києві Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2020 року», який проходить					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		погодження в установленому порядку					
132.	Запровадження конкурсного порядку відбору програм (проектів, заходів), розроблених організаціями громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста	Підготовлено проект рішення Київської міської ради «Про деякі питання міського конкурсу проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», який проходить погодження в установленому порядку	Рішення Київради щодо затвердження положення про проведення конкурсу	1 од.	–	–	
133.	Створення Центру суспільних комунікацій з метою розширення співпраці місцевих органів влади з неурядовими організаціями та ефективною реалізації міжвідомчих проектів	Департаментом суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до проекту актуалізованої Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року внесена пропозиція зі створення Центру публічної комунікації, проводилося обговорення ініціативи в експертному середовищі	Центр суспільних комунікацій	1 од.	–	–	
134.	Проведення семінарів, тренінгів, навчальних, просвітницьких заходів з питань сприяння розвитку громадянського суспільства, правової культури для неурядових організацій, населення, державних службовців	У I кварталі 2017 року проведено 21 захід у якому взяли участь близько 700 осіб, в тому числі: - засідання профільних комітетів Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); - засідання «за круглим столом» за ініціативи членів Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); - презентації успішних практик інститутів громадянського	1. Кількість навчальних семінарів 2. Кількість учасників	10 од. 500 од.	– –	– –	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		<p>суспільства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - форум «Моральне суспільство – шлях до успішного розвитку країни» тощо <p>Крім того проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - щомісячні семінари для медичних працівників, які відповідають за проведення санітарно-освітньої роботи в закладах охорони здоров'я; - засідання клубу здорового харчування, де бажаючі навчаються основам здорового харчування; - засідання клубу «Антистрес»; - презентацію в рамках Урбаншколи для підлітків «Svidomi» у Київському палаці дітей та юнацтва на тему «Просторовий розвиток міста»; - презентацію в рамках дискусійного урбан-клубу при Центрі урбаністичних студій Національного університету «Києво-Могилянська академія» про містобудівну діяльність, містобудівне проектування та міське планування; - курс лекцій «Комунальний правовий лікбез: просто про складне», зокрема окремий лекційний блок «Енергоефективність – доступна для всіх» тощо 					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
3.5. Міжнародне та міжрегіональне співробітництво							
135.	Поглиблення та налагодження нових зв'язків із зарубіжними містами та регіонами світу	<p>Візити зарубіжних делегацій до м. Києва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - делегації м. Стокгольм з метою участі в урочистій церемонії передачі ключів та попереднього жеребкування Пісенного конкурсу «Євробачення – 2017»; - делегації м. Тулуза з метою обговорення проектів співробітництва <p>Відрядження делегацій міста Києва за кордон до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - м. Мехіко (Мексиканські Сполучені Штати) у рамках Меморандуму про взаєморозуміння у сфері охорони здоров'я між Міністерством охорони здоров'я м. Мехіко та Департаментом охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з метою вивчення досвіду реалізації програми «Лікар у твій дім» (05.03-10.03.2017); - міст Тампере і Гельсінкі (Фінляндська Республіка) з метою вивчення досвіду в сфері освіти (12.03-18.03.2017); - м. Варшава (Республіка Польща) навчальний візит з метою вивчення передових технологій у сфері енергозбереження, житлово-комунального господарства та 	<p>1. Кількість візитів</p> <p>2. Кількість зустрічей</p> <p>3. Кількість меморандумів про співпрацю з зарубіжними партнерами</p>	<p>50 од.</p> <p>100 од.</p> <p>6 од.</p>	<p>5 од.</p> <p>88 од.</p> <p>–</p>	<p>10,0%</p> <p>88,0%</p> <p>–</p>	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		<p>паливно-енергетичного комплексу (09.03-11.03.2017)</p> <p>У I кварталі 2017 року проведено зустрічі керівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з іноземними представниками та урядовцями, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Київського міського голови В. Кличка з: <ul style="list-style-type: none"> • державним секретарем Міністерства закордонних справ Франції із питань зовнішньої торгівлі, розвитку туризму та підтримки французів за кордоном Матіасом Феклем та послом Франції в Україні Ізабель Дюмон з метою залучення прямих інвестицій від французьких компаній; • президентом Федерації канадських муніципалітетів Кларком Сомервілем та послом Канади в Україні Романом Ващуком щодо поглиблення співпраці у реформуванні управління містом; • президентом Європейської народної партії Джозефом Додем, еврокомісаром із питань європейської політики сусідства та розширення, віце-президентом ЄНП Йоханесом Ханом, депутатом Європарламенту Елмаром Броком. - Керівництва Київської міської державної адміністрації з: 					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		<ul style="list-style-type: none"> • представниками ділових кіл Марокко з метою налагодження співпраці; • першим заступником мера Сеулу Гйонг-гі Лю та представниками ділових кіл республіки з метою налагодження співпраці між містами, обміном досвідом щодо забезпечення прозорості функціонування міської влади та контролю якості будівельних процесів; • Послом Республіки Корея в Україні Лі Янг Гу; • керівництвом корпорації «Hyundai Engineering & Construction» з метою залучення корейської сторони до реалізації інвестиційних проектів; • представниками японських компаній з метою обговорення проекту модернізації вагонів за кошти Кіотського протоколу та можливості впровадження рекупераційних систем за підтримки японської урядової організації NEDO; • представниками китайських інфраструктурних корпорацій щодо співпраці у будівництві четвертої гілки метро в Києві тощо 					
136.	Активне позиціонування міста Києва на міжнародних подіях (у т.ч. організація Інвестиційного форуму	Участь представників міста Києва у міжнародних заходах: - Всесвітній економічний форум, м. Давос-Клостерс, Швейцарська	Кількість заходів	30 од.	7 од.	23,3%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	Києва)	<p>Конфедерація (16.01-20.01.2017);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Щорічна Міжнародна туристична виставка «New York Times Travel Show», м. Нью-Йорк, США (26.01-30.01.2017); - Щорічна Міжнародна туристична виставка «IMTM 2017», м. Тель-Авів, держава Ізраїль, (02.02-05.02.2017); - Щорічна Міжнародна туристична виставка «Balttour 2017», м. Рига, Латвійська Республіка (02.02-06.02.2017); - Щорічний Світовий туристичний форум, м. Стамбул, Турецька Республіка (16.02-18.02.2017); - Міжнародна виставка нерухомості «MIPIM-2017», м. Канни, Французька Республіка (13.03-18.03.2017); - Щорічна Міжнародна туристична виставка «ITB 2017», м. Берлін, Федеративна Республіка Німеччина (07.03-12.03.2017) 					
137.	Проведення роботи з експертами міжнародних рейтингових агентств Fitch, Moody's, Standard & Poor's, European Cities and Region of the future	З метою підтримки своїх кредитних рейтингів місто Київ починаючи з 2002 року поводить зустрічі з трьома міжнародними рейтинговими агентствами «Moody's Investors Service Ltd», «Standard & Poor's» та «Fitch Ratings Ltd» з метою отримання, підтримки та оновлення кредитного рейтингу міста Києва Київ отримав нагороду у рейтингу	Кількість міжнародних рейтингових агентств залучених для виконання робіт	4 од.	4 од.	100,0%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		видання Foreign Direct Investment Magazine «Global cities of the future 2016-2017» у номінації «Coast effectiveness»					
138.	Отримання технічної допомоги та грантового фінансування на розвиток міста в рамках участі у міжнародних донорських проектах/програмах	Відповідно до переліку діючих проектів міжнародної технічної допомоги за підтримки країн-донорів, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&title=PerelikProektivMizhnarodnoiTekhnichnoiDopomogiZareiestrovanikhVUstanovlenomuZakonodavstvomuPoriadku) м. Київ співпрацює з: - Координатором проектів ОБСЄ в Україні в рамках реалізації проекту «Вдосконалення доступу для організацій громадського суспільства в Україні до надання соціальних послуг» (06.08.2015-31.02.2017); - Європейським банком реконструкції та розвитку в рамках реалізації проекту «Київський міський транспорт: Київський метрополітен – покращення фінансової та операційної діяльності» (01.04.2016-31.03.2017); - урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку в рамках реалізації проекту «Муніципальна енергетична	Кількість проектів	5 од.	4 од	80,0%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		реформа в Україні» (27.09.2013-29.09.2017); - урядом Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва в рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» для розробки робочої документації на модернізацію Бортницької станції очистки стічних вод (01.11.2015-30.06.2017)					
139.	Співпраця міста Києва з регіонами України за напрямками, визначеними Асоціацією міст України	21 березня 2017 року відбулося засідання Правління Асоціації міст України під головуванням Голови Асоціації міст України, Київського міського голови В. Кличка за участю Прем'єр-міністра України В. Гройсмана. У засіданні взяли участь міські, селищні, сільські голови	Підписання угод на рівні міста, структурних підрозділів	–	–	–	

Додатками до цього Звіту є:

Додаток 1 «Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік в частині капітальних вкладень та капітального ремонту за січень-березень 2017 року» на 2 арк. в 1 прим.

Додаток 2 «Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік в частині капітальних вкладень за січень-березень 2017 року» на 28 арк. в 1 прим.

Додаток 3 «Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік в частині капітального ремонту за рахунок коштів спеціального фонду бюджету м. Києва за січень-березень 2017 року» на 13 арк. в 1 прим.

Додаток 4 «Інформація про виконання показників реалізації завдань та заходів міських цільових програм за I квартал 2017 року» на 5 арк. в 1 прим.

Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік
в частині капітальних вкладень та капітального ремонту
за січень - березень 2017 року

тис.грн

Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО	6519953,0	236112,4	272840,2	3,6	6499953,0	231139,8	265840,2	3,6	20000,0	4972,6	7000,0	24,9
<i>I. КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ</i>	4366821,0	188626,1	226780,1	4,3	4346821,0	183653,5	219780,1	4,2	20000,0	4972,6	7000,0	24,9
<i>II. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ</i>	2153132,0	47486,3	46060,1	2,2	2153132,0	47486,3	46060,1	2,2				
<u>ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</u>	1152518,5	4344,3	12599,8	0,4	1152518,5	4344,3	12599,8	0,4				
<i>I. КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ</i>	631713,5	458,8	368,4	0,1	631713,5	458,8	368,4	0,1				
<i>II. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ</i>	520805,0	3885,5	12231,4	0,7	520805,0	3885,5	12231,4	0,7				
<u>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</u>	840235,7	73812,8	60256,6	8,8	820235,7	68840,2	53256,6	8,4	20000,0	4972,6	7000,0	24,9
<i>I. КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ</i>	583668,7	73812,8	60256,6	12,6	563668,7	68840,2	53256,6	12,2	20000,0	4972,6	7000,0	24,9
<i>II. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ</i>	256567,0				256567,0							
<u>ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я</u>	170600,0	3255,2	3255,2	1,9	170600,0	3255,2	3255,2	1,9				
<i>II. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ</i>	170600,0	3255,2	3255,2	1,9	170600,0	3255,2	3255,2	1,9				
<u>ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</u>	2732160,1	92402,3	145260,3	3,4	2732160,1	92402,3	145260,3	3,4				
<i>I. КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ</i>	2445510,1	92395,0	145260,3	3,8	2445510,1	92395,0	145260,3	3,8				
<i>II. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ</i>	286650,0	7,3			286650,0	7,3						
<u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА</u>	280603,3	367,7	4669,1	0,1	280603,3	367,7	4669,1	0,1				
<i>I. КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ</i>	128103,3	351,2	3270,9	0,3	128103,3	351,2	3270,9	0,3				
<i>II. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ</i>	152500,0	16,5	1398,2		152500,0	16,5	1398,2					
<u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ</u>	77012,4				77012,4							
<i>I. КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ</i>	77012,4				77012,4							
<u>ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ</u>	60690,0	128,1	1388,9	0,2	60690,0	128,1	1388,9	0,2				
<i>I. КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ</i>	20790,0				20790,0							
<i>II. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ</i>	39900,0	128,1	1388,9	0,3	39900,0	128,1	1388,9	0,3				
<u>ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ</u>	98235,6	384,4	641,5	0,4	98235,6	384,4	641,5	0,4				
<i>I. КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ</i>	2500,0				2500,0							
<i>II. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ</i>	95735,6	384,4	641,5	0,4	95735,6	384,4	641,5	0,4				
<u>ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ</u>	26053,5				26053,5							
<i>I. КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ</i>	1800,0				1800,0							
<i>II. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ</i>	24253,5				24253,5							
<u>ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА</u>	8199,7				8199,7							
<i>I. КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ</i>	7999,7				7999,7							
<i>II. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ</i>	200,0				200,0							
<u>СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ'Ї</u>	9059,2				9059,2							
<i>II. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ</i>	9059,2				9059,2							

Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА	5000,0				5000,0							
II. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	5000,0				5000,0							
АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	20000,0				20000,0							
I. КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ	20000,0				20000,0							
ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	93300,0	7507,3	4424,3	8,0	93300,0	7507,3	4424,3	8,0				
I. КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ	41000,0	5988,6	3596,0	14,6	41000,0	5988,6	3596,0	14,6				
II. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	52300,0	1518,7	828,3	2,9	52300,0	1518,7	828,3	2,9				
ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	117000,0	4515,0	850,3	3,9	117000,0	4515,0	850,3	3,9				
I. КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ	57000,0				57000,0							
II. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	60000,0	4515,0	850,3	7,5	60000,0	4515,0	850,3	7,5				
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	104900,0	2784,8	6613,7	2,7	104900,0	2784,8	6613,7	2,7				
I. КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ	38100,0	920,0	800,0	2,4	38100,0	920,0	800,0	2,4				
II. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	66800,0	1864,8	5813,7	2,8	66800,0	1864,8	5813,7	2,8				
ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	122985,0	9622,2	7435,8	7,8	122985,0	9622,2	7435,8	7,8				
I. КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ	39000,0	1836,0	1836,0	4,7	39000,0	1836,0	1836,0	4,7				
II. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	83985,0	7786,2	5599,8	9,3	83985,0	7786,2	5599,8	9,3				
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	101000,0	10033,2	5490,2	9,9	101000,0	10033,2	5490,2	9,9				
I. КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ	44000,0	2893,9	2259,1	6,6	44000,0	2893,9	2259,1	6,6				
II. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	57000,0	7139,3	3231,1	12,5	57000,0	7139,3	3231,1	12,5				
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	87000,0	4332,6	500,0	5,0	87000,0	4332,6	500,0	5,0				
I. КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ	46000,0				46000,0							
II. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	41000,0	4332,6	500,0	10,6	41000,0	4332,6	500,0	10,6				
ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	97700,0	3049,6	510,7	3,1	97700,0	3049,6	510,7	3,1				
I. КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ	50000,0	537,9		1,1	50000,0	537,9		1,1				
II. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	47700,0	2511,7	510,7	5,3	47700,0	2511,7	510,7	5,3				
СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	113100,0	1345,6	2190,8	1,2	113100,0	1345,6	2190,8	1,2				
I. КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ	49100,0				49100,0							
II. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	64000,0	1345,6	2190,8	2,1	64000,0	1345,6	2190,8	2,1				
СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	103600,0	13804,7	12580,4	13,3	103600,0	13804,7	12580,4	13,3				
I. КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ	48850,0	6181,9	6132,8	12,7	48850,0	6181,9	6132,8	12,7				
II. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	54750,0	7622,8	6447,6	13,9	54750,0	7622,8	6447,6	13,9				
ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	99000,0	4422,6	4172,6	4,5	99000,0	4422,6	4172,6	4,5				
I. КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ	34673,3	3250,0	3000,0	9,4	34673,3	3250,0	3000,0	9,4				

Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	64326,7	1172,6	1172,6	1,8	64326,7	1172,6	1172,6	1,8				

**Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік
в частині капітальних вкладень
за січень - березень 2017 року**

тис.грн

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЬОГО	4366821,0	188626,1	226780,1	4,3	4346821,0	183653,5	219780,1	4,2	20000,0	4972,6	7000,0	24,9
	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	631713,5	458,8	368,4	0,1	631713,5	458,8	368,4	0,1				
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"	303022,4				303022,4							
	ТРАНСПОРТ	303022,4				303022,4							
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"	70000,0				70000,0							
2	БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ- ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М.КИЄВІ	2000,0				2000,0							
3	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) ІІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ІВАНА ЛЕПСЕ"	2341,4				2341,4							
4	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) ІІІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ"	1246,7				1246,7							
5	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) ІV ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ГАРМАТНА"	255,5				255,5							
6	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) V ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ПОЛЬОВА"	1137,7				1137,7							
7	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) VI ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ПОЛІТЕХНІЧНА"	375,0				375,0							
8	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) VIII ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ПЛОЩА ПЕРЕМОГИ"	1000,0				1000,0							
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ДМИТРІВСЬКИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	40000,0				40000,0							
10	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	30000,0				30000,0							
11	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ НА ПЛОЩІ ШЕВЧЕНКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ АВТОЗАВОДСЬКОЇ ДО ВУЛИЦІ ПУЩАВОДИЦЬКОЇ	2000,0				2000,0							
12	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДІВ У МІСЦЯХ ПЕРЕТИНУ З ПРОЇЗДЖОЮ ЧАСТИНОЮ ВУЛИЧНО- ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА	28000,0				28000,0							
13	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ НА ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	89876,1				89876,1							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД КП МА "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) ДО СТАНЦІЇ "ТЕРЕМКИ" КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА	1000,0				1000,0							
15	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА В РАЙОНІ СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПЕТРІВКА" НА ПРИМКАННІ ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОГО ДО ВУЛ. ВЕРБОВОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1550,0				1550,0							
16	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА НА ЗУПИНЦІ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" НА ВУЛ. СПАСЬКІЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА"	1190,0				1190,0							
17	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗУПИНКИ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ "СТАНЦІЯ МЕТРО "ЧЕРНІГІВСЬКА" ПІД ТРАНСПОРТНИЙ ПЕРЕСАДОЧНИЙ ВУЗЛ З ТЕРМІНАЛОМ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА ПО ВУЛ. Г. ХОТКЕВИЧА	1990,0				1990,0							
18	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФУНІКУЛЕРА	3500,0				3500,0							
19	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП-3680 ПО ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКІЙ,37 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1000,0				1000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	21460,0				21460,0							
20	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "АКАДЕММІСТЕЧКО" ДО ЖИТЛОВОГО МАСИВУ НОВОБІЛИЧІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1000,0				1000,0							
21	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.АЛМА-АТИНСЬКІЙ	1000,0				1000,0							
22	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД Ж/М ТРОЄЩИНА ДО СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД ПРОСП. Г. ВАТУТІНА ДО СТАНЦІЇ МЕТРО ДАРНИЦЯ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВІДОКРЕМЛЕНОЇ ЛІНІЇ АВТОБУСНОГО ТА ТРОЛЕЙБУСНОГО РУХУ	10000,0				10000,0							
23	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖИ ШВИДКІСНОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ М. КИЄВА НА БАЗІ ІСНУЮЧОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ТА ТРАМВАЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІД Ж/М ТРОЄЩИНА - Ж/М БЕРЕЗНЯКИ ДО СТАНЦІЇ КАРАВАЄВІ ДАЧІ З ЗАЇЗДОМ В ТРАМВАЙНЕ ДЕПО ІМ. ШЕВЧЕНКА	1000,0				1000,0							
24	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ) (ПО ОБ'ЄКТАХ КП "КИЇВПАСТРАНС")	8460,0				8460,0							
		3100,0				3100,0							
25	РЕКОНСТРУКЦІЯ (ТЕХНІЧНЕ ПЕРОСНАЩЕННЯ) ТЯГОВИХ ПІДСТАНЦІЙ	3000,0				3000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	100,0				100,0							
26	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПАЛАЦ СПОРТУ"	100,0				100,0							
	КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"	181000,0				181000,0							
	ТРАНСПОРТ	181000,0				181000,0							
27	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ МИКОЛИ БАЖАНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	10000,0				10000,0							
28	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО АМУРСЬКОЇ ПЛОЩІ	1000,0				1000,0							
29	БУДІВНИЦТВО ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ ПО ПРОСП.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА БІЛЯ БУД. №4 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0				1000,0							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПЕТРА ДЕГТЯРЕНКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ЛУГОВОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В ОБОЛОНЬСЬКОМУ РАЙОНІ	5000,0				5000,0							
31	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА	3120,0				3120,0							
32	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	5000,0				5000,0							
33	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО (ЩЕРБАКОВА), ПІД'ЇЗДІВ ДО ШЛЯХОПРОВІДУ НА ПЕРЕТИНІ З ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА	104974,8				104974,8							
34	ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ІСНУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРЕСУВАННЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НА ВИХОДАХ В ПІДЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ З ВСТАНОВЛЕННЯМ 4-Х ЛІФТІВ	6153,2				6153,2							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	43752,0				43752,0							
35	БУДІВНИЦТВО ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2420,0				2420,0							
36	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВ. ПЕРОВА-ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО З ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА (КЕРЧЕНСЬКА ПЛОЩА)	1005,0				1005,0							
37	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ) (ПО ОБ'ЄКТАХ КП "КИЇВВАОДОР")	11366,0				11366,0							
38	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КИРИЛІВСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0				1000,0							
39	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСП. ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КИЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. СТЕЦЕНКА З ВУЛ. ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ. СТЕЦЕНКА З ВУЛ. ЩЕРБАКОВА	4000,0				4000,0							
40	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ФЕДОРОВА	1000,0				1000,0							
41	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ПРОСП. БРОВАРСЬКОМУ ВІД ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО ДО МОСТУ-МЕТРО ЧЕРЕЗ РУСАНІВСЬКУ ПРОТОКУ	5820,0				5820,0							
42	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ, ПАРКОВОЇ ДОРОГИ, ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ НА ДІЛЯНЦІ ВІД АЛЕЇ ГЕРОЇВ КРУТ ДО ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ ТА ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	5112,0				5112,0							
43	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБОДСЬКА ТА ВУЛ. ГРИНЧЕНКА	1220,0				1220,0							
44	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП.АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО - ВУЛ. КОМАНДАРМА УБОРЕВИЧА З ПРОСП.АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА	6809,0				6809,0							
45	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЛОЩІ БІЛЯ МЕТРО "СВЯТОШИНО" З ПРАВИМ ПОВОРОТОМ І ВИЇЗДОМ НА ПРОСП.ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.СВЯТОШИНСЬКОЇ	2000,0				2000,0							
46	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКОЇ ТА ВУЛ. ЛАВРСЬКОЇ ДО БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ (ПЛОЩА ГЕРОЇВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ)	1000,0				1000,0							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИМ ІЗ БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ	1000,0				1000,0							
		1000,0				1000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1000,0				1000,0							
48	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПОКРОВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	500,0				500,0							
49	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. АНДРІВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	500,0				500,0							
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"	55721,1		3,4		55721,1		3,4					
	ТРАНСПОРТ	55721,1		3,4		55721,1		3,4					
50	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ В М. КИЄВІ ВІД СТАНЦІЇ "ЛИБІДСЬКА" ДО СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" (ДОВЕДЕННЯ ДО ПОКАЗНИКІВ ЗАТВЕРДЖЕНИХ ПРОЕКТОМ)	1000,0				1000,0							
51	СПОРУДЖЕННЯ ДІЛЬНИЦІ КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ДО ОДЕСЬКОЇ ПЛОЩІ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ДОВЕДЕННЯ ДО ПОКАЗНИКІВ ЗАТВЕРДЖЕНИХ ПРОЕКТОМ)	6000,0				6000,0							
52	ХІМІЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ҐРУНТІВ НА ОКРЕМИХ ДІЛЯНКАХ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ТА КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ КІЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ	1000,0				1000,0							
53	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ	4000,0				4000,0							
54	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЇ ЛІНІЇ КІЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СВЯТОШИН" ДО СТАНЦІЇ "НОВОБІЛИЧІ" ІЗ ЗВОРОТНІМ ЕЛЕКТРОДЕПО "НОВОБІЛИЧІ"	20000,0				20000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	23721,1		3,4		23721,1		3,4					
55	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	20000,0		3,4		20000,0		3,4					
56	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ) (ПО ОБ'ЄКАХ КП "КІЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН")	3721,1				3721,1							
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІЇВДОРСЕРВІС"	54770,0	247,9	154,0	0,5	54770,0	247,9	154,0	0,5				
	ТРАНСПОРТ	54770,0	247,9	154,0	0,5	54770,0	247,9	154,0	0,5				
57	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	41530,0	247,9	154,0	0,6	41530,0	247,9	154,0	0,6				
58	БУДІВНИЦТВО ПРИСТРОЇВ ПРИМУСОВОГО ЗНИЖЕННЯ ШИДКОСТІ РУХУ (ППЗШ) НА ОБ'ЄКТАХ	7000,0				7000,0							
59	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ В НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЛЯХ ПО ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКІЙ, 19-А	1500,0				1500,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	4740,0				4740,0							
60	БУДІВНИЦТВО АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ НА ВУЛИЧНО - ШЛЯХОВІЙ МЕРЕЖІ М. КИЄВА (ІНФОРМАЦІЙНІ ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛО, КЕРОВАНІ ДОРОЖНІ ЗНАКИ, ДЕТЕКТОРИ ТРАНСПОРТУ ТА МЕТЕОНАГЛЯДУ.	1740,0				1740,0							
61	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ) (ПО ОБ'ЄКАХ КП "КІЇВДОРСЕРВІС")	3000,0				3000,0							
	КП "КІЇВМІСЬКВІТЛО"	37200,0	210,9	211,0	0,6	37200,0	210,9	211,0	0,6				
	ТРАНСПОРТ	37200,0	210,9	211,0	0,6	37200,0	210,9	211,0	0,6				

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ МІСТА КИЄВА ТА ЇХ ОБЛАШТУВАННЯ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ	2000,0				2000,0							
63	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПІДСВІЧУВАННЯ ДЕРЕВ ПО ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ ВІД МОСТУ ІМ. Є.О. ПАТОНА ЧЕРЕЗ РІЧКУ ДНІПРО ДО ДАРНИЦЬКОГО ШОСЕ	4000,0				4000,0							
64	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПІДСВІЧУВАННЯ ДЕРЕВ НА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ ВІД МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ РІЧКУ ДНІПРО ДО СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЛІВОБЕРЕЖНА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	5700,0				5700,0							
65	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПІДСВІЧУВАННЯ ДЕРЕВ ПО РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ ВІД МОСТУ ІМЕНІ ПАТОНА ДО ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	6140,0				6140,0							
66	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПІДСВІЧУВАННЯ ПАМ'ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ "ЗОЛОТІ ВОРОТА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2000,0				2000,0							
67	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДІВ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	5000,0				5000,0							
68	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1560,0				1560,0							
69	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1000,0				1000,0							
70	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ СИРЕЦЬКОГО ПАРКУ (ВУЛ. ТИМОФІЯ ШАМРИЛА) У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	3390,0	210,9	211,0	6,2	3390,0	210,9	211,0	6,2				
71	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦІ СИМОНА ПЕТЛЮРИ ВІД БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДО ВУЛИЦІ САКСАГАНСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	800,0				800,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	560,0				560,0							
72	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКІВ І СКВЕРІВ М. КИЄВА	100,0				100,0							
73	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М. КИЄВА З ЗАМІНОЮ РТУТНИХ ТА НАТРІЄВИХ СВІТИЛЬНИКІВ НА СВІТЛОДІЮДНІ СВІТИЛЬНИКИ	100,0				100,0							
74	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, КАШТАНОВОЇ, ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ПРОСПЕКТУ ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО (ІІІ ЧЕРГА: 1-Й, 2-Й, 3-Й МКР. ВИГУРІВЩИНИ-ТРОЄЩИНИ)	360,0				360,0							
		5050,0				5050,0							
75	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПІДСВІЧУВАННЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ ЧЕРЕЗ ПЕТРІВСЬКУ АЛЕЮ БІЛЯ СТАДІОНУ "ДИНАМО" В М. КИЄВІ	1900,0				1900,0							
76	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ВІД ПРОСП. П. ТИЧІНИ, 11 ДО ПРОСП. П. ТИЧІНИ, 13	1100,0				1100,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	2050,0				2050,0							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПІДСВІЧУВАННЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. КОМАРОВА ТА БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	150,0				150,0							
78	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПІДСВІЧУВАННЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. НАУКИ ТА МАГІСТРАЛІ БЕЗПЕРЕРВНОГО РУХУ	150,0				150,0							
79	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПІДСВІЧУВАННЯ ШЛЯХОПРОВОДУ У СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯКИ НА ОДЕСЬКІЙ ПЛОЩІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	150,0				150,0							
80	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ДИТЯЧОМУ МАЙДАНЧИКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 9, У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0				100,0							
81	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ДИТЯЧОМУ МАЙДАНЧИКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. САДОВА, 186 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0				100,0							
82	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ДИТЯЧОМУ МАЙДАНЧИКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. УРЛІВСЬКА, 38 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0				100,0							
83	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ПРИБУДИНКОВІЙ ТЕРИТОРІЇ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 10 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0				100,0							
84	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ПРИБУДИНКОВІЙ ТЕРИТОРІЇ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 14-В У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0				100,0							
85	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ПРИБУДИНКОВІЙ ТЕРИТОРІЇ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 1-В У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0				100,0							
86	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПО ВУЛ. КАНАЛЬНІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	500,0				500,0							
87	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПО ВУЛ. СМІРНОВА-ЛАСТОЧКІНА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	250,0				250,0							
88	МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗОВНІШНІМ ОСВІТЛЕННЯМ М. КИЄВА	100,0				100,0							
89	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛ. В#ЯЧЕСЛАВА ЛИПІНСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	150,0				150,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	583668,7	73812,8	60256,6	12,6	563668,7	68840,2	53256,6	12,2	20000,0	4972,6	7000,0	24,9
	ПАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"	139640,8	53838,6	48074,3	38,6	119640,8	48866,0	41074,3	40,8	20000,0	4972,6	7000,0	24,9
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	139640,8	53838,6	48074,3	38,6	119640,8	48866,0	41074,3	40,8	20000,0	4972,6	7000,0	24,9
90	БУДІВНИЦТВО ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА У М. КИЄВІ	46095,1	45104,5	34460,0	97,9	46095,1	45104,5	34460,0	97,9				
91	ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ РАЙОНУ "БІЛИЧІ" ТА "НОВО-БІЛИЧІ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1323,3				1323,3							
92	РЕКОНСТРУКЦІЯ АВАРІЙНОЇ ДІЛЯНКИ ВОДОВОДУ Д=900 ММ ПО ВУЛ. О.БАЛЬЗАКА ВІД ВУЛ. О.САБУРОВА ДО ВУЛ. М.ЦВІТАЄВОЇ	5052,4	3761,5	3733,1	74,4	5052,4	3761,5	3733,1	74,4				
93	ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ НА САМОПЛИВНОМУ КАНАЛІЗАЦІЙНОМУ КОЛЕКТОРІ НА ВУЛ. ЛЕНІНА, 50 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	3661,9				3661,9							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МАГІСТРАЛІ ДІАМЕТРОМ 500 ММ ПО ПРОСПЕКТУ ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ ВІД ВУЛ. ЛУКАШЕВИЧА ДО ІСНУЮЧОЇ МАГІСТРАЛІ ДІАМЕТРОМ 500 ММ ПО ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКІЙ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	3000,0				3000,0							
95	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д=300 ММ НА ТЕРИТОРІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ	6799,6				6799,6							
96	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДУ Д=500 ММ НА ВУЛ.БОРЩАГІВСЬКІЙ ВІД ПРОВ.КОВАЛЬСЬКОГО ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО МОСТУ	3000,0				3000,0							
97	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1500-2000 ММ ПО ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКІЙ, В ЧАСТИНІ ЙОГО САНАЦІЇ ВІД КК-6 ДО КК-26/7А (КАМЕРА В РАЙОНІ ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО МОСТУ) В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	10000,0		2881,2		10000,0		2881,2					
98	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРЕМИЧКИ Д=2280 ММ ВІД КК-7 ЛІВОБЕРЕЖНОГО КОЛЕКТОРА ДО КК-1 КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ "ПОЗНЯКИ"	14271,2				14271,2							
99	САНАЦІЯ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ Д=300, 400 ММ НА ВУЛ. ШЕВЧЕНКА ТА ВУЛ. ЛЕНІНА В МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ М. КИЄВА	6387,3				6387,3							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	50,0				50,0							
100	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО	50,0				50,0							
	БОРНИЦЬКА СТАНЦІЯ АЕРАЦІЇ	40000,0	4972,6	7000,0	12,4	20000,0				20000,0	4972,6	7000,0	24,9
101	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ.КОЛЕКТОРНІЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ	20000,0				20000,0							
102	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ОЧИСТКИ СТІЧНИХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ВОД І БУДІВНИЦТВО ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ ПО ОБРОБЦІ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ОСАДІВ БОРНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ	20000,0	4972,6	7000,0	24,9					20000,0	4972,6	7000,0	24,9
	КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"	12600,0				12600,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	7600,0				7600,0							
103	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧОКОЛІВСЬКОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА	7600,0				7600,0							
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	5000,0				5000,0							
104	БУДІВНИЦТВО КОРПУСУ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ "ДЖЕРЕЛО" ПО ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКІЙ, 48 У М.БУЧА (КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ)	5000,0				5000,0							
	ПАТ "КІВГАЗ"	1000,0				1000,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	1000,0				1000,0							
105	ПЕРЕКЛАДКА (ЗАМІНА) ГАЗОВИХ МЕРЕЖ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ КОРОЗІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ (І ЧЕРГА)	1000,0				1000,0							
	РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ	400,0				400,0							
	ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ	400,0				400,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	400,0				400,0							
106	БУДІВНИЦТВО НОВОГО КРЕМАТОРІЮ	400,0				400,0							
	РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО	8905,0				8905,0							
	ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ	8905,0				8905,0							
107	БУДІВНИЦТВО КОЛУМБАРНОЇ СТІНИ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ.КРАЙНЯ, 3	1770,0				1770,0							
108	БУДІВНИЦТВО КОЛУМБАРНОЇ СТІНИ НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ.СТЕЦЕНКО, 18	1770,0				1770,0							
109	БУДІВНИЦТВО ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ ОГОРОЖІ З ВЛАШТУВАННЯМ КОЛУМБАРНИХ НІШ НА БРАТСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ.СИМЕРЕНКА, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН	1820,0				1820,0							
110	БУДІВНИЦТВО ТУАЛЕТУ НА БАЙКОВОМУ КЛАДОВИЩІ НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 1-5, 6 В М. КИЄВІ	635,0				635,0							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	БУДІВНИЦТВО ТУАЛЕТУ НА ВІЙСЬКОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ.ДОРОГОЖИЦЬКА, 8	205,0				205,0							
112	БУДІВНИЦТВО ТУАЛЕТУ НА ПІВНІЧНОМУ КЛАДОВИЩІ, С.ЛІТКИ, БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ	205,0				205,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	2500,0				2500,0							
113	БУДІВНИЦТВО ІІ ЧЕРГИ ПІВДЕННОГО КЛАДОВИЩА, С.ВІТА-ПОШТОВА, КИЄВО- СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН	400,0				400,0							
114	РЕКОНСТРУКЦІЯ (РЕСТАВРАЦІЯ І РЕАБІЛІТАЦІЯ) БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ.БАЙКОВА, 6 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ (1 ЧЕРГА)	1000,0				1000,0							
115	РОЗШИРЕННЯ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА	600,0				600,0							
116	РОЗШИРЕННЯ МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 18 В М. КИЄВІ	500,0				500,0							
	ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО- МЕМОРІАЛЬНИЙ ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК	960,0				960,0							
	ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ	960,0				960,0							
117	ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО- МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА З КОМПЛЕКСОМ БУДИНКІВ І СПОРУД АДМІНІСТРАТИВНО- ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЦЕРКВИ СВЯТОЇ КАТЕРИНИ	50,0				50,0							
118	ПРОВЕДЕННЯ ОСВІТЛЕННЯ ТА ВІДЕОПОСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ АЛЕЇ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ	910,0				910,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	4534,0				4534,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	4534,0				4534,0							
119	ВОДОПОСТАЧАННЯ СЕЛИЩА РИБНЕ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ	1884,0				1884,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	2650,0				2650,0							
120	БУДІВНИЦТВО СМІТТЄПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2600,0				2600,0							
121	ВИКУП НЕРУХОМОГО МАЙНА У ЗВ'ЯЗКУ З СУСПІЛЬНОЮ ПОТРЕБОЮ, ПОВ'ЯЗАНОЮ З БУДІВНИЦТВОМ ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА В М.КИЄВІ	50,0				50,0							
	ПІДГІРЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА	9200,0				9200,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	9200,0				9200,0							
122	РЕКОНСТРУКЦІЯ АРТЕЗІАНСЬКИХ СВЕРДЛОВИН В С.ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	9200,0				9200,0							
	ХОДОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА	600,0				600,0							
	ОСВІТА	300,0				300,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	300,0				300,0							
123	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДНЗ САДОК-ЯСЛА "ВОДОГРАЙ" С. ХОДОСІВКА	300,0				300,0							
	КУЛЬТУРА	300,0				300,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	300,0				300,0							
124	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ С. ХОДОСІВКА	300,0				300,0							
	КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"	85035,0	547,9	1530,0	0,6	85035,0	547,9	1530,0	0,6				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	85035,0	547,9	1530,0	0,6	85035,0	547,9	1530,0	0,6				
125	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 04.05.2012 № 711)	100,0				100,0							
126	ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 27.04.2015 № 415)	35000,0				35000,0							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ТА ОБ'ЄКТАХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	5000,0				5000,0							
128	ОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ БЮДЖЕТНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ СИСТЕМАМИ ОБЛІКУ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	5912,0				5912,0							
129	ОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, ЖБК ТА ОСББ ТЕПЛОІЗІЛЯЦІЯМИ РАЗОМ З ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЮ ЧАСТИНОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ (ПЕРЕЛІК ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 28.11.2014 № 1395)	26889,0	547,9	1530,0	2,0	26889,0	547,9	1530,0	2,0				
130	ОСНАЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ОСВІТИ РАЙОННОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНИТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	5000,0				5000,0							
131	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	5500,0				5500,0							
132	ТЕРМОСАНАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І - ІІІ СТУПЕНІВ № 137 М. КИЇВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ 7/4	50,0				50,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1584,0				1584,0							
133	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 113 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ, 3-Б З ДОБУДОВОЮ ПОВЕРХУ ТА ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЄЮ	504,0				504,0							
134	ТЕРМОСАНАЦІЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І - ІІІ СТУПЕНІВ № 62 НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В	580,0				580,0							
135	ТЕРМОСАНАЦІЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №263 ІМЕНІ СВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ ПО ВУЛ. САБУРОВА, 19-Б У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0				500,0							
	КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"	246201,6	6541,8		2,7	246201,6	6541,8		2,7				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	246201,6	6541,8		2,7	246201,6	6541,8		2,7				
136	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ № 5 В С.ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	10000,0				10000,0							
137	ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА СПОРУД АРТЕЗІАНСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ОСОКОРКИ ПІВНІЧНІ ТА ВОДОПРОВІДНОЇ МАГІСТРАЛІ ПО ПРОСПЕКТУ П.ГРИГОРЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0	1,8		0,2	1000,0	1,8		0,2				
138	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ № 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ	20000,0				20000,0							
139	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	90000,1	3743,8		4,2	90000,1	3743,8		4,2				
140	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІД КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13	1700,0				1700,0							
141	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХІЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	45729,6	288,3		0,6	45729,6	288,3		0,6				

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ	5000,0				5000,0							
143	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ	5000,0				5000,0							
144	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ ІЗ УКРІПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОГО СХИЛУ СОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ ВУЛ.ПЕТРА РАДЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0	259,3		51,9	500,0	259,3		51,9				
145	УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКИЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	4694,1	1960,4		41,8	4694,1	1960,4		41,8				
146	КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1000,0	9,3		0,9	1000,0	9,3		0,9				
147	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТІНОК МІЖ БУДИНКАМИ № 5/1-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКИЙ ТА № 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	999,5				999,5							
148	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БІЛЯ САДИБ №№ 22, 24, 26 НА ВУЛ. АДМІРАЛА УШАКОВА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	710,5				710,5							
149	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛАХ ОЗЕРА БІЛЯ САДИБИ № 7 УЧБОВОГО ПРОВУЛКУ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	279,4				279,4							
150	РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ ЇЇ ЧАСТИНИ	3708,9				3708,9							
151	БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-У МІКРОРАЙОНІ Ж/М ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	7380,8				7380,8							
152	БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №26, 28 НА ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА	1000,0				1000,0							
153	ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СХИЛІВ ЗВАЛИЩА В С.ПИРОГІВ	1000,0				1000,0							
154	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛАХ МИШОЛОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ САДИБИ № 154 НА ВУЛ. АКАДЕМКА КАЩЕНКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	1100,2				1100,2							
155	РЕКОНСТРУКЦІЯ (ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ) ПІДПІРНИХ СТІНОК НА СХИЛІ БІЛЯ БУДИНКУ №14 НА ПРОСПЕКТІ ЧЕРВОНОЗОР'ЯНОМУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4764,0	5,6		0,1	4764,0	5,6		0,1				
156	РЕКОНСТРУКЦІЯ І БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ З БЛАГОУСТРОЄМ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З УЛАШТУВАННЯМ МОСТОВИХ ПЕРЕХОДІВ У РАЙОНІ ОБОЛОНСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ, ПІВОСТРОВА СОБАЧЕ ГИРЛО ТА ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКА КОСА	1000,0	273,3		27,3	1000,0	273,3		27,3				
157	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНИ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13	1000,0				1000,0							
158	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНИ ДП "ГРУПОВА КОТЕЛЬНЯ УМД ТА ГЗ МВС УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" ДО ТЕПЛОМАГІСТРАЛІ №6 СТ-1 "КИЇВЕНЕРГО") В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	3894,5				3894,5							
159	ТЕРМОСАНАЦІЯ "СЛОВ'ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ" НА ВУЛ. М. ДРАГОМАНОВА, 10-В	1000,0				1000,0							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	ТЕРМОСАНАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МОНТЕССОРІ-САД" НА ВУЛ. А.АХМАТОВОЇ, 14-В	500,0				500,0							
161	ТЕРМОСАНАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. В. СТУСА, 26-А	1000,0				1000,0							
162	ТЕРМОСАНАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 701 НА ВУЛ. МАРГАНЕЦЬКА, 26-А	1000,0				1000,0							
163	ТЕРМОСАНАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №584 "СОФІЇ РУСОВОЇ" НА ПРОСП. ПРАВДИ, 82	1000,0				1000,0							
164	ТЕРМОСАНАЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 95 НА ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 61-Г	1000,0				1000,0							
165	ТЕРМОСАНАЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №200 НА ВУЛ. СЕМАШКА,9	19090,0				19090,0							
166	ТЕРМОСАНАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТ. №316 НА ВУЛ. М. БАЖАНА, 31-А	1000,0				1000,0							
167	ТЕРМОСАНАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І - ІІІ СТУПЕНІВ N 137 М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ 7/4	450,0				450,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	8700,0				8700,0							
168	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ ХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ НА ФЛІАЛІ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ "КИЇВЕНЕРГО" ПО ВУЛ.КОЛЕКТОРНИЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4200,0				4200,0							
169	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ПО ВУЛ. БУДАРІНА	1500,0				1500,0							
170	РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С.ПІДГРІЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (І ЧЕРГА)	3000,0				3000,0							
	СВКП "КИЇВВОДФОНД"	48192,3	12884,5	10652,3	26,7	48192,3	12884,5	10652,3	26,7				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	48192,3	12884,5	10652,3	26,7	48192,3	12884,5	10652,3	26,7				
171	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 11	1900,0				1900,0							
172	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАНА "ВЕЛИКИЙ" НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (ПАРНА СТОРОНА ВУЛИЦІ ХРЕЩАТИК)	18000,0	5000,0	5294,7	27,8	18000,0	5000,0	5294,7	27,8				
173	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 32	1500,0				1500,0							
174	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 41	1782,7				1782,7							
175	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 9/61	1500,0				1500,0							
176	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА КЛОВСЬКОМУ УЗВОЗІ, 7	2422,1				2422,1							
177	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 37-39	2000,0				2000,0							
178	БУДІВНИЦТВО ФОНТАНІВ В АКВАТОРІЇ РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ (ІІІ ЧЕРГА)	6117,5		1824,8		6117,5		1824,8					
179	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАНІВ "МАЛІ" НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (ПАРНА СТОРОНА ВУЛИЦІ ХРЕЩАТИК)	12000,0	7884,5	3532,8	65,7	12000,0	7884,5	3532,8	65,7				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	970,0				970,0							
180	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. АРТЕМА - ВУЛ. КУДРЯВСЬКИЙ	50,0				50,0							
181	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 2	50,0				50,0							
182	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ВАЩЕНКА, 5	100,0				100,0							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА,10	50,0				50,0							
184	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ЖИВОПИСНА, 2	50,0				50,0							
185	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. КІРОВА, 2-Б	50,0				50,0							
186	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ЛАГЕРНА (ПАРК)	50,0				50,0							
187	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 3	50,0				50,0							
188	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ПОПУДРЕНКА (СКВЕР)	50,0				50,0							
189	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. СТАРОКІЇВСЬКИЙ,25	50,0				50,0							
190	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ШОЛОМ - АЛЕЙХЕМА,14	50,0				50,0							
191	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ.УРЛІВСЬКИЙ, 9	100,0				100,0							
192	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 87-Г	70,0				70,0							
193	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСП. П.ГРИГОРЕНКА, 14	100,0				100,0							
194	БУДІВНИЦТВО БЮДЖЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛ. БАХМАЦЬКИЙ, 10	100,0				100,0							
	КП "КІЇВКОМУНСЕРВІС"	26400,0				26400,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	26400,0				26400,0							
195	РОЗШИРЕННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ СИСТЕМИ ОЧИСТКИ ФІЛЬТРАТУ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 В С.ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	24000,0				24000,0							
196	СПОРУДЖЕННЯ МАЙДАНЧИКА ЗАГЛИБЛЕНОГО ТИПУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ КОНТЕЙНЕРІВ ДЛЯ ЗБОРУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ	400,0				400,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	2000,0				2000,0							
197	БУДІВНИЦТВО СМІТТЄПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ В С. ПІДГІРЦІ (ПОЛІГОН ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5) ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	500,0				500,0							
198	БУДІВНИЦТВО СМІТТЄПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 44	500,0				500,0							
199	БУДІВНИЦТВО СМІТТЄПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ НА ВУЛ. ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, 94 А (ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА)	500,0				500,0							
200	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСУ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕРОБКИ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВОД ПОЛІГОНУ ТПВ №5 У С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОТУЖНІСТЮ 600 М КУБ. НА ДОБУ	500,0				500,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	2445510,1	92395,0	145260,3	3,8	2445510,1	92395,0	145260,3	3,8				
	ПАТ "ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ "КІЇВМІСЬБУД"	1000,0				1000,0							
	КУЛЬТУРА	1000,0				1000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1000,0				1000,0							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ НА 850 УЧНІВ НА ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ ПОЗНЯКИ 2-Й М-Н	1000,0				1000,0							
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"	1444395,2	47720,9	52639,0	3,3	1444395,2	47720,9	52639,0	3,3				
	ТРАНСПОРТ	1437395,2	47666,0	52584,1	3,3	1437395,2	47666,0	52584,1	3,3				
202	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО	1135790,0	2818,9	1062,4	0,2	1135790,0	2818,9	1062,4	0,2				
203	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПОШТОВІЙ ПЛОЩІ М. КИЄВА	30160,2	1343,5		4,5	30160,2	1343,5		4,5				
204	БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ЧЕРВОНОЗОРАНЬКОГО ПРОСПЕКТУ (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ. КИРОВОГРАДСЬКОЇ) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)	130000,0	39372,1	31092,5	30,3	130000,0	39372,1	31092,5	30,3				
205	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПРАВОБЕРЕЖНИХ ПІДХОДАХ ДО ПІВДЕННОГО МОСТУ ЗІ З'ЇЗДАМИ З ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКОЇ НА СТОЛИЧНЕ ШОСЕ У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	20100,0	3009,0	8606,6	15,0	20100,0	3009,0	8606,6	15,0				
206	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ	80000,0	11,3	9211,3		80000,0	11,3	9211,3					
207	ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ПІВКІЛЬЦІ НА ДІЛЯНЦІ КМ 12+240-КМ 14+360 (ЖУЛЯНСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД)	500,0				500,0							
208	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ПРОСП. НАУКИ ДО СТОЛИЧНОГО ШОСЕ	1000,0				1000,0							
209	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. ГАГАРИНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРНІГІВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСП. ГАГАРИНА	1000,0				1000,0							
210	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ З ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ	22000,0	11,3	1511,3	0,1	22000,0	11,3	1511,3	0,1				
211	ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВІДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ	1357,0				1357,0							
212	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ ВІД ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 29-А ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНА-РИБАЛЬСЬКА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	3000,0				3000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	12488,0	1099,9	1100,0	8,8	12488,0	1099,9	1100,0	8,8				
213	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА (ШУЛЯВСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД)	1000,0	694,0	694,0	69,4	1000,0	694,0	694,0	69,4				
214	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М. РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ НА ДІЛЯНЦІ СТАНЦІЯ "КИЇВ-РУСАНІВКА" - СТАНЦІЯ "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ"	2249,0				2249,0							
215	БУДІВНИЦТВО ПРАВОПОВОРОТНОГО З'ЇЗДУ З ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ НА ВУЛ. ТИМОШЕНКА В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1000,0				1000,0							
216	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	3000,0	405,9	406,0	13,5	3000,0	405,9	406,0	13,5				

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДИНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА	3239,0				3239,0							
218	РЕКОНСТРУКЦІЯ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ ДО ГОСТОМЕЛЬСЬКОГО ШОСЕ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ З БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХІ РІВНЯХ З ПРОІЗНОЮ ЧАСТИНОЮ	1000,0				1000,0							
219	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. БРОВАРСЬКОГО ВІД МОСТУ МЕТРО ДО СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЛІВОБЕРЕЖНА" З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЗАЇЗДУ НА ВУЛ.Р. ОКІПНОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0				1000,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	7000,0	54,9	54,9	0,8	7000,0	54,9	54,9	0,8				
220	БУДІВНИЦТВО ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА (І-ІV П.К.) В М.КИЄВІ	1000,0				1000,0							
221	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛІХТЕРОВСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=600-700-900-1250-1450-2450 ММ	1000,0	54,9	54,9	5,5	1000,0	54,9	54,9	5,5				
222	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАУНАСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=700-800-960-1040 ММ	1000,0				1000,0							
223	РЕКОНСТРУКЦІЯ ІІІ ЧЕРГИ НОВОДАРНІЦЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д-2980 ММ	1000,0				1000,0							
224	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОМАГІСТРАЛІ №2 ВІД СТ-2 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТОЧКИ А (МІЖ ТК-204 ДО ТК-205) ДО ШАХТИ ПІДЙОМУ (МІЖ ТК-210/4 ТА ТК-210/5) ПО ВУЛ.ВЕРБОВІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1000,0				1000,0							
225	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО БУЛЬВ.Л.УКРАЇНКИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1000,0				1000,0							
226	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЇ Д=1200 ММ L=1150 М ПО ВУЛ.УРЛІВСЬКІЙ ВІД ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ ДО ВУЛ А.АХМАТОВОЇ В М.КИЄВІ	1000,0				1000,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	30015,5				30015,5							
	ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО	10000,0				10000,0							
227	ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ЧЕРГОВИКІВ КВАРТИРНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО КВАРТИРНОГО ОБЛІКУ	10000,0				10000,0							
	ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА	20015,5				20015,5							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	20015,5				20015,5							
228	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ)	20015,5				20015,5							
	КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"	195562,6	2181,2	16751,3	1,1	195562,6	2181,2	16751,3	1,1				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	38000,0				38000,0							
229	ПЕРЕКЛАДАННЯ, ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПО ПРОВ. МОТОРНОМУ ТА ПО ПРОСПЕКТУ НАУКИ, БУДІВНИЦТВО ДОДАТКОВИХ ЄМНОСТЕЙ ЧИСТОЇ ВОДИ ТА СПОРУДЖЕННЯ РОЗПОДІЛЬЧОГО ПУНКТУ І ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЙ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2000,0				2000,0							
230	ПРОКЛАДАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА БУДІВНИЦТВО ПІД'ІЗНИХ ШЛЯХІВ ДО С. БИКІВНЯ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0				1000,0							
231	ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. МІЛЮТЕНКА ТА ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	9000,0				9000,0							
232	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ПІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	26000,0				26000,0							
	ОСВІТА	154968,5	1639,9	16210,0	1,1	154968,5	1639,9	16210,0	1,1				

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	БУДІВНИЦТВО ЛІЦЕЮ НА 22 КЛАСИ НА ДІЛЯНЦІ № 13 В ШОСТОМУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ОСОКОРКИ-ПІВНІЧНІ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	84081,7		15190,0		84081,7		15190,0					
234	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА РОЗШИРЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 162 НА ВУЛ. РАХМАНІНОВА, 47 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0				1000,0							
235	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛІЦЕЮ №171 "ЛІДЕР" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКІЙ, 11-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	27595,2				27595,2							
236	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ.ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	16800,0	61,6	61,6	0,4	16800,0	61,6	61,6	0,4				
237	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БАХМАЦЬКІЙ, 35 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	13000,0				13000,0							
238	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, 10 У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ	1600,0				1600,0							
239	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 652 НА ВУЛ.ВОЛГО-ДОНСЬКІЙ, 21-А (ВУЛ.БОРИСПІЛЬСЬКІЙ, 28/1) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0	482,9		24,1	2000,0	482,9		24,1				
240	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛІВСЬКІЙ, 8	1700,0	36,8	36,8	2,2	1700,0	36,8	36,8	2,2				
241	БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ПРОСП.НАУКИ, 63-А	1000,0	988,8	851,8	98,9	1000,0	988,8	851,8	98,9				
242	БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 320 ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ.БУДИЩАНСЬКІЙ, 8 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0				2000,0							
243	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 661, НА ВУЛ. ПРИРІЧНІЙ, 3 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0				2000,0							
244	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ СХІДНИХ МОВ №1 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 25 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	891,6	69,8	69,8	7,8	891,6	69,8	69,8	7,8				
245	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №266, ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО	1000,0				1000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	300,0				300,0							
246	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ДРУГОГО КОРПУСУ ТА ОБЛАШТУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 180 НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 21	300,0				300,0							
	КУЛЬТУРА	2594,1	541,3	541,3	20,9	2594,1	541,3	541,3	20,9				
247	ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТНОГО ЗНАКУ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРУ УКРАЇНИ	2000,0				2000,0							
248	СПОРУДЖЕННЯ ПАМ'ЯТНИКА ОЛЕНІ ТЕЛІЗІ ТА ЇЇ СОРАТНИКАМ, ЩО БОРОЛИСЯ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ, НА ТЕРИТОРІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ "БАБИН ЯР" У М. КИЄВІ	594,1	541,3	541,3	91,1	594,1	541,3	541,3	91,1				
	КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"	627406,2	38711,7	62007,7	6,2	627406,2	38711,7	62007,7	6,2				
	ОСВІТА	290844,1	18602,8	31294,1	6,4	290844,1	18602,8	31294,1	6,4				
249	БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.ІВАНА ЛЕПСЕ,81А	11500,0				11500,0							
250	БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 9 М-Н, ДІЛ.15	34774,8	70,7	26,7	0,2	34774,8	70,7	26,7	0,2				
251	РЕСТАВРАЦІЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 57	5000,0				5000,0							
252	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 256, ВУЛ. ОЗЕРНА 2-А	1000,0				1000,0							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО ШКОЛИ № 42 НА ВУЛ.ХОРОЛЬСЬКІЙ, 19	51600,0	565,6	348,2	1,1	51600,0	565,6	348,2	1,1				
254	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ НА Ж/М ОСОКОРКИ, 10, МКРН.ДІЛ.65.66	51260,0				51260,0							
255	БУДІВНИЦТВО СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА РОЗІ ВУЛ.ЛЕБЕДЕВА-КУМАЧА І ВУЛ.ЗЕМЛЯЧКИ (ВУЛ.Т.ЯБЛОНСЬКОЇ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	100000,0	17924,6	30894,3	17,9	100000,0	17924,6	30894,3	17,9				
256	НАДБУДОВА МАНСАРДНОГО ПОВЕРХУ НАД НАВЧАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНИМ КОРПУСОМ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. БОРИСА ГРІНЧЕНКА НА ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	20509,3	5,9	5,9		20509,3	5,9	5,9					
257	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 103 НА ВУЛ.АЛМА-АТИНСЬКІЙ, 89	2500,0				2500,0							
258	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 275, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО,3-Г	2000,0				2000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	10700,0	36,0	19,0	0,3	10700,0	36,0	19,0	0,3				
259	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.РАДУНСЬКІЙ, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА, 24 М-Н, ДІЛ.29	10000,0	36,0	19,0	0,4	10000,0	36,0	19,0	0,4				
260	БУДІВНИЦТВО НОВОГО КОРПУСУ ЛІЦЕЮ № 208 НА ВУЛ. ТУМАНЯНА, 2	200,0				200,0							
261	БУДІВНИЦТВО СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 201, БУЛЬВ. ПЕРОВА, 14-А	500,0				500,0							
	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	68562,1	18594,8	28627,9	27,1	68562,1	18594,8	28627,9	27,1				
262	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ З ПРИБУДОВОЮ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕНСІОНЕРІВ М.КИЄВА ТА ЦЕНТРУ РАННЬОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ.О.ТЕЛІГИ, 37-Г	15000,0				15000,0							
263	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ НА ВУЛ.ГНАТА ЮРИ, 14-Б У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	53562,1	18594,8	28627,9	34,7	53562,1	18594,8	28627,9	34,7				
	КУЛЬТУРА	202000,0	754,4		0,4	202000,0	754,4		0,4				
264	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ АТРАКЦІОНІВ З ОБЛАШТУВАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ БІЛЯ МЕТРО ГІДРОПАРК	1000,0				1000,0							
265	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ ПО ПР.ПЕРЕМОГИ,32	200000,0	754,4		0,4	200000,0	754,4		0,4				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1000,0				1000,0							
266	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КІНОТЕАТРУ ІМ.ГАГАРИНА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕНЬ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ "КИЇВ" НА ВУЛ.ЩУСЕВА, 5	1000,0				1000,0							
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ	65000,0	759,7	2085,7	1,2	65000,0	759,7	2085,7	1,2				
267	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО МАНЕЖУ ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ НА ПРОСП.ПАВЛА ТИЧИНИ, 18 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	50000,0				50000,0							
268	РЕСТАВРАЦІЯ ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДЛЯ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВЕЛОТРЕКУ НА ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 58 ТА БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ У МЕЖАХ ВУЛИЦЬ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, М.КОЦЮБІНСЬКОГО ТА В.ЛИПІНСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	15000,0	759,7	2085,7	5,1	15000,0	759,7	2085,7	5,1				
	ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА	1000,0				1000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1000,0				1000,0							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	РЕВАЛОРИЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ ДНІПРОВСЬКИХ СХИЛІВ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПІШОХІДНОЇ ЗОНИ ВІД ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" ДО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (КАНАТНА ДОРОГА)	1000,0				1000,0							
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"	147130,6	3781,2	13862,3	2,6	147130,6	3781,2	13862,3	2,6				
	ТРАНСПОРТ	16500,0	378,3	114,3	2,3	16500,0	378,3	114,3	2,3				
270	БУДІВНИЦТВО ПІШОХОДНО-ВЕЛОСИПЕДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ МІЖ ПАРКАМИ ХРЕЩАТИЙ ТА ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА	10000,0				10000,0							
271	РЕКОНСТРУКЦІЯ СХОДІВ ВІД ПРОВУЛКУ ДЕСЯТИННОГО ДО ВУЛИЦІ ГОНЧАРНОЇ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ В МЕЖАХ ПІШОХІДНОЇ АЛЕЇ ДО АНДРІЇВСЬКОГО УЗВОЗУ	6500,0	378,3	114,3	5,8	6500,0	378,3	114,3	5,8				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	20745,5	117,0		0,6	20745,5	117,0		0,6				
272	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ ЗІ ШТУЧНИМ ЛЬОДОВИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ.МІСТА ШАЛЕТТ, 6 У М.КИЄВІ	200,0				200,0							
273	БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖИ Д=1400 ММ ВІД ВУЛ. М. ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ, ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	100,0	18,0		18,0	100,0	18,0		18,0				
274	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД МОСТИЦЬКОГО ДО ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО В М.КИЄВІ, І ЧЕРГА	100,0				100,0							
275	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВКИ В М. КИЄВІ	100,0	99,0		99,0	100,0	99,0		99,0				
276	БУДІВНИЦТВО ОЧИСНИХ СПОРУД ТА БЛАГОУСТРІЙ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ ДО ОЗЕРА "РАЙДУЖНЕ" В М. КИЄВІ	1000,0				1000,0							
277	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=2400 ММ ПО ВУЛ.М.ЛЕБЕДЄВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	100,0				100,0							
278	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОХІДНОГО КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д=1400 ММ ВІД СТАНЦІЇ МЕТРО "ДНІПРО" ДО ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ В М. КИЄВІ	8150,0				8150,0							
279	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕМОНТ ЗАБУДОВИ, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ, РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПО АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗУ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (І ЧЕРГА "РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕННЯ ВУЛИЦІ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ")	5995,5				5995,5							
280	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕМОНТ ЗАБУДОВИ, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ, РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПО АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗУ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (ІІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА "РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАБУДОВИ В МЕЖАХ ЧЕРВОНИХ ЛІНІЙ")	5000,0				5000,0							
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	104885,1	3165,3	13748,0	3,0	104885,1	3165,3	13748,0	3,0				
281	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 12 НА ВУЛ.ПІДВИСОЦЬКОГО, 4А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1000,0	48,0	48,0	4,8	1000,0	48,0	48,0	4,8				
282	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М.КИЄВА, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА ВУЛ.ШОВКОВИЧНИЙ, 39/1	1000,0				1000,0							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ - СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 16 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	44372,1	1600,0	12570,0	3,6	44372,1	1600,0	12570,0	3,6				
284	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКІЙ, 1	3000,0				3000,0							
285	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПІДСИЛЕННЯМ ФУНДАМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-Б	1513,0	1277,3	1130,0	84,4	1513,0	1277,3	1130,0	84,4				
286	РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ.БРАТИСЛАВСЬКІЙ, 3	5000,0				5000,0							
287	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ВІДДІЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №17 У ПРОВУЛ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 20	10500,0				10500,0							
288	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ВІДДІЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №4 ТА БУДІВНИЦТВО ПЕРЕХОДУ МІЖ ЛІКАРНЕЮ ТА ПОЛІКЛІНІКОЮ НА ВУЛ. СОЛОМЕНСЬКІЙ, 17	10500,0				10500,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	28000,0	240,0		0,9	28000,0	240,0		0,9				
289	РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ БУДІВЛІ ЦЕНТРУ ТЕРМІЧНИХ УРАЖЕНЬ, РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ТА ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ КМКЛ № 2 НА ВУЛ.КРАКІВСЬКІЙ, 13	7000,0	240,0		3,4	7000,0	240,0		3,4				
290	БУДІВНИЦТВО БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ЛІКАРНІ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ "ТРОЩИНА" НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦЬ М. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	13000,0				13000,0							
291	БУДІВНИЦТВО НОВОГО ХІРУРГІЧНОГО КОРПУСУ З ОПЕРАЦІЙНИМ БЛОКОМ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ТА РЕАНІМАЦІЇ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОНКОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ НА ВУЛ. ВЕРХОВИННИЙ, 69	1000,0				1000,0							
292	РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №6 ПО КОМАРОВА, 3	4000,0				4000,0							
293	РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЛІКАРНІ № 2, СЕЛИЩЕ ГОСТОМЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	3000,0				3000,0							
	ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА	5000,0	120,6		2,4	5000,0	120,6		2,4				
294	ВСТАНОВЛЕННЯ СИМВОЛІВ МІСТА КИЄВА	5000,0	120,6		2,4	5000,0	120,6		2,4				
	ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"	128103,3	351,2	3270,9	0,3	128103,3	351,2	3270,9	0,3				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	98580,0	342,0	3265,3	0,3	98580,0	342,0	3265,3	0,3				
295	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	18007,2				18007,2							
296	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ПО ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО І ПЛОЩІ АНКАРИ, ІІ-ГА ЧЕРГА	4185,3				4185,3							
297	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ БІЛЯ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ (ІІ-ГА ЧЕРГА)	5976,3	3,3		0,1	5976,3	3,3		0,1				
298	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ЗАТОЦІ "СОБАЧЕ ГИРЛО", ПУНКТУ ЗАПРАВКИ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	10890,0				10890,0							
299	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	7435,0	165,0	165,0	2,2	7435,0	165,0	165,0	2,2				

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	7860,8				7860,8							
301	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ НА ТЕХНІЧНІЙ ВОДОЙМІ ПО ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	9380,0	6,2		0,1	9380,0	6,2		0,1				
302	БУДІВНИЦТВО СТАНЦІЇ І ПУНКТУ ЗАПРАВКИ ТЕХНІЧНОЮ ВОДОЮ З ОЗЕРА В ПАРКУ ІМ. М. РИЛЬСЬКОГО	5555,2	4,5		0,1	5555,2	4,5		0,1				
303	ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	2000,0	152,0	152,0	7,6	2000,0	152,0	152,0	7,6				
304	РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ПИЛИПА КОЗИЦЬКОГО ТА УМАНСЬКОЇ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	9643,6		2821,2		9643,6		2821,2					
305	РЕКОНСТРУКЦІЯ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ В НАВОДНИЦЬКОМУ ПАРКУ, ПУНКТУ ЗАПРАВКИ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0				2000,0							
306	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	600,0				600,0							
307	РЕКОНСТРУКЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ЗОНИ ОЗЕР КИРИЛІВСЬКЕ ТА ЙОРДАНСЬКЕ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	1500,0				1500,0							
308	РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ № 3 НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	4771,8				4771,8							
309	РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА ВУЛ. МАРТИРОСЯНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	575,0				575,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	8199,8	11,0	127,1	0,1	8199,8	11,0	127,1	0,1				
310	БУДІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІ ПО ПЕРЕРОБЦІ ВІДХОДІВ ДЕРЕВИНИ НА ТЕРИТОРІЇ МІСЬКОЇ СТАНЦІЇ ЗАХИСТУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ	550,0				550,0							
311	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ "СРІБНИЙ КІЛ" ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	500,0				500,0							
312	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	459,8	11,0	127,1	2,4	459,8	11,0	127,1	2,4				
313	ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВНО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СКВЕРУ НА ВУЛ. ШУМСЬКОГО, СКВЕРУ НА ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКІЙ ТА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ПАРКУ НА ВУЛ. ШУМСЬКОГО ІЗ ЗАБОРОМ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	1500,0				1500,0							
314	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОРАНЖЕРЕЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КП УЗН ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ	580,0				580,0							
315	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОРАНЖЕРЕЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КП УЗН ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ	550,0				550,0							
316	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОРАНЖЕРЕЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КП УЗН ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ	470,0				470,0							
317	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОРАНЖЕРЕЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КП УЗН ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ	470,0				470,0							
318	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОРАНЖЕРЕЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КП УЗН ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ	760,0				760,0							
319	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОРАНЖЕРЕЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КП УЗН ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ	470,0				470,0							
320	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОРАНЖЕРЕЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КП УЗН СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ	470,0				470,0							
321	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОРАНЖЕРЕЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КП УЗН ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ	470,0				470,0							
322	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0				500,0							
323	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПЕЧЕРСЬКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	450,0				450,0							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КП "ПЛЕСО"	29523,3	9,2	5,6		29523,3	9,2	5,6					
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	29523,3	9,2	5,6		29523,3	9,2	5,6					
324	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	6800,0				6800,0							
325	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1100,0				1100,0							
326	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ОРГАНІЗОВАНОГО ВІДПОЧИНКУ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН	1000,0	3,7		0,4	1000,0	3,7		0,4				
327	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ"	17523,3				17523,3							
328	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ	1900,0	5,5	5,6	0,3	1900,0	5,5	5,6	0,3				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1200,0				1200,0							
329	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД РІЧКИ ЛИБІДЬ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	400,0				400,0							
330	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0				500,0							
331	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕРХНЯ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	300,0				300,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ	77012,4				77012,4							
	ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ	59146,7				59146,7							
	ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА	59146,7				59146,7							
332	РОЗРОБКА НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ ДО 2025 РОКУ, ПРОЕКТ РОЗМІЩЕННЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БУДІВНИЦТВА	2000,0				2000,0							
333	РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ М.КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ	2000,0				2000,0							
334	РОЗРОБКА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ОКРЕМИХ ЧАСТИН М.КИЄВА	2500,0				2500,0							
335	РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ "МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР М.КИЄВА"	5000,0				5000,0							
336	РОЗРОБКА ТА КОРИГУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА КОНЦЕПЦІЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ, МІСТОБУДІВНИХ ПРОГРАМ ТА ІНШОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ПАСПОРТІВ ВУЛИЦЬ, МІСЬКИХ ВУЗЛІВ, РОЗРОБКА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ОБГРУНТУВАНЬ, ГАЛУЗЕВИХ ТА КОМПЛЕКСНИХ СХЕМ	24656,7				24656,7							
337	БУДІВНИЦТВО МОСТОВОГО ПІШОХІДНО-ВЕЛОСИПЕДНОГО ПЕРЕХОДУ МІЖ ПАРКАМИ "ХРЕЩАТИЙ" ТА "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" В ПЕЧЕРСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	22990,0				22990,0							
	КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА"	17865,7				17865,7							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	17865,7				17865,7							
338	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ДШК" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1220,8				1220,8							
339	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	1316,1				1316,1							
340	БЛАГОУСТРІЙ ОКРЕМИХ ТЕРИТОРІЙ ОСТРОВА ГІДРОПАРК У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	1509,8				1509,8							
341	БЛАГОУСТРІЙ ОКРЕМИХ ТЕРИТОРІЙ ТРУХАНОВОГО ОСТРОВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	550,5				550,5							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1314,5				1314,5							
343	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ НАВОДНИЦЬКОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	3896,0				3896,0							
344	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1606,3				1606,3							
345	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ З БЮВЕТНИМ КОМПЛЕКСОМ НА ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ТА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	996,0				996,0							
346	РЕСТАВРАЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "НИВКИ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	2966,8				2966,8							
347	РЕСТАВРАЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ ІМЕНІ ПУШКІНА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	2488,9				2488,9							
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ	20790,0				20790,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ	50,0				50,0							
	КУЛЬТУРА	50,0				50,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	50,0				50,0							
348	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПАРКУ ПАМ'ЯТІ БОРЦІВ ЗА СВОБОДУ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ У ДЕСНЯН. РАЙОНІ ТА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ РЕКРЕАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ БІЛЯ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА ТА Р.ДЕСЕНКА У ДЕСНЯН. РАЙОНІ	50,0				50,0							
	ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"	20740,0				20740,0							
	КУЛЬТУРА	20740,0				20740,0							
349	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	20000,0				20000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	740,0				740,0							
350	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО ПОВЕРХІВ З ВЛАШТУВАННЯМ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПІД МИСТЕЦЬКО-КОНЦЕРТНИЙ ЦЕНТР ІМ. І.КОЗЛОВСЬКОГО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРЕТИ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 50-Б У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	740,0				740,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ	2500,0				2500,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ	2500,0				2500,0							
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ	2500,0				2500,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	2500,0				2500,0							
351	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ПО ВУЛ. РАЙДУЖНИЙ, 33-А	1000,0				1000,0							
352	РЕКОНСТРУКЦІЯ БАСЕЙНУ ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ НА ВУЛ. БАСТІОННА, 7	1500,0				1500,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ	1800,0				1800,0							
	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	1800,0				1800,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1800,0				1800,0							
353	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. СИВАСЬКИЙ, 12/1, ЛІТ. А ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ВІДДІЛЕННЯ ДЕННОГО ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ	1300,0				1300,0							
354	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ НОВОВІЯВЛЕНОЇ ПАМ'ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ НА ВУЛ. ЮНКЕРОВА, 37	500,0				500,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА	7999,7				7999,7							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ІПОДРОМ"	1000,0				1000,0							
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ	1000,0				1000,0							
355	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА КИЇВСЬКИЙ ІПОДРОМ	1000,0				1000,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА	6999,7				6999,7							
	ТОРГІВЛЯ	6999,7				6999,7							
356	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КРИТОГО РИНКУ НА ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 115	1000,0				1000,0							
357	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КРИТОГО РИНКУ НА ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 16	1000,0				1000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	4999,7				4999,7							
358	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ КРИТОГО РИНКУ НА БЕССАРАБСЬКІЙ ПЛОЩІ, 2	4999,7				4999,7							
	АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	20000,0				20000,0							
	ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА	20000,0				20000,0							
359	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД ЦЕНТР ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ ПО ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 37 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	20000,0				20000,0							
	ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	41000,0	5988,6	3596,0	14,6	41000,0	5988,6	3596,0	14,6				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	5700,0	967,5	197,0	17,0	5700,0	967,5	197,0	17,0				
360	РЕКОНСТРУКЦІЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІВСЬКОГО ПАРКУ ІМ.М.РИЛЬСЬКОГО, ПАМ'ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ	2000,0	967,5	197,0	48,4	2000,0	967,5	197,0	48,4				
361	БУДІВНИЦТВО ВУЛ.КОМПОЗИТОРА МЕЙТУСА	100,0				100,0							
362	ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛИЦЯХ СТОЛЕТОВА, ІРТИШСЬКІЙ, ЄНІСЕЙСЬКІЙ, БАЙКАЛЬСЬКІЙ, ПАВЛА ГРАБОВСЬКОГО, ПРОВУЛКАХ СТРАТЕГІЧНОМУ, ПАВЛА ГРАБОВСЬКОГО, СТОЛЕТОВА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0				100,0							
363	ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ : ВУЛИЦЬ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄНІСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКІВ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕГІЧНОГО В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	500,0				500,0							
364	ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ВУЛ.ЖУЛЯНСЬКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1000,0				1000,0							
365	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО, НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1000,0				1000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1000,0				1000,0							
366	ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	500,0				500,0							
367	ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ПО ВУЛ. КОЗАЦЬКА ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	500,0				500,0							
	ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО	4500,0				4500,0							
368	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 55А	1000,0				1000,0							
369	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 48/52	1500,0				1500,0							
370	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 17	1000,0				1000,0							
371	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 19	1000,0				1000,0							
	ОСВІТА	27800,0	5021,1	3399,0	18,1	27800,0	5021,1	3399,0	18,1				

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 ТА БУДІВНИЦТВО КОТЕЛЬНОЇ НА ВУЛ.ЛІСНИЧИЙ, 3 (С.ЧАПАСЬКА)	8000,0	2638,4	2066,0	33,0	8000,0	2638,4	2066,0	33,0				
373	ПРИБУДОВА ГІМНАЗІЇ № 59 НА ВУЛ.В.КИТАІВСЬКИЙ, 85	5600,0				5600,0							
374	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 658 НА ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94/96	8950,0	2382,7	1333,0	26,6	8950,0	2382,7	1333,0	26,6				
	ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ	3300,0				3300,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	3300,0				3300,0							
375	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 241 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 12	3300,0				3300,0							
	ДИТЯЧІ ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ	1950,0				1950,0							
376	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №739, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 77	1950,0				1950,0							
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	3000,0				3000,0							
377	БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ.КОЗАЦЬКИЙ,67-А	2000,0				2000,0							
378	БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ.ТЕРЕМКІВСЬКИЙ,9	500,0				500,0							
379	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОПУНКТУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР", ПРОСП.ГОЛОСІВСЬКИЙ, 59-А	500,0				500,0							
	ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	57000,0				57000,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	24475,6				24475,6							
380	БУДІВНИЦТВО ГІДРОВУЗЛА, МІКРОРАЙОН БОРТНИЧІ, ВУЛ.ДЯЧЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
381	БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА НА ВУЛ.ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ, ЛЕНІНА, ГОРЬКОГО, КОЦЮБІНСЬКОГО В М-НІ БОРТНИЧІ	100,0				100,0							
382	БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ БОРТНИЧІ	3000,0				3000,0							
383	БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ ОСОКОРКИ	5000,0				5000,0							
384	БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР	2500,0				2500,0							
385	БУДІВНИЦТВО ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛ. ЛЕНІНА, ВУЛ.ПРОМИСЛОВА, МКР. БОРТНИЧІ	1550,0				1550,0							
386	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МКР.БОРТНИЧІ	700,0				700,0							
387	ВОДОПОСТАЧАННЯ 12 КВАРТАЛУ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ	83,6				83,6							
388	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР	5928,9				5928,9							
389	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9)	5513,1				5513,1							
	ОСВІТА	24964,4				24964,4							
390	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЛЕНІНА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	3364,4				3364,4							
391	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 111 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ, 7-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	4750,0				4750,0							
392	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 62 НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	4500,0				4500,0							
393	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ГІМНАЗІЇ №290 НА ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 13-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	3300,0				3300,0							
394	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 149 НА ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 12-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	3300,0				3300,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	750,0				750,0							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №261, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7	250,0				250,0							
396	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №267, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7-А	250,0				250,0							
397	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 160 НА ВУЛ. РОСІЙСЬКІЙ, 45	250,0				250,0							
	ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ	5000,0				5000,0							
398	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 280 НА ВУЛ. Є. ХАРЧЕНКА, 23-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	5000,0				5000,0							
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	6560,0				6560,0							
399	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ.ВИШНЯКІВСЬКІЙ, 15, Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДП.4	1000,0				1000,0							
400	БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ПО ВУЛ. ЗАВАЛЬНИЙ, 1-В У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	460,0				460,0							
401	РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГМИРІ,8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	5000,0				5000,0							
402	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ №101401 (МОДЕРНІЗАЦІЯ ПО ВІДВЕДЕННЮ ПІДЗЕМНИХ ВОД) (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 30А)	100,0				100,0							
	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	1000,0				1000,0							
403	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВІДДІЛЕННЯ РАННЬОЇ СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДЦП, РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, З ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ (ДЕННЕ ПЕРЕБУВАННЯ), ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 28-Б	1000,0				1000,0							
	ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	38100,0	920,0	800,0	2,4	38100,0	920,0	800,0	2,4				
	ТРАНСПОРТ	1300,0	170,0	100,0	13,1	1300,0	170,0	100,0	13,1				
404	ДОБУДОВА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВІД ПЕРЕТИНУ МИЛОСЛАВСЬКОЇ-ЛІСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛЕНІНА В С. ТРОЄЩИНА	300,0	50,0		16,7	300,0	50,0		16,7				
405	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ ВУЛ. КАШТАНОВА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, З ВЛАШТУВАННЯМ ДВОСТОРОННЬОГО ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПО ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0	60,0	50,0	12,0	500,0	60,0	50,0	12,0				
406	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗІЗДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	500,0	60,0	50,0	12,0	500,0	60,0	50,0	12,0				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	4100,0	750,0	700,0	18,3	4100,0	750,0	700,0	18,3				
407	БУДІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ НА ВУЛ. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІЙ, 11	200,0	50,0		25,0	200,0	50,0		25,0				
408	КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С.БИКІВНЯ	500,0	500,0	500,0	100,0	500,0	500,0	500,0	100,0				
409	КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С.ТРОЄЩИНА	1000,0	150,0	150,0	15,0	1000,0	150,0	150,0	15,0				
410	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТНОГО ЗНАКА ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ЧОРНОБИЛЯ У ЧЕТВЕРТОМУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА	2000,0	50,0	50,0	2,5	2000,0	50,0	50,0	2,5				

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	400,0				400,0							
411	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПІД РОЗМІЩЕННЯ "ЦЕНТРУ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ" НА ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 3	300,0				300,0							
412	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛУ УРОЧИСТИХ ПОДІЙ (РАГЗ) ЗА АДРЕСОЮ ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 15	100,0				100,0							
	ОСВІТА	14000,0				14000,0							
413	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКІЙ, 35 (С.БИКІВНЯ)	14000,0				14000,0							
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	200,0				200,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	200,0				200,0							
414	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 7-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ	100,0				100,0							
415	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ	100,0				100,0							
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ	18500,0				18500,0							
416	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ.ДРАЙЗЕРА, 2-Б	18500,0				18500,0							
	<u>ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	39000,0	1836,0	1836,0	4,7	39000,0	1836,0	1836,0	4,7				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	9274,9				9274,9							
417	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ	8274,9				8274,9							
418	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА, ДРУГА ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА	1000,0				1000,0							
	ОСВІТА	21608,4				21608,4							
419	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.ТАМПЕРЕ,14-А	15508,4				15508,4							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	6100,0				6100,0							
420	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №244 НА ВУЛ ЧЕРВОНОТКАЦЬКА,17-А	1400,0				1400,0							
421	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №327 НА ВУЛ. ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА, 9-Б	1200,0				1200,0							
422	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ПРИМІЩЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 129 ПРОСП. ГАГАРИНА, 19	3500,0				3500,0							
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	1700,0				1700,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1700,0				1700,0							
423	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ НЕЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ДАРНИЦЬКОМУ БУЛЬВАРІ, 23 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0				1000,0							
424	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ/СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛИЦІ РАЙДУЖНІЙ, 23-А,У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	700,0				700,0							
	ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА	6416,7	1836,0	1836,0	28,6	6416,7	1836,0	1836,0	28,6				
425	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ НА ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 18 ПІД ВІДДІЛ (ЦЕНТР) НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ АПАРАТУ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	6416,7	1836,0	1836,0	28,6	6416,7	1836,0	1836,0	28,6				
	<u>ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	44000,0	2893,9	2259,1	6,6	44000,0	2893,9	2259,1	6,6				
	ОСВІТА	37916,5	2673,9	2259,1	7,1	37916,5	2673,9	2259,1	7,1				

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 225 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-Б	1500,0	2,0		0,1	1500,0	2,0		0,1				
427	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №211 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 24-А.	2000,0				2000,0							
428	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТУ №299 НА ВУЛ.МАКІВСЬКИЙ, 9	6924,9	1300,0	1300,0	18,8	6924,9	1300,0	1300,0	18,8				
429	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 234 НА ВУЛ.БОРОВИКОВСЬКОГО, 2/10	100,0				100,0							
430	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №193 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 16-Г	3000,0				3000,0							
431	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №260 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 12-Б	4000,0	700,8	400,0	17,5	4000,0	700,8	400,0	17,5				
432	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №321 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКИЙ, 13-А	278,8	278,8	266,8	100,0	278,8	278,8	266,8	100,0				
433	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКИЙ, 17-А	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0				
434	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №533 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 15-В	5012,8	292,3	292,3	5,8	5012,8	292,3	292,3	5,8				
435	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №585 НА ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 1-Б	3000,0				3000,0							
436	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №589 НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3-Б	3000,0				3000,0							
437	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №608 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКИЙ, 18-Є	3000,0				3000,0							
438	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОЇ ПЛОЩАДКИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №16 НА ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКА, 42/1	1000,0				1000,0							
439	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОЇ ПЛОЩАДКИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №194 НА ВУЛ.ГЕРОІВ ДНІПРА, 10-Б	1000,0				1000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	4000,0				4000,0							
440	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ШКІЛ №194 НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 9-Б ТА №252 НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 10-В	800,0				800,0							
441	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ - ЛІЦЕЙ" № 157 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ПРОСПЕКТІ ОБОЛОНСЬКОМУ, 12-В	1500,0				1500,0							
442	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 5	900,0				900,0							
443	РЕКОНСТРУКЦІЯ МІЖШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ №214 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А ТА №225 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-Б З ОБЛАШТУВАННЯМ БІГОВИХ І ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК ТА БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ	700,0				700,0							
444	РЕКОНСТРУКЦІЯ МІЖШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №226 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ.ПРИРІЧНА, 19-Є ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ ГІМНАЗІЯ "ОБОЛОНЬ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ.ПРИРІЧНА, 27-Б	100,0				100,0							
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	5283,5	220,0		4,2	5283,5	220,0		4,2				
445	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ, 4-А	2000,0	20,0		1,0	2000,0	20,0		1,0				
446	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 14	3283,5	200,0		6,1	3283,5	200,0		6,1				
	КУЛЬТУРА	800,0				800,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	800,0				800,0							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	ДОБУДОВА КОНЦЕРТНОЇ ЗАЛИ ДО ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ № 5 ПО ВУЛ.МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО,11-В	800,0				800,0							
	ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В.М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	46000,0				46000,0							
	ОСВІТА	44400,0				44400,0							
448	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ ПРИМІЩЕННЯ, РОЗТАШОВАНОГО НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 5 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ТИМІРЯЗЕВСЬКА, 36, ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З КОРОТКОТРИВАЛИМ ПЕРЕБУВАННЯМ	20000,0				20000,0							
449	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 325 ЗА АДРЕСОЮ:БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7-А.	24400,0				24400,0							
	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	1600,0				1600,0							
450	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ ЗА АДРЕСОЮ ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 19	1600,0				1600,0							
	ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В.М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	50000,0	537,9		1,1	50000,0	537,9		1,1				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	23207,5	316,4		1,4	23207,5	316,4		1,4				
451	КАНАЛІЗУВАННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ (ІІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА) ЗАМКОВЕЦЬКО-БІЛИЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ.ЗОРЯНИЙ, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКИЙ, ПРОВ.ЗОРЯНОМУ, ПРОВ.ГОМЕЛЬСЬКОМУ	200,0				200,0							
452	БУДІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ НА АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗІ	1918,0				1918,0							
453	БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ПО ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКИЙ	230,0	29,8		13,0	230,0	29,8		13,0				
454	БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. М. ДЖАЛІЛЯ НА Ж/М ВІНОГРАДАР	230,0	29,8		13,0	230,0	29,8		13,0				
455	БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНЬОЇ МЕРЕЖІ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. КОСЕНКА НА ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ "ВІНОГРАДАР" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	230,0	29,8		13,0	230,0	29,8		13,0				
456	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦ.ТА ВОДОПРОВІД. МЕРЕЖ З ВІДНОВЛ.ДОРОЖ. ПОКРИТТЯ В ПРИВ.СЕКТОРІ СІРЕЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ.РИЛЄСВА, ШПОЛЯНСЬКИЙ, ВЕРБОЛОЗНИЙ,ТАГІЛЬСЬКИЙ, ПРОВ.РЯСНОМУ, ПРОВ.ВЕРБОЛОЗНОМУ, ТА ВОДОПРОВІД.МЕРЕЖІ ВІД КІНЦЯ ВУЛ.ВЕРБОЛОЗНОЇ ДО ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВ	18861,5				18861,5							
457	РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ З ВЛАШТУВАННЯМ ФОНТАНА НА ПЛОЩІ ЧЕРВОНА ПРЕСНЯ (ІІ ЧЕРГА)	1538,0	227,0		14,8	1538,0	227,0		14,8				
	ОСВІТА	26592,5	221,5		0,8	26592,5	221,5		0,8				
458	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 486 НА ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 20-Д У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	11842,5	5,6			11842,5	5,6						
459	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ №243 НА ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКИЙ, 10 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	13450,0	32,2		0,2	13450,0	32,2		0,2				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1300,0	183,7		14,1	1300,0	183,7		14,1				
460	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 151, ВУЛ. М. ГРЕЧКА, 10-А	700,0	158,9		22,7	700,0	158,9		22,7				
461	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242, ПРОСП.ПРАВДИ, 64-Г	600,0	24,8		4,1	600,0	24,8		4,1				
	ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА	200,0				200,0							
462	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ НА ВУЛ. МОСТИЦЬКИЙ, 20 ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ ЯК "ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ"	200,0				200,0							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	49100,0				49100,0							
	ОСВІТА	32100,0				32100,0							
463	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №179 ПО ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛОСА, 19-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ	15000,0				15000,0							
464	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 785 ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ 5-ТИ ГРУП ПО ВУЛИЦІ СИМИРЕНКА, 2-А	7000,0				7000,0							
465	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 203, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 17	5000,0				5000,0							
466	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 55, ВУЛ. ОСІННЯ, 55	3000,0				3000,0							
467	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 206, ВУЛ. ЛЕСЯ КУРБАСА, 9- А	1100,0				1100,0							
468	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 72, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 35-А	1000,0				1000,0							
	КУЛЬТУРА	7000,0				7000,0							
469	РЕКОНСТРУКЦІЯ КУЛЬТУРНО- ПРОСВІТНИЦЬКОГО ЗАКЛАДУ "ДК СВЯТОШИН", ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 112	7000,0				7000,0							
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ	10000,0				10000,0							
470	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ "ТЕМП", ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ВІТРУКА, 10-А	10000,0				10000,0							
	СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	48850,0	6181,9	6132,8	12,7	48850,0	6181,9	6132,8	12,7				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	36450,0	6129,9	6129,9	16,8	36450,0	6129,9	6129,9	16,8				
471	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІ СОВКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	600,0	141,4	141,4	23,6	600,0	141,4	141,4	23,6				
472	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	18367,8	5360,6	5360,6	29,2	18367,8	5360,6	5360,6	29,2				
473	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА БАТІЄВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	3495,6	627,9	627,9	18,0	3495,6	627,9	627,9	18,0				
474	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ У МІКРОРАЙОНІ "ЖУЛЯНИ" СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА (II ЧЕРГА)	1280,0				1280,0							
475	ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ, III ЧЕРГА	3000,0				3000,0							
476	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МІКРОРАЙОНУ КАРАВАСВІ ДАЧІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (II ЧЕРГА)	3000,0				3000,0							
477	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ	3000,0				3000,0							
478	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ БАТІЄВОЇ ГОРИ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	769,5				769,5							
479	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МІКРОРАЙОНУ "СОВКИ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2937,1				2937,1							
	ОСВІТА	12100,0	50,8	1,7	0,4	12100,0	50,8	1,7	0,4				
480	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 211, ВУЛ. ЛЕНІНА, 167	4000,0				4000,0							
481	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ПАЛАЦУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ. КУРСЬКИЙ, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1200,0	0,6	0,6	0,1	1200,0	0,6	0,6	0,1				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	3550,0	24,8		0,7	3550,0	24,8		0,7				
482	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ВІДРАДНОМУ ПРОСПЕКТІ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	3300,0				3300,0							
483	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 64 НА ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 32	250,0	24,8		9,9	250,0	24,8		9,9				

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДИТЯЧІ ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ	3350,0	25,4	1,1	0,8	3350,0	25,4	1,1	0,8				
484	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 40	1200,0	0,6	0,6	0,1	1200,0	0,6	0,6	0,1				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	2150,0	24,8	0,5	1,2	2150,0	24,8	0,5	1,2				
485	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПИКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2150,0	24,8	0,5	1,2	2150,0	24,8	0,5	1,2				
	ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА	300,0	1,2	1,2	0,4	300,0	1,2	1,2	0,4				
486	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ ПОВЕРХІВ ТА ДОБУДОВОЮ ЗАПАСНОГО ВИХОДУ ДО ІСНЮЮЧОГО ДВОПОВЕРХОВОГО НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКІЙ, 3-А	100,0	0,6	0,6	0,6	100,0	0,6	0,6	0,6				
487	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ ПОВЕРХІВ ТА ДОБУДОВОЮ ЗАПАСНОГО ВИХОДУ ДО ІСНЮЮЧОГО ДВОПОВЕРХОВОГО НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. ВОЛИНСЬКІЙ, 4-А	100,0				100,0							
488	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ ПОВЕРХІВ ТА ДОБУДОВОЮ ЗАПАСНОГО ВИХОДУ ДО ІСНЮЮЧОГО ДВОПОВЕРХОВОГО НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 15-А	100,0	0,6	0,6	0,6	100,0	0,6	0,6	0,6				
	ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В.КІЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	34673,3	3250,0	3000,0	9,4	34673,3	3250,0	3000,0	9,4				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	22673,3	250,0		1,1	22673,3	250,0		1,1				
489	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ ПО ВУЛ.БЕРДЯНСЬКІЙ, БУГОРНІЙ, ЯСНОГІРСЬКІЙ, ЧАПЛИГІНА, БАКИНСЬКІЙ, РИЗЬКІЙ, НЕВСЬКІЙ, ЦУЛУКІДЗЕ, МАГІСТРАЛЬНИЙ, ПО ПРОВ.ЧАПЛИГІНА, БАКИНСЬКОМУ, БЕРДЯНСЬКОМУ, ЩУСЄВА, РИЗЬКОМУ, ОРЛОВСЬКОМУ	21173,3				21173,3							
490	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНИ ПП "БОНВОЯЖ" ДО РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНИ "МОЛОДЬ" ПАТ "КІІВЕНЕРГО") У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0	250,0		50,0	500,0	250,0		50,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1000,0				1000,0							
491	РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ В. ВИННИЧЕНКА ТА ПАВЛІВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0				1000,0							
	ОСВІТА	1900,0				1900,0							
492	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ, НАДБУДОВОЮ ТА БУДІВНИЦТВОМ ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 175 НА ВУЛ.ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 58-А	900,0				900,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1000,0				1000,0							
493	РЕКОНСТРУКЦІЯ МАЙСТЕРЕНЬ ШКОЛИ І-ІІІ СТУЕНІВ №27 НА ВУЛ.ТУПОЛЄВА, 20-Є	1000,0				1000,0							
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	100,0				100,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	100,0				100,0							
494	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КІЄВА НА ВУЛ.ПЕТЛЮРИ,2/4, БУЛЬВ.Т.ШЕВЧЕНКА,19	100,0				100,0							
	КУЛЬТУРА	10000,0	3000,0	3000,0	30,0	10000,0	3000,0	3000,0	30,0				
495	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДЕРЖ.СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КІІВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 2 ІМ.М.І.ВЕРИКІВСЬКОГО" ОБ'ЄКТА НА ВУЛ.ВОРОВСЬКОГО, 2 З ПРИБУДОВОЮ ДО НЬОГО КОНЦЕРТНОЇ ЗАЛИ	10000,0	3000,0	3000,0	30,0	10000,0	3000,0	3000,0	30,0				

**Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
м.Києва на 2017 рік в частині капітального ремонту
за рахунок коштів спеціального фонду бюджету м. Києва
за січень - березень 2017 року**

тис.грн

№	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:			
			Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Бюджет розвитку			
							Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
		A	1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЬОГО	2153132,0	47486,3	46060,1	2,2	2153132,0	47486,3	46060,1	2,2
		ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	520805,0	3885,5	12231,4	0,7	520805,0	3885,5	12231,4	0,7
		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"	101080,0				101080,0			
6600		Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	101080,0				101080,0			
6640		Інші заходи у сфері електротранспорту	101080,0				101080,0			
		КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"	342135,3	3885,5	11500,3	1,1	342135,3	3885,5	11500,3	1,1
6600		Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	342135,3	3885,5	11500,3	1,1	342135,3	3885,5	11500,3	1,1
6650		Утримання та розвиток інфраструктури доріг	342135,3	3885,5	11500,3	1,1	342135,3	3885,5	11500,3	1,1
		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"	21000,0				21000,0			
6600		Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	21000,0				21000,0			
6640		Інші заходи у сфері електротранспорту	21000,0				21000,0			
		ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	10000,0				10000,0			
0100		Державне управління	10000,0				10000,0			
0190		Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	10000,0				10000,0			
		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВДОРСЕРВІС"	13214,7		458,1		13214,7		458,1	
6600		Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	13214,7		458,1		13214,7		458,1	
6650		Утримання та розвиток інфраструктури доріг	13214,7		458,1		13214,7		458,1	
		КП "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"	33375,0		273,0		33375,0		273,0	
6600		Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	33375,0		273,0		33375,0		273,0	
6650		Утримання та розвиток інфраструктури доріг	33375,0		273,0		33375,0		273,0	
		ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	256567,0				256567,0			
		КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"	50700,0				50700,0			
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	100,0				100,0			
3500		Інші видатки	100,0				100,0			
6000		Житлово-комунальне господарство	50600,0				50600,0			
6020		Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства	50000,0				50000,0			

№	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:			
			Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Бюджет розвитку			
							Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
		А	1	2	3	4	5	6	7	8
	6021	Капітальний ремонт житлового фонду	50000,0				50000,0			
	6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	100,0				100,0			
	6130	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства	500,0				500,0			
		РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ	267,0				267,0			
	6000	Житлово-комунальне господарство	267,0				267,0			
	6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	267,0				267,0			
		РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО	8469,0				8469,0			
	6000	Житлово-комунальне господарство	8469,0				8469,0			
	6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	8469,0				8469,0			
		ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНИЙ ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК	1685,0				1685,0			
	6000	Житлово-комунальне господарство	1685,0				1685,0			
	6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	1685,0				1685,0			
		КП "ВОДНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"	2070,0				2070,0			
	6000	Житлово-комунальне господарство	2070,0				2070,0			
	6130	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства	2070,0				2070,0			
		КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"	30000,0				30000,0			
	6000	Житлово-комунальне господарство	30000,0				30000,0			
	6020	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства	30000,0				30000,0			
	6022	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	30000,0				30000,0			
		КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"	143210,0				143210,0			
	1000	Освіта	50000,0				50000,0			
	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	50000,0				50000,0			
	6000	Житлово-комунальне господарство	93210,0				93210,0			
	6010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	17000,0				17000,0			
	6020	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства	10000,0				10000,0			
	6021	Капітальний ремонт житлового фонду	10000,0				10000,0			
	6050	Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства	66210,0				66210,0			
	6051	Забезпечення функціонування теплових мереж	66210,0				66210,0			
		СВКП "КИЇВВОДФОНД"	10166,0				10166,0			
	6000	Житлово-комунальне господарство	10166,0				10166,0			
	6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	10166,0				10166,0			
		КП "КИЇВКОМУНСЕРВІС"	10000,0				10000,0			

№	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:			
			Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Бюджет розвитку			
							Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
		А	1	2	3	4	5	6	7	8
	6000	Житлово-комунальне господарство	10000,0				10000,0			
	6120	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем	10000,0				10000,0			
		<u>ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я</u>	170600,0	3255,2	3255,2	1,9	170600,0	3255,2	3255,2	1,9
	0100	Державне управління	1000,0				1000,0			
	0190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	1000,0				1000,0			
	2000	Охорона здоров'я	169600,0	3255,2	3255,2	1,9	169600,0	3255,2	3255,2	1,9
	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	124860,7	739,9	739,9	0,6	124860,7	739,9	739,9	0,6
	2020	Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями	1270,0				1270,0			
	2030	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	26543,5				26543,5			
	2050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	6490,8	2138,0	2138,0	32,9	6490,8	2138,0	2138,0	32,9
	2060	Санаторне лікування хворих на туберкульоз	775,0				775,0			
	2070	Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	1740,0				1740,0			
	2090	Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	100,0				100,0			
	2100	Створення банків крові та її компонентів	1050,0	377,3	377,3	35,9	1050,0	377,3	377,3	35,9
	2110	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню	1900,0				1900,0			
	2120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	50,0				50,0			
	2130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	1050,0				1050,0			
	2140	Надання стоматологічної допомоги населенню	830,0				830,0			
	2220	Інші заходи в галузі охорони здоров'я	2940,0				2940,0			
		<u>ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</u>	286650,0	7,3			286650,0	7,3		
		<u>КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"</u>	9050,0				9050,0			
	1000	Освіта	2000,0				2000,0			
	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	2000,0				2000,0			
	6000	Житлово-комунальне господарство	1000,0				1000,0			
	6020	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства	1000,0				1000,0			
	6021	Капітальний ремонт житлового фонду	1000,0				1000,0			
	6300	Будівництво	6050,0				6050,0			
	6420	Збереження пам'яток історії та культури	6050,0				6050,0			
	6421	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	6050,0				6050,0			
		<u>КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"</u>	160000,0				160000,0			
	1000	Освіта	160000,0				160000,0			
	1010	Дошкільна освіта	155000,0				155000,0			

№	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:			
			Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Бюджет розвитку			
							Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
		А	1	2	3	4	5	6	7	8
	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	5000,0				5000,0			
		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"	117600,0	7,3			117600,0	7,3		
	2000	Охорона здоров'я	116600,0	7,3			116600,0	7,3		
	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	67375,0	7,3			67375,0	7,3		
	2020	Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями	1800,0				1800,0			
	2030	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	14425,0				14425,0			
	2050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	32000,0				32000,0			
	2180	Первинна медична допомога населенню	1000,0				1000,0			
	4000	Культура і мистецтво	1000,0				1000,0			
	4020	Театри	1000,0				1000,0			
		ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"	152500,0	16,5	1398,2		152500,0	16,5	1398,2	
		КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"	131000,0	5,8	864,2		131000,0	5,8	864,2	
	6000	Житлово-комунальне господарство	131000,0	5,8	864,2		131000,0	5,8	864,2	
	6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	131000,0	5,8	864,2		131000,0	5,8	864,2	
		КП "ПЛЕСО"	17500,0	10,7	534,0	0,1	17500,0	10,7	534,0	0,1
	6000	Житлово-комунальне господарство	17500,0	10,7	534,0	0,1	17500,0	10,7	534,0	0,1
	6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	17500,0	10,7	534,0	0,1	17500,0	10,7	534,0	0,1
		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВБЛАГОУСТРІЙ"	4000,0				4000,0			
	6000	Житлово-комунальне господарство	4000,0				4000,0			
	6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	4000,0				4000,0			
		ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ	39900,0	128,1	1388,9	0,3	39900,0	128,1	1388,9	0,3
		ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ	39900,0	128,1	1388,9	0,3	39900,0	128,1	1388,9	0,3
	1000	Освіта	8501,0				8501,0			
	1120	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації	3486,0				3486,0			
	1130	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації	5015,0				5015,0			
	4000	Культура і мистецтво	18501,0	24,5	1285,3	0,1	18501,0	24,5	1285,3	0,1
	4020	Театри	6700,0		1260,8		6700,0		1260,8	
	4060	Бібліотеки	4816,0				4816,0			
	4070	Музеї і виставки	1990,0				1990,0			
	4090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1295,0				1295,0			
	4200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	3700,0	24,5	24,5	0,7	3700,0	24,5	24,5	0,7
	6300	Будівництво	12898,0	103,6	103,6	0,8	12898,0	103,6	103,6	0,8
	6420	Збереження пам'яток історії та культури	12898,0	103,6	103,6	0,8	12898,0	103,6	103,6	0,8
	6421	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	12898,0	103,6	103,6	0,8	12898,0	103,6	103,6	0,8

№	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:			
			Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Бюджет розвитку			
							Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
		А	1	2	3	4	5	6	7	8
		ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ	95735,6	384,4	641,5	0,4	95735,6	384,4	641,5	0,4
		ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ	71900,0				71900,0			
	1000	Освіта	41366,2				41366,2			
	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	277,0				277,0			
	1080	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з	3519,4				3519,4			
	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	7581,2				7581,2			
	1100	Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	9296,5				9296,5			
	1130	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації	16592,1				16592,1			
	1210	Утримання інших закладів освіти	4100,0				4100,0			
	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1600,0				1600,0			
	3500	Інші видатки	1600,0				1600,0			
	5000	Фізична культура і спорт	28933,8				28933,8			
	5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	26700,0				26700,0			
	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	26700,0				26700,0			
	5040	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	2233,8				2233,8			
	5041	Утримання комунальних спортивних споруд	2233,8				2233,8			
		КП "КІІВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"	23835,6	384,4	641,5	1,6	23835,6	384,4	641,5	1,6
	1000	Освіта	23835,6	384,4	641,5	1,6	23835,6	384,4	641,5	1,6
	1220	Інші освітні програми	23835,6	384,4	641,5	1,6	23835,6	384,4	641,5	1,6
		ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ	24253,5				24253,5			
	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	24253,5				24253,5			
	3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	19928,0				19928,0			
	3101	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	4363,5				4363,5			
	3102	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання а	13284,5				13284,5			

№	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:			
			Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Бюджет розвитку			
							Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
		А	1	2	3	4	5	6	7	8
	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1080,0				1080,0			
	3105	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам	1200,0				1200,0			
	3220	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	886,0				886,0			
	3300	Інші установи та заклади	3439,5				3439,5			
		ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА	200,0				200,0			
		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ІПОДРОМ"	200,0				200,0			
	5000	Фізична культура і спорт	200,0				200,0			
	5040	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	200,0				200,0			
	5041	Утримання комунальних спортивних споруд	200,0				200,0			
		СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ'Ї	9059,2				9059,2			
	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	9059,2				9059,2			
	3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	300,0				300,0			
	3111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	300,0				300,0			
	3130	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	2500,0				2500,0			
	3131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2500,0				2500,0			
	3300	Інші установи та заклади	3909,2				3909,2			
	3500	Інші видатки	2350,0				2350,0			
		КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА	5000,0				5000,0			
		КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА	5000,0				5000,0			
	6300	Будівництво	5000,0				5000,0			
	6420	Збереження пам'яток історії та культури	5000,0				5000,0			
	6421	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	5000,0				5000,0			
		ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА В.М.КІЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	52300,0	1518,7	828,3	2,9	52300,0	1518,7	828,3	2,9
	0100	Державне управління	2000,0	1518,7	828,3	75,9	2000,0	1518,7	828,3	75,9
	0190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	2000,0	1518,7	828,3	75,9	2000,0	1518,7	828,3	75,9
	1000	Освіта	18000,0				18000,0			
	1010	Дошкільна освіта	3500,0				3500,0			
	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	10500,0				10500,0			
	1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	4000,0				4000,0			
	2000	Охорона здоров'я	13400,0				13400,0			

№	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:			
			Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Бюджет розвитку			
							Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
		А	1	2	3	4	5	6	7	8
	2130	Спеціалізована амбулаторнополіклінічна допомога населенню	5500,0				5500,0			
	2180	Первинна медична допомога населенню	7900,0				7900,0			
	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	250,0				250,0			
	3300	Інші установи та заклади	250,0				250,0			
	6000	Житлово-комунальне господарство	15000,0				15000,0			
	6010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	2000,0				2000,0			
	6020	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства	13000,0				13000,0			
	6021	Капітальний ремонт житлового фонду	13000,0				13000,0			
	4000	Культура і мистецтво	1650,0				1650,0			
	4060	Бібліотеки	1650,0				1650,0			
	5000	Фізична культура і спорт	2000,0				2000,0			
	5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	2000,0				2000,0			
	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2000,0				2000,0			
		<u>ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В.М.КІЄВІ</u> <u>ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	60000,0	4515,0	850,3	7,5	60000,0	4515,0	850,3	7,5
	1000	Освіта	21548,0				21548,0			
	1010	Дошкільна освіта	11480,0				11480,0			
	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	8268,0				8268,0			
	1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	1000,0				1000,0			
	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	800,0				800,0			
	2000	Охорона здоров'я	3500,0				3500,0			
	2130	Спеціалізована амбулаторнополіклінічна допомога населенню	700,0				700,0			
	2180	Первинна медична допомога населенню	2800,0				2800,0			
	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	400,0				400,0			
	3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	100,0				100,0			
	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	100,0				100,0			
	3140	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	200,0				200,0			
	3142	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	200,0				200,0			
	3300	Інші установи та заклади	100,0				100,0			
	6000	Житлово-комунальне господарство	31452,0	4515,0	850,3	14,4	31452,0	4515,0	850,3	14,4

№	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:			
			Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Бюджет розвитку			
							Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
		А	1	2	3	4	5	6	7	8
	6010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	700,0				700,0			
	6020	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства	30752,0	4515,0	850,3	14,7	30752,0	4515,0	850,3	14,7
	6021	Капітальний ремонт житлового фонду	30752,0	4515,0	850,3	14,7	30752,0	4515,0	850,3	14,7
	4000	Культура і мистецтво	3100,0				3100,0			
	4060	Бібліотеки	128,0				128,0			
	4090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	980,0				980,0			
	4100	Школи естетичного виховання дітей	1992,0				1992,0			
		<u>ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ</u> <u>ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	66800,0	1864,8	5813,7	2,8	66800,0	1864,8	5813,7	2,8
	0100	Державне управління	1879,2				1879,2			
	0190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	1879,2				1879,2			
	1000	Освіта	22000,0	1053,8	1163,3	4,8	22000,0	1053,8	1163,3	4,8
	1010	Дошкільна освіта	12120,0				12120,0			
	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	9630,0	1053,8	1163,3	10,9	9630,0	1053,8	1163,3	10,9
	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	250,0				250,0			
	2000	Охорона здоров'я	9431,8	497,5	497,5	5,3	9431,8	497,5	497,5	5,3
	2130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	1728,0				1728,0			
	2180	Первинна медична допомога населенню	7703,8	497,5	497,5	6,5	7703,8	497,5	497,5	6,5
	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	100,0				100,0			
	3140	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	100,0				100,0			
	3142	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	100,0				100,0			
	6000	Житлово-комунальне господарство	29000,0	313,5	4152,9	1,1	29000,0	313,5	4152,9	1,1
	6010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	1998,0		443,7		1998,0		443,7	
	6020	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства	27002,0	313,5	3709,2	1,2	27002,0	313,5	3709,2	1,2
	6021	Капітальний ремонт житлового фонду	27002,0	313,5	3709,2	1,2	27002,0	313,5	3709,2	1,2
	4000	Культура і мистецтво	1889,0				1889,0			
	4060	Бібліотеки	1263,0				1263,0			
	4090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	202,0				202,0			
	4100	Школи естетичного виховання дітей	424,0				424,0			
	5000	Фізична культура і спорт	2500,0				2500,0			
	5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	700,0				700,0			
	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	700,0				700,0			
	5040	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	781,0				781,0			

№	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:			
			Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Бюджет розвитку			
							Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
		А	1	2	3	4	5	6	7	8
	5041	Утримання комунальних спортивних споруд	781,0				781,0			
	5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	1019,0				1019,0			
	5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1019,0				1019,0			
		<u>ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	83985,0	7786,2	5599,8	9,3	83985,0	7786,2	5599,8	9,3
	0100	Державне управління	1000,0				1000,0			
	0190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	1000,0				1000,0			
	1000	Освіта	33420,0	475,0		1,4	33420,0	475,0		1,4
	1010	Дошкільна освіта	15835,0	175,0		1,1	15835,0	175,0		1,1
	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	16585,0	60,0		0,4	16585,0	60,0		0,4
	1040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	150,0	120,0		80,0	150,0	120,0		80,0
	1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	350,0	120,0		34,3	350,0	120,0		34,3
	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	500,0				500,0			
	2000	Охорона здоров'я	4150,0	564,7	635,6	13,6	4150,0	564,7	635,6	13,6
	2130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	900,0	460,7	513,2	51,2	900,0	460,7	513,2	51,2
	2180	Первинна медична допомога населенню	3250,0	104,0	122,4	3,2	3250,0	104,0	122,4	3,2
	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1600,0				1600,0			
	3140	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	1600,0				1600,0			
	3142	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	1600,0				1600,0			
	6000	Житлово-комунальне господарство	41315,0	6179,3	4397,0	15,0	41315,0	6179,3	4397,0	15,0
	6010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	8495,0	684,3	445,0	8,1	8495,0	684,3	445,0	8,1
	6020	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства	32820,0	5495,0	3952,0	16,7	32820,0	5495,0	3952,0	16,7
	6021	Капітальний ремонт житлового фонду	32820,0	5495,0	3952,0	16,7	32820,0	5495,0	3952,0	16,7
	4000	Культура і мистецтво	2500,0	567,2	567,2	22,7	2500,0	567,2	567,2	22,7
	4100	Школи естетичного виховання дітей	2500,0	567,2	567,2	22,7	2500,0	567,2	567,2	22,7
		<u>ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	57000,0	7139,3	3231,1	12,5	57000,0	7139,3	3231,1	12,5
	0100	Державне управління	3500,0				3500,0			
	0190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	3500,0				3500,0			
	1000	Освіта	17290,0	3149,6	1156,3	18,2	17290,0	3149,6	1156,3	18,2

№	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:			
			Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Бюджет розвитку			
							Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
		А	1	2	3	4	5	6	7	8
	1010	Дошкільна освіта	4400,0	1887,0	431,1	42,9	4400,0	1887,0	431,1	42,9
	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	10590,0	1262,6	725,2	11,9	10590,0	1262,6	725,2	11,9
	1040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	300,0				300,0			
	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2000,0				2000,0			
	2000	Охорона здоров'я	8280,0	120,4	120,4	1,5	8280,0	120,4	120,4	1,5
	2130	Спеціалізована амбулаторнополіклінічна допомога населенню	1500,0	30,4	30,4	2,0	1500,0	30,4	30,4	2,0
	2180	Первинна медична допомога населенню	6780,0	90,0	90,0	1,3	6780,0	90,0	90,0	1,3
	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1500,0				1500,0			
	3130	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	200,0				200,0			
	3131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	200,0				200,0			
	3140	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	1300,0				1300,0			
	3142	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	1300,0				1300,0			
	6000	Житлово-комунальне господарство	25000,0	3869,3	1954,4	15,5	25000,0	3869,3	1954,4	15,5
	6010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	4500,0				4500,0			
	6020	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства	20500,0	3869,3	1954,4	18,9	20500,0	3869,3	1954,4	18,9
	6021	Капітальний ремонт житлового фонду	20500,0	3869,3	1954,4	18,9	20500,0	3869,3	1954,4	18,9
	4000	Культура і мистецтво	1430,0				1430,0			
	4060	Бібліотеки	1160,0				1160,0			
	4100	Школи естетичного виховання дітей	270,0				270,0			
		ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	41000,0	4332,6	500,0	10,6	41000,0	4332,6	500,0	10,6
	0100	Державне управління	514,3				514,3			
	0190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	514,3				514,3			
	1000	Освіта	24028,5	439,0		1,8	24028,5	439,0		1,8
	1010	Дошкільна освіта	6028,5	439,0		7,3	6028,5	439,0		7,3
	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	15000,0				15000,0			
	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3000,0				3000,0			
	2000	Охорона здоров'я	1172,0	200,0		17,1	1172,0	200,0		17,1
	2030	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	200,0				200,0			
	2130	Спеціалізована амбулаторнополіклінічна допомога населенню	400,0	200,0		50,0	400,0	200,0		50,0
	2180	Первинна медична допомога населенню	572,0				572,0			
	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	730,0				730,0			

№	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:			
			Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Бюджет розвитку			
							Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
		А	1	2	3	4	5	6	7	8
	3140	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	730,0				730,0			
	3142	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	730,0				730,0			
	6000	Житлово-комунальне господарство	13305,2	3540,6	500,0	26,6	13305,2	3540,6	500,0	26,6
	6010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	440,0				440,0			
	6020	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства	11215,2	3540,6	500,0	31,6	11215,2	3540,6	500,0	31,6
	6021	Капітальний ремонт житлового фонду	11215,2	3540,6	500,0	31,6	11215,2	3540,6	500,0	31,6
	6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	1650,0				1650,0			
	4000	Культура і мистецтво	1250,0	153,0		12,2	1250,0	153,0		12,2
	4060	Бібліотеки	730,0	54,0		7,4	730,0	54,0		7,4
	4100	Школи естетичного виховання дітей	520,0	99,0		19,0	520,0	99,0		19,0
		ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	47700,0	2511,7	510,7	5,3	47700,0	2511,7	510,7	5,3
	0100	Державне управління	3700,0				3700,0			
	0190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	3700,0				3700,0			
	1000	Освіта	15000,0	890,0		5,9	15000,0	890,0		5,9
	1010	Дошкільна освіта	6710,0	155,0		2,3	6710,0	155,0		2,3
	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	7040,0	735,0		10,4	7040,0	735,0		10,4
	1040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	400,0				400,0			
	1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	850,0				850,0			
	2000	Охорона здоров'я	6000,0				6000,0			
	2130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	6000,0				6000,0			
	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1500,0	121,1	121,1	8,1	1500,0	121,1	121,1	8,1
	3140	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	750,0				750,0			
	3142	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	750,0				750,0			
	3300	Інші установи та заклади	148,0	121,1	121,1	81,8	148,0	121,1	121,1	81,8
	3500	Інші видатки	602,0				602,0			
	6000	Житлово-комунальне господарство	16000,0	1500,6	389,6	9,4	16000,0	1500,6	389,6	9,4
	6010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	900,0				900,0			
	6020	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства	15100,0	1500,6	389,6	9,9	15100,0	1500,6	389,6	9,9
	6021	Капітальний ремонт житлового фонду	15100,0	1500,6	389,6	9,9	15100,0	1500,6	389,6	9,9
	4000	Культура і мистецтво	1500,0				1500,0			
	4060	Бібліотеки	750,0				750,0			

№	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:			
			Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Бюджет розвитку			
							Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
		А	1	2	3	4	5	6	7	8
	4100	Школи естетичного виховання дітей	750,0				750,0			
	5000	Фізична культура і спорт	4000,0				4000,0			
	5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	4000,0				4000,0			
	5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	4000,0				4000,0			
		<u>СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	64000,0	1345,6	2190,8	2,1	64000,0	1345,6	2190,8	2,1
	0100	Державне управління	2500,0				2500,0			
	0190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	2500,0				2500,0			
	1000	Освіта	19910,0	1102,0	1102,0	5,5	19910,0	1102,0	1102,0	5,5
	1010	Дошкільна освіта	9550,0	557,2	557,2	5,8	9550,0	557,2	557,2	5,8
	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	9010,0	472,6	472,6	5,2	9010,0	472,6	472,6	5,2
	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1350,0	72,2	72,2	5,3	1350,0	72,2	72,2	5,3
	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	3250,0				3250,0			
	3130	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	100,0				100,0			
	3131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	100,0				100,0			
	3140	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	1250,0				1250,0			
	3142	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	1250,0				1250,0			
	3300	Інші установи та заклади	1900,0				1900,0			
	6000	Житлово-комунальне господарство	31340,0	243,6	1088,8	0,8	31340,0	243,6	1088,8	0,8
	6020	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства	31340,0	243,6	1088,8	0,8	31340,0	243,6	1088,8	0,8
	6021	Капітальний ремонт житлового фонду	31340,0	243,6	1088,8	0,8	31340,0	243,6	1088,8	0,8
	4000	Культура і мистецтво	7000,0				7000,0			
	4100	Школи естетичного виховання дітей	7000,0				7000,0			
		<u>СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	54750,0	7622,8	6447,6	13,9	54750,0	7622,8	6447,6	13,9
	0100	Державне управління	1200,0				1200,0			
	0190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	1200,0				1200,0			
	1000	Освіта	14682,1				14682,1			
	1010	Дошкільна освіта	6480,0				6480,0			
	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	7220,0				7220,0			
	1040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	482,1				482,1			

№	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:			
			Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Бюджет розвитку			
							Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
		А	1	2	3	4	5	6	7	8
	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	500,0				500,0			
	2000	Охорона здоров'я	6800,0				6800,0			
	2130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	500,0				500,0			
	2180	Первинна медична допомога населенню	6300,0				6300,0			
	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	970,0				970,0			
	3140	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	970,0				970,0			
	3142	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	970,0				970,0			
	6000	Житлово-комунальне господарство	30397,9	7622,8	6447,6	25,1	30397,9	7622,8	6447,6	25,1
	6010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	1064,0				1064,0			
	6020	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства	29333,9	7622,8	6447,6	26,0	29333,9	7622,8	6447,6	26,0
	6021	Капітальний ремонт житлового фонду	29333,9	7622,8	6447,6	26,0	29333,9	7622,8	6447,6	26,0
	4000	Культура і мистецтво	700,0				700,0			
	4090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	700,0				700,0			
		ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	64326,7	1172,6	1172,6	1,8	64326,7	1172,6	1172,6	1,8
	0100	Державне управління	2900,0				2900,0			
	0190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	2900,0				2900,0			
	1000	Освіта	18498,7	616,6	616,6	3,3	18498,7	616,6	616,6	3,3
	1010	Дошкільна освіта	8800,0	616,6	616,6	7,0	8800,0	616,6	616,6	7,0
	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	9698,7				9698,7			
	2000	Охорона здоров'я	9333,0	153,1	153,1	1,6	9333,0	153,1	153,1	1,6
	2130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	547,0	1,6	1,6	0,3	547,0	1,6	1,6	0,3
	2180	Первинна медична допомога населенню	8786,0	151,5	151,5	1,7	8786,0	151,5	151,5	1,7
	6000	Житлово-комунальне господарство	32135,0	402,9	402,9	1,3	32135,0	402,9	402,9	1,3
	6010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	2000,0				2000,0			
	6020	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства	26558,0	402,9	402,9	1,5	26558,0	402,9	402,9	1,5
	6021	Капітальний ремонт житлового фонду	26558,0	402,9	402,9	1,5	26558,0	402,9	402,9	1,5
	6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	3577,0				3577,0			
	4000	Культура і мистецтво	1460,0				1460,0			
	4060	Бібліотеки	1050,0				1050,0			
	4100	Школи естетичного виховання дітей	410,0				410,0			

Додаток 4
до звіту про хід викона
м. Києва на 2017 рік

Форма №01-МЦП

Інформація
про виконання показників реалізації завдань та заходів міських цільових програм
за I квартал 2017 р.

№ з/п	Назва МЦП	Заплановано до фінансування на 2017 рік, тис.грн.				Фактично профінансовано за звітний період, тис.грн.				Рівень виконання результативних показників, %
		Всього	в т. ч. за джерелами			Всього	в т. ч. за джерелами			
			державний бюджет	бюджет м. Києва	інші		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші	
1	Міська цільова програма профілактики та протидії злочинності в м.Києві «Безпечна столиця»	82282,4	0,0	82282,4	0,0	43000,0	0,0	43000,0	0,0	52,0
2	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця"	145177,8	0,0	145177,8	0,0	1783,8	0,0	1783,8	0,0	1,2
3	Міська цільова програма зміцнення та розвитку міжнародних зв'язків на 2015-2018 роки	8000,0	0,0	8000,0	0,0	1550,3	0,0	1550,3	0,0	19,4
4	Міська цільова програма "Нагороди" на 2017-2019 роки	6701,3	0,0	6 701,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Міська цільова програма "Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017-2019 роки"	25920,5	0,0	25 920,5	0,0	3466,2	0,0	3 466,2	0,0	19,5
6	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	10451899,3	792 219,6	2 161 673,3	7498006,4	94044,7	7 000,0	62 466,3	24 578,4	0,8

№ з/п	Назва МЦП	Заплановано до фінансування на 2017 рік, тис.грн.				Фактично профінансовано за звітний період, тис.грн.				Рівень виконання результативних показників, %
		Всього	в т. ч. за джерелами			Всього	в т. ч. за джерелами			
			державний бюджет	бюджет м. Києва	інші		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші	
7	Цільова програма "Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки"	31839,3	0,0	31 839,3	0,0	3733,1	0,0	3 733,1	0,0	11,70
8	Міська цільова програма «Здоров'я киян» на 2017-2019 роки	1 159 687,8	525 108,3	634 579,5	0,0	21 591,9	0,0	21 591,9	0,0	3,4
9	Міська цільова програма розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017-2019 роки	65615,6	0,0	59816,0	5799,6	3968,8	0,0	3764,6	204,2	6,0
10	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	1 297 682,2	0,0	1 238 839,4	58 842,8	248 402,5	0,0	220 521,9	27 880,7	19,1
11	Міська цільова програма підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я	527,5	0,0	527,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Комплексна київська міська цільова програма сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015-2018 роки	4147643,0	0,0	14747,0*	4132896,0**	73758,0	561,0	0,0	73197,0	0 - по бюджетних коштах, 1,8 - по загальному обсягу фінансування

№ з/п	Назва МЦП	Заплановано до фінансування на 2017 рік, тис.грн.				Фактично профінансовано за звітний період, тис.грн.				Рівень виконання результативних показників, %
		Всього	в т. ч. за джерелами			Всього	в т. ч. за джерелами			
			державний бюджет	бюджет м. Києва	інші		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші	
13	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	1389047,3	0,0	1388676,0	371,3	220889,4	0,0	220854,8	34,6	16,0
14	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки	20112,8	0,0	20112,8	0,0	1382,1	0,0	1382,1	0,0	7,3
15	Міська цільова програма розвитку туризму в м. Києві на 2016-2018 роки	50 546,1	0,0	16 726,1	33 820,0	630,9	0,0	630,9	0,0	3,8
16	Міська цільова програма "Діти, Сімя, Столиця на 2016-2018 роки"	77278,4	0,0	77278,4	0,0	11686,9	0,0	11492,4	194,5	15,1
17	Міська цільова програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва на період до 2018 року	189 493,4	0,0	57 493,4	132 000,0	1 058,0	0,0	1 058,0	0,0	0,6

№ з/п	Назва МЛЦП	Заплановано до фінансування на 2017 рік, тис.грн.				Фактично профінансовано за звітний період, тис.грн.				Рівень виконання результативних показників, %
		Всього	в т. ч. за джерелами			Всього	в т. ч. за джерелами			
			державний бюджет	бюджет м. Києва	інші		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші	
18	Програма будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010-2017 роки	2 297 100,0	489 200,0	200 000,0	1 607 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Програма зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року	5245,7	0,0	0,0	5245,7	3917,7	0,0	0,0	3917,7	53,6
20	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва. 2016-2018 роки"	12574091,5	0,0	12574091,5	0,0	2397027,9	0,0	2397027,9	0,0	19,1
21	Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки	11 500,1	0,0	11 500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Міська цільова програма протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки	42 832,9	0,0	42 832,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Програма використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки	32200,0	0,0	32200,0	0,0	95,3	0,0	95,3	0,0	0,3

№ з/п	Назва МЦП	Заплановано до фінансування на 2017 рік, тис.грн.				Фактично профінансовано за звітний період, тис.грн.				Рівень виконання результативних показників, %
		Всього	в т. ч. за джерелами			Всього	в т. ч. за джерелами			
			державний бюджет	бюджет м. Києва	інші		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші	
24	Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки	567301,9	0,0	567301,9	0,0	77661,0	0,0	77661,0	0,0	15,0
25	Міська цільова програма на 2016-2018 роки «Київ інформаційний»	77019,4	0,0	62821,1	14198,3	15134,9	0,0	11796,5	3338,4	19,6
26	Міська цільова програма поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу, призову військовозобов'язаних під час мобілізації, прийняття на військову службу за контрактом на 2016-2018 роки	7148,5	0,0	7148,5	0,0	176,2	0,0	176,2	0,0	2,4
Всього		34763894,6	1806527,9	19453539,7	9356184,0	3224959,5	7561,0	3084053,1	133345,5	

* Відповідно до рішення Київської міської ради від 16.04.2015 № 409/1274 «Про затвердження Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, пром

** Відповідно до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» .

Обґрунтування причин невиконання
Підготовлено проект рішення Київради «Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради», яким заплановано визначити головного розпорядника бюджетних коштів – Департамент інформаційних технологій. Зокрема для успішної реалізації завдань, передбачених програмою «Електронна столиця» на 2015-2018 роки, буде внесено зміни до Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 рр. та передано видатки від апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до Департаменту інформаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
У березні 2017 року були оголошені відкриті торги на закупівлю нагородної продукції, які станом на 01.04.2017 незавершені. У зв'язку з цим не уклалися договори та потреба у фінансуванні відсутня
1. Відсутність проектної документації 2. Не визначено адресного переліку 3. Не визначено підрядну організацію

Обґрунтування причин невиконання

Затримання проведення тендерних процедур

Затримання проведення тендерних процедур

Затримання проведення тендерних процедур

За результатами торгів 27.02.2017 між Департаментом охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Національним медуніверситетом ім. О.О.Богомольця укладено договір про надання послуг з навчання студентів для підготовки лікарських кадрів. Розрахунки на надані послуги проводяться шляхом оплати Департаментом охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вартості послуг після отримання акту від Медуніверситету. Станом на 31.03.2017 зазначені акти до Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не надходили

Підготовлено зміни до Комплексної програми, які проходять експертизу в Департаменті фінансів, щодо обсягів фінансування з бюджету міста Києва

Обґрунтування причин невиконання

Прийнято рішення Київради від 16.03.2017 № 11/2233 "Про внесення змін до рішення Київради від 03.03.2016 № 116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки", яким уточнено заходи на 2017 рік. Основні заходи Програми, зокрема виплата одноразової адресної соціальної допомоги окремим категоріям соціально-незахищених верств населення, ветеранам війни, передбачена на II та III кварталах 2017 року. Разом з тим проводилася робота, яка не потребувала фінансування, зокрема:
-верифікація учасників АТО;
-проведення торгів по закупівлі послуг;
-проведення тендерних процедур по закупівлі засобів гігієни та миючих засобів;
-укладено договори на закупівлю засобів складного протезування;
-укладено договори на організацію громадських робіт;
-забезпечена компенсація витрат КП "Київпаstrанс" та Київський метрополітен за пільговий проїзд міським пасажирським транспортом

Видатки на фінансування громадських організацій та загальноміські соціальні заходи до державних свят у I кварталі 2017 року не проводилися у зв'язку з порушенням терміну проведення відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки (затверджено розпорядженням Святошинської РДА від 14.03.2017 № 143)
Виконання більшості заходів Програми заплановано на II півріччя 2017 року

Реалізація більшості заходів Програми запланована на II – III квартали 2017 року

Реалізація більшості заходів Програми запланована на II – III квартали 2017 року

Реалізація заходів Програми запланована на червень - серпень 2017 року

Обґрунтування причин невиконання

Підготовлено проект Комплексної міської цільової програми забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2016-2018 роки, який включає підпрограму будівництва (придбання) доступного житла. Проект було розглянуто ПК з питань ЖКГ та ПЕК Київради та повернуто на доопрацювання

Затримання проведення тендерних процедур

Затримання проведення тендерних процедур

Для здійснення більшості заходів, проведених у I кв-лі 2017 року, не потребувалося використання коштів, а саме:

-підготовлено проект рішення КР "Про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення та зміни меж міста Києва";

-розроблялася тендерна документація по закупівлі послуг: технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель міста Києва по об'єктах комунальної власності;

- готується технічна документація щодо умов проведення публічних закупівель по процедурі "Відкриті торги": технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель міста Києва по об'єктах комвласності, що перебувають у господарському віданні КП "Київжитлоспецексплуатація";

-здійснюється технічне та технологічне забезпечення міського земельного кадастру, на 30.05.2017 заплановано проведення аукціону;

-у квітні 2017 року було укладено договір про надання послуг з проведення аерофотозйомки території міста Києва.

Деяка тендерна документація знаходиться на розгляді в Департаменті внутрішнього фінансового контролю та аудиту

Обґрунтування причин невиконання

1. У зв'язку з внесенням змін до календарного плану реалізації заходів в частині підготовки волонтерів для проведення в період з 28 квітня по 14 травня «Євробачення 2017», кошти передбачені у I кварталі 2017 року в сумі 520 тис. грн., були використані у квітні-травні.

2. Релакзація заходів з національно-патріотичного виховання, ініційовані депутатами Київради, за їх пропозицією, перенесені на червень-серпень в сумі 439,6 тис. грн. Ці зміни знизили на 31% показник виконання планових призначень у I кварталі 2017 року.

3. Затримання проведення тендерних процедур.

4. Заходи щодо проведення навчально-тренувальної роботи з вихованцями ДЮСШ, з підготовки збірних команд м. Києва з різних видів спорту не профінансовано в повному обсязі у зв'язку зі змінами термінів проведення всеукраїнських змагань, визначених у плані на I квартал

Упродовж I кварталу 2017 року здійснювалося фінансування у сумі 176,2 тис.грн одного заходу Програми «Забезпечення автотранспортом районних у м. Києві військових комісаріатів для перевезення особового складу призовників та військовозобов'язаних до пунктів збору і до місць проведення навчальних зборів (витрати на перевезення)»

Основною причиною невиконання заходів програми є відсутність бюджетних запитів від виконавців, а саме:

- Департаменту освіти і науки, молоді та спорту;
- Департаменту охорони здоров'я;
- Київського міського військового комісаріату